

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 018a/2020.

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 25.5.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen (Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX- Bynov
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 188219468/0300
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Termín dokončení díla do 30.11.2020
2. Cena díla

<i>Cena dle smlouvy o dílo</i>	<i>1 236 704,42 Kč (bez DPH)</i>
<i>Dodatek č. 1</i>	<i>85.075,60 Kč (bez DPH)</i>
<i>Cena celkem vč. dodatku č. 1</i>	<i>1 321 780,02 Kč (bez DPH)</i>
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 1 599 353,82 Kč	

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

XVII. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3. Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. změnový list č. 01/2020
 2. rozpočet
- 3.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Děčíně dne 06 - 11 - 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Robin Kubec
jednatel společnosti
Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

39

NÁVRH ZMĚNY		číslo: 01/2020			
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 20.10.2020	
Název akce: LN085193 Žatec, Klášterní, K náměstíčku - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci: ne			
		na výkresy: ne			
		na rozpočtové podklady: ano			
		na jinou část smlouvy: ano (termín plnění)			
Popis a zdůvodnění změny: - V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající umístění inženýrských sítí neumožňuje pokládku vodovodu navrženou bezvýkopovou technologií. Změna spočívá ve změně bezvýkopové technologie (úsek LB2 - LB3 dl.32,0m). - Až při výkopových pracích bylo zjištěno skutečné umístění vodovodní přípojky pro čp. 312 a pro její napojení je nutné prodloužit řad „B1“ o 4m. - Zvýšené náklady na poplatky za zábory z důvodu prodloužení trasy a prostoru pro zařízení staveniště (požadavek vlastníka MK). - Prodloužení termínu dokončení stavby - nutnost koordinace stavby s realizovanou investicí města Žatce na části MK v ul. Klášterní.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ANO - zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 85.075,60 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 1.321.780,02 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 30 (třicet kalendářních dní) do 30.11.2020		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 85.075,60 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 134.003,60 Kč bez DPH, tj. 10,84% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 48.928,00 Kč bez DPH, tj. 3,96 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby dle § 222 odst. 4 ZZVZ je 134.003,60 Kč bez DPH, tj. 10,84% nabídkové ceny. Cena méněprací dle všech Změnových listů dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 48.928,00 Kč Kč bez DPH, tj. 3,96% nabídkové ceny. Součet absolutních hodnot víceprací a méněprací všech změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 182.931,60 Kč bez DPH. tj. 14,79%					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4x A4					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis 20.10.2020 		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **NE, NEMĚNÍ**
- nedojde ke změně zhotovitele – **NE, NEDOJDE**
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – **ANO, JE NIŽŠÍ**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 05.11. 2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 05.11. 2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Datum 11.11.2020

Datum 11.11.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.