


Dohoda o ukončení smlouvy

číslo sml. objednatele: 88/2010/OIN

číslo sml. zhotovitele: 2738/08


„Projektová dokumentace – Kladenská cyklostezka, úsek Praha-Hostivice-Kyšice“

Smluvní strany

Objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek,
na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 057-64/2020/RK ze
dne 31. 8. 2020
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. BOX 177, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic a
veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel KSÚS

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Viktor Nejedlý, jednatel a HIP
IČ: 618 53 267
DIČ: CZ61853267
bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s.
číslo účtu: 

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany dne 15. 4. 2010 uzavřely smlouvu o dílo (č. 88/2010/OIN),
jejímž předmětem bylo **zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti,
včetně souvisejících prací pro stavební akci:**

„Kladenská cyklostezka, úsek Praha-Hostivice-Kyšice“

dále jen „Smlouva“.

1. Vzhledem k dlouhodobě neřešitelným majetkoprávním problémům a v průběhu času
změněným podmínkám v místě předmětu plnění díla, se smluvní strany dohodly na
ukončení Smlouvy. Zhotovitel řádně dokončil průzkumné, projektové práce, inženýrskou
činnost a výkon autorského dozoru na dnes již zrealizované 1.etapě výstavby. Pro 2.etapu
výstavby byla vypracována vyhledávací studie možného vedení trasy, provedeny
průzkumné práce a dokumentace pro územní řízení pro výslednou variantu vedení
cyklotrasy. Opakované dlouhodobé pokusy zhotovitele o získání souhlasu některých

vlastníků potřebných pozemků byla i přes aktivní pomoc objednatele bezvýsledná. Podmínky zadání a rozsah předmětu plnění se tím zásadně mění a smluvní strany se proto dohodly na ukončení Smlouvy.

2. Z celkové ceny díla ve výši 1 926 600,- Kč bez DPH již bylo řádně fakturováno a uhrazeno celkem 1 609 800,- Kč bez DPH. Zbývající část 316 800,- Kč bez DPH již nebude zhotovitelem fakturována z důvodu ukončení smlouvy. Z předmětu díla byly provedeny, předány a podle čl. 4.2 Smlouvy vyfakturovány práce pro 1. etapu:
dne 16.12.2010 výsledky průzkumných prací a DÚR (Etapa 1.a), ve výši 575 400,- Kč bez DPH,
26.6.2012 inženýrská činnost ÚR (Etapa 1.b) ve výši 75 600,- Kč bez DPH,
15.11.2013 DSP a inženýrská činnost SP (Etapa 1.c, d) v celkové výši 86 400,- Kč bez DPH,
23.3.2012 kompletní zadávací dokumentace (Etapa 1.e) ve výši 111.400,- Kč bez DPH a po ukončení výstavby 26.8.2014 autorský dozor (Etapa 1.f) ve výši 29 000,- Kč bez DPH.
Z předmětu díla byly dále provedeny, předány a podle čl. 4.2 Smlouvy vyfakturovány práce pro 2. etapu:
dne 16.12.2010 vyhledávací studie (Etapa 2.a) ve výši 140 400,- Kč bez DPH,
dne 20.5.2011 výsledky průzkumných prací a DÚR (Etapa 2.b), ve výši 591 600,- Kč bez DPH.

II.

1. Dohoda o ukončení smlouvy je vyhotovena v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této Dohody o ukončení, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je povinen zajistit Objednatel.
4. Dohoda o ukončení ke Smlouvě o dílo č. byla schválen Radou kraje Usnesením č. 033-74/2020/RK dne 12. 10. 2020.

V Praze, dne 4. 11. 2020

V Praze, dne 13. 11. 2020

Za Zhotovitele

za Objednatele



Ing. Karel Nejedlý

jednatel společnosti APIS s.r.o.



Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek