

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1725/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele:
2020/0105, ISPROFOND: 327 321 4901/500 352 0004, uzavřené dne 15.05.2020
(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605; DIČ: CZ45306605

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

zastoupená **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

jako „vedoucí člen společnosti“

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

jako „člen společnosti“

společníci společnosti „**AFSAG ETCS**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 30.03.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, Praha 4, PSČ 140 00, kdy vedoucím členem společnosti je obchodní firma AFRY CZ s.r.o., Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00, IČO: 45306605, která je oprávněna na základě citované Společenské smlouvy jednat za ostatní společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních společníků včetně přijímání plateb od objednatele a dále je oprávněná podepsat vlastní Smlouvu o dílo a její případné dodatky. Originál Společenské smlouvy ze dne 30.03.2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „zhotovitel“)

na zpracování Záměru projektu stavby

„ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n Vlt.“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava termínu odevzdání 2. dílčí etapy plnění díla.

Důvodem úpravy termínu odevzdání 2. dílčí etapy plnění díla je skutečnost, že k odevzdané 1. dílčí etapě plnění díla – Koncept technického řešení (ve struktuře Záměru projektu) bylo ze strany objednatele a Ministerstva dopravy České republiky vzneseno množství adekvátních připomínek.

Vzhledem k rozsahu stavby a komplexnosti předané části díla bylo třeba objednatelem a Ministerstvem dopravy České republiky posoudit podklady předložené zhotovitelem tak, aby připomínky reálně odrážely všechny možné aspekty návrhu a bylo nalezeno nejvhodnější řešení vypořádání připomínek a jejich zpracování. Odborné složky objednatele a Ministerstva dopravy však potřebovaly na vypracování adekvátních připomínek k předloženým dokumentům více času, než smluvní strany původně předpokládaly.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na posunutí termínu pro odevzdání 2. dílčí etapy o 15 dní na celkem 45 dní ode dne předání 1. dílčí etapy.

V souvislosti s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a článku 6, odst. 6.2. Smlouvy. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 12, odst. 12.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1725/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 2020/0105, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Koncept technického řešení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 45 dní od dne předání 1. dílčí etapy	Záměr projektu dle ZTP k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

3. dílčí etapa	do 1 měsíce od druhé dílčí etapy	Záměr projektu se zpracovanými připomínkami k předložení na MD ČR Zhotovitel poskytne nutnou součinnost pro projednání v CK MD	Předávací protokol podepsaný zadavatelem Předložení Záměru projektu na CK MD
4. dílčí etapa konečný termín	do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD	Požadavky na výkon a funkci, zadávací dokumentace pro D+B	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

Počet vyhotovení: celkem **4 paré**, tzn. 2 paré nad rámec počtu souprav uvedených v čl. 2.4. Všeobecných technických podmínek (dále jen „VTP“)

2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** s fakturací ve výši ■■■■ z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa plnění - do 45 dní ode dne předání 1. dílčí etapy** s fakturací ve výši ■■■■ z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 1 měsíce od 2. dílčí etapy**, fakturace ve výši **10 %** z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ **předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění – ukončení díla - do 3 měsíců od 3. dílčí etapy**, fakturace ve výši ■■■■ z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ **předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí objednatel.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1725/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 2020/0105, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne 19 -11- 2020

Za Zhotovitele, AFRY CZ s.r.o., vedoucího člena společnosti „AFSAG ETCS“:

V Praze dne 18.11.2020

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Petr Košan
jednatel společnosti
AFRY CZ s.r.o.

Za SAGASTA s.r.o., člena společnosti „AFSAG ETCS“, na základě Společenské smlouvy ze dne 30.03.2020:

V Praze dne 18. 11. 2020

.....
Ing. Petr Košan
jednatel společnosti
AFRY CZ s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1222394

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bd3c8568-9f98-497c-a10a-1dea7df79094

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.11.2020 13:33:03



6bfc04f5-a8ff-4322-8377-be7de2b24345