

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1077/ORM/2020 dne 18. 8. 2020, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění týkající se akce:

„Veřejné osvětlení Zborná“

SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
- Zhotovitel: **ZMES, s. r.o.**
se sídlem: Sadová 829/1, 674 01 Třebíč
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4034
zastoupený: Karlem Janíkem, jednatelem společnosti
IČO: 43371833
DIČ: CZ43371833
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2020 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1077/ORM/2020, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „**Veřejné osvětlení Zborná**“ (dále též jako „smlouva“).
- V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu nutnosti prodloužení lhůty ke splnění díla dle smlouvy. Provedení díla je místně, funkčně i věcně závislé na provedení jiného stavebního díla, jehož objednatelem je třetí subjekt odlišný od smluvních stran. Tento subjekt však své dílo zrealizuje až v průběhu roku 2021. Provedení díla v původně smlouvou sjednané lhůtě není tedy proveditelné. O této skutečnosti zhotovitel též notifikoval objednatele svým přípisem ze dne 9. 11. 2020.
- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě termínu plnění díla způsobené výše uvedenými důvody.

II. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

- S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. III. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„ 1. Lhůta k provedení díla:

do 31. 5. 2021 včetně

(dále též jako „lhůta plnění“)

Provádění díla bude zahájeno:

dnem předání a převzetí staveniště

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:

Zhotovitel bude předem písemně vyzván objednatelem k převzetí staveniště, a to po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště převzít ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele.
4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne 23.11.2020

V Třebíči dne 23.11.2020

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Za objednatele
Mgr. Petr Ryška
Náměstek primátorky

.....
Za zhotovitele
Karel Janík
jednatel společnosti