

**Dodatek č. 4 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem**

„Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice vč. havárie mostu 29032-2“

Číslo smlouvy objednatele: 2019228/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „**objednatel**“)

a

ADVISIA s.r.o.

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8

zastoupená Ing. Robertem Weiszem

IČO: 24668613

DIČ: CZ24668613

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-633010217/0100

zapsaná/ý u Městského soudu v Praze, spisová značka C 164752

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice vč. havárie mostu 29032-2“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy ve znění dodatku č. 2 ze dne 7. 5. 2020 byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost pro PD2 - Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice – havárie mostu 29032-2 vč. opěrných zdí, spočívající v:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti; nejpozději do 550 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 9. 11. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 6. 11. 2020 o posun smluvního termínu pro činnost uvedenou v odst. 2. Z této žádosti, která reaguje na okolnosti objektivně nastalé v průběhu provádění díla, zejména, že z důvodu průtahů při zajišťování vyjádření v rámci dokladové části a majetkoprávní agendy nebyla žádost o vydání stavebního povolení podána a z tohoto důvodu není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení v původně dohodnutém termínu. Přes telefonické urgencye se dosud nepodařilo získat stanovisko Povodí Labe (žádost podána dne 12. 6. 2020), které je nezbytné pro souhlas vodoprávního úřadu. Lhůty pro zaslání vyjádření jsou obecně ovlivněné i částečným odklonem

pracovníků na home-office a celkovým prodloužením doby na vyjádření. Toto lze očekávat i v následné žádosti o souhlas vodoprávního úřadu. Dále chybí vynětí ze ZPF, kde je nutné nejprve obdržet souhlas vlastníka pozemku.

V majetkoprávní části došlo v mezidobí k jednáním, k dohodě a podepsání smluv s jednotlivými vlastníky nemovitostí, do jejichž parcel stavba zasahuje a kteří měli připomínky a vyjadřovali nesouhlas se stavbou. Výjimku tvoří p. Veselý, majitel parcel p. č. 119/2, 121/3 a 121/3 k. ú. Janov nad Nisou, kde se doposud nepodařilo získat souhlas se stavbou. Ten po obdržení žádosti o souhlas se stavbou zaslal svůj nesouhlas písemně dne 24. 6. 2020. Majitel byl následně kontaktován telefonicky zástupci KSSLK a vše bylo ještě znovu projednáno dne 29. 7. 2020 na místním šetření. Pan Veselý znovu zopakoval svůj nesouhlas s celkovou koncepcí řešení projektu, zásahu do parcel v jeho vlastnictví a zpochybnil nutnost rekonstrukce propustky jako takového. V říjnu 2020 došlo po jednání mezi vedoucími pracovníky KSSLK a p. Veselým k předběžné ústní dohodě s vyspecifikováním podmínek, za kterých je souhlas možný obdržet. Tyto podmínky obdržené dne 30. 10. 2020 se nyní zapracovávají do PD. PD i s novým návrhem smlouvy a souhlasu budou předány obratem panu Veselému k podpisu (předpoklad do 13. 11. 2020, probíhá ještě komunikace ke zpřesnění požadavku).

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

Ustanovení čl. IV. odst. 1 dvanáctá odrážka se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 680 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Liberci dne _____

V Praze dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **ADVISIA s.r.o.**
Ing. Robert Weisz
jednatel