

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Portály SIŘD

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C124 / 1

Číslo ZBV:

40.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto Změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby.

Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Pol. č. 3, 7, 8, 10

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-5 678,38	243,30	-5 435,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

14 -10- 2020

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou sány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

05 -08- 2020

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

05 -08- 2020

podpis

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo:40.1

videnční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

íslo a název SO/PS: C 124 - Portály SIŘD

íslo a název rozpočtu: C 124 - Portály SIŘD

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C124

Skupina Změn: 1

č. ol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	224324.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
7	264841-01.	VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM											
8	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)											
0	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
Celkem								274 735,24	-5 678,38	243,30	269 300,16	-5 435,08	-1,98

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Portály SIŘD

Číslo SO/PS /
 / číslo Změny SO/PS:
C124 / 1

Číslo ZBV:
40.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Ke Změně dochází na základě rozpracování shodného technického řešení uvažovaného v PDPS do dalšího stupně projektové dokumentace, resp. RDS. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku PDPS předvídat, jelikož projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována profesionálem ve svém oboru a v takovém rozsahu a do takových detailů, jak je pro tuto dokumentaci nutné (a možné).

Pol. č. 4, 9

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoeconomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-49 469,45	0,00	-49 469,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	05 -08- 2020	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	14 -10- 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	05 -08- 2020	podpis
---	-------	-------	--------------	--------

Zhotovitel	jméno	datum	05 -08- 2020	podpis
------------	-------	-------	--------------	--------

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo:40.3

videnční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

číslo a název SO/PS: C 124 - Portály SÍŘD

číslo a název rozpočtu: C 124 - Portály SÍŘD

Změna soupisu prací (SO/PS)**SO C124****Skupina Změn: 3**

č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505											
	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505											
Celkem								132 269,11	-49 469,45	0,00	82 799,66	-49 469,45	-37,40

Za Zhotovitele:

Datum: 05 -08- 2020

Za Objednatele:

Datum:

05 -08- 2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Portály SIŘD	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C124 / 1	Číslo ZBV: 40.5
--	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštepny závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Ve Změně došlo ke zmenšení štětové stěny z důvodu optimalizace návrhu rozsahu pažení, dále z důvodu předpokladů z postupu výstavby – možnosti dočasné výluky na přilehlé tramvajové trati, resp. vyloučení provozu na přilehlé komunikaci. Toto řešení je rovněž šetrnější z hlediska blízké polohy velkopřůměrové kanalizační stoky.
 Pol. č. 5, 6

Na základě aktualizace standardů ŘSD a konzultace s investorem došlo ve Změně k odpočtu položky č. 14 - OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ.
 Pol. č. 12

Jedná se o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.
 Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-109 568,00	0,00	-109 568,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	05 -08- 2020 podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	14 -10- 2020 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZKZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	05 -08- 2020 podpis
Zhotovitel	jméno	datum	05 -08- 2020 podpis

Číslo paré: _____

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo:40.5

videnční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

číslo a název SO/PS: C 124 - Portály SIŘD

číslo a název rozpočtu: C 124 - Portály SIŘD

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C124

Skupina Změn: 5

č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	23217.	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)											
5	237171.	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)											
2	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍÍ											
Celkem								423 287,00	-109 568,00	0,00	313 719,00	-109 568,00	-25,89

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

05-08-2020

Datum:

05-08-2020