

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. **930-2020-541101** (dále „smlouva o dílo“)
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Bohuslav Kabátek,

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Jiří Hořák,

rada Pobočky Semily

XXXXXXXXXXXXX

j.horak2@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

4indfqd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Komerční banka a.s., Praha 1

7408201/0100

26177005

CZ26177005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna termínů pro protokolární předání díla a jeho fakturaci v příslušném roce a úprava obsahu a termínů dokončení uzlových bodů. Ke změně termínů dochází v návaznosti na prodloužení doby průběhu zadávacího řízení a tím způsobené nemožnosti zahájit plnění předmětné veřejné zakázky v termínu podle smlouvy o dílo a v důsledku navýšení objemu stavebních prací v roce 2020 dle požadavku objednatele.
2. Termín uvedený v Čl. IV., odst. 3 a 9 smlouvy o dílo „do 20. 11. příslušného roku“ se v souvislosti s posunem termínu zahájení prací tímto dodatkem posouvají o 5 dní „do 25. 11. příslušného roku“.
3. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu uvedené v Čl. V., odst. 5 smlouvy o dílo a její příloze č. 3 (Harmonogram postupu prací) se tímto dodatkem mění následovně.:

Původní uzlové body a termíny

Příprava pláň pro realizaci (vytyčení, kácení apod.)

15. 11. 2020 Uzlový bod – fakturace

Dokončení úpravy pláň pro těleso cesty 30. 04. 2021

Dokončení konstrukčních vrstev 30. 06. 2021 Uzlový bod – fakturace

se nahrazují

nově stanovenými

Realizace úseku cesty v km 0,000 – 1,070 (příprava a úprava pláň, dokončení pokládky konstrukčních vrstev) 25. 11. 2020 Uzlový bod – fakturace

Realizace úseku cesty v km 1,070 – 2,292 (příprava a úprava pláň, dokončení pokládky konstrukčních vrstev) 30. 06. 2021 Uzlový bod – fakturace

4. Harmonogram postupu prací se v souvislosti s dodatkem mění tak, že v tabulce č. 1 dojde ke změně obsahu uzlových bodů a závazných termínů dle bodu II., odst. 3 tohoto dodatku. V tabulce č. 2 se označení řádku „příprava pláň pro realizaci (vytyčení, kácení ap.) – do 15. 11. 2020“ mění na „realizace úseku cesty v km 0,000 – 1,070 (příprava a úprava pláň, dokončení pokládky konstrukčních vrstev) – do 25. 11. 2020“.

Řádky pro „dokončení úpravy pro těleso cesty – do 30.4.2020, Zakládání, Svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce, komunikace pozemní“ se ruší. Označení řádku „dokončení konstrukční vrstev vozovky“ se mění na „realizace úseku cesty v km 1,070 – 2,292 (příprava a úprava pláň, dokončení pokládky konstrukčních vrstev)“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a že tento dodatek nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci 19. 11. 2020

V Praze 12. 11. 2020

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

objednatel

.....
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
společnost COLAS CZ, a.s.
na základě plné moci

zhotovitel

Za správnost odpovídá: Jiří Hořák