



TSKRP005KRD6

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Jungmannova, Praha 1 č. akce 1000088

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/050/1

číslo smlouvy zhotovitele: 219062

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

(dále též jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA, a.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, na základě plné moci ze dne 20. 10. 2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec

- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

(dále společně též jako „Zhotovitel“)

II.**Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/19/4220/050 ze dne 16.8.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné

stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Jedná se o následující změny:

Vícepráce

1. Rekonstrukce chodníku Lazarská

Z důvodu nutnosti napojení chodníku na nový povrch a zajištění odtokových poměrů bylo nutné rekonstruovat část chodníku v ul. Lazarská v délce 53 m, který přímo navazuje na ul. Jungmannova. Dále došlo k vyrovnaní obrub a předláždění části vozovky.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	30 974 455,97 Kč
DPH 21%:	6 504 635,75 Kč
Původní cena vč. DPH:	37 479 091,72 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 913 643,34 Kč
DPH 21%:	401 865,10 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	2 315 508,44 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	32 888 099,31 Kč
DPH 21%:	6 906 500,85 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	39 794 600,16 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.


4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc pro Ing. Tomáše Přitasila
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 12. 11. 2020

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


Z INPROS PRAHA a.s.



Prof. Ing. Karel Fospish, Ph.D.
místopředseda představenstva



Ing. Tomáš Přitasil
zmocněnec



INPROS INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásovká 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ

Číslo: 56-2017

Stavba: Rekonstrukce ulice Jungmannova

ul. Lazarská

Město: Praha 1

Datum:

Zadavatel: MČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------

Náklady stavby celkem

SO 101 Komunikace

SO 102,
SO 801 Chodníky a Architektonické řešení

SO 901 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PRAHA

Ke Kříd 735/28
147 00 Praha 4
-12-