

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Adresa: Vodňanská 329, 3830 01 Prachatice
Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou,
vedoucím Pobočky Prachatice
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Františkem Šebestou,
vedoucí Pobočky Prachatice
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Vincik
pracovník Pobočky Prachatice
E-mail: j.vincik@spucr.cz
Telefon: 702 126 604
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a
Zhotovitel: **TKP geo s.r.o.**
sídlo: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice
zastoupený: Ing. Robertem Šinknerem, MBA, ředitelem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: u7n38kc
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 244858097/0300
IČO: 24134295
DIČ: CZ24134295
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 25734

dále jen „zhotovitel“.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21. září 2020 smlouvu o dílo číslo 913-2020-505205, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vytýčení části schválených návrhů KoPÚ Mojkov, Žichovec, Dolní Chrášťany, Křišťanovice u Záblatí, Smědeč a Vojslavice u Žárovne“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XI. Bodu 11.2. Smlouvy tento dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě (dále jen „Dodatek“). Na základě žádosti zhotovitele a následné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na velmi omezené možnosti jednání s vlastníky pozemků z důvodů zavedených opatření proti koronaviru COVID-19 se termín dokončení mění z 30. listopadu 2020 na 31. března 2021.

Článek IV. bod 4.1. nově zní

Čl. IV. Termín a místo plnění

4.1. Zahájení činnosti: září 2020

Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a předá objednateli kompletní dokumentaci do 31. března 2021

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek je podepsán elektronickou formou.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. července 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích 23.11.2020

V Českých Budějovicích 23.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Robert Šinkner, MBA
ředitel, jednatel
TKP geo s.r.o.