



TSKRP00B2N03

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo na akci:

**„Cyklo Modřany, K Dolům – Na Havránce, Praha 12, č. akce 2950178“**

**číslo smlouvy (dodatku) objednatele: A/3/20/6100/0007/1**

**číslo smlouvy zhotovitele: 6/2/2020**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva  
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové  
dopravy + BESIP + BBP

Ing. René Brodík, technik přípravy a realizace cyklo

(dále též „Objednatel“)

**2. Zhotovitel: K S F spol. s r. o.**

Zděbradská 8, 251 01 Říčany - Jazlovce

IČO: 45800995

DIČ: CZ45800995

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, spis. zn. C 10651

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

Číslo účtu: č. ú.: 125104874/0300

zastoupena: Zbyňkem Krejčím, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních: Zbyněk Krejčí

ve věcech technických: Zbyněk Krejčí

(dále též „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně pro účely této Smlouvy též jako „smluvní strany“)

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/20/6100/0007 ze dne 06. 03. 2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly před uzavřením Smlouvy Objednateli známy, nejsou závislé na vůli Zhotovitele a nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a to z důvodu nevyhovujícího stavu povrchu chodníku.

Byla navržena celoplošná oprava obrusné vrstvy chodníku, lokální opravy podkladní vrstvy a částečná výměna obrubníků. Při realizaci, po odstranění asfaltového krytu a přerostlých drnů bylo zjištěno, že obrubníky jsou v nevyhovujícím stavu a někde zcela chybí, proto byla navržena jejich kompletní výměna, dále byly zjištěny poruchy v podkladní vrstvě, které musely být též opraveny v celé ploše chodníku.

Inženýrské sítě Dopravního podniku hlavního m. Prahy, akciová společnost, a kabely SSZ (správce Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.) se po vytýčení nacházely v jiné trase, než uvedli příslušní správci a to vyvolalo vícepráce s tím spojené, včetně nutnosti přesazení stromu a přemístění mobiliáře.

Při provádění zemních prací pro budoucí základ opěrné zdi bylo vytěženo značné množství betonu, jehož odstranění nebylo v projektové dokumentaci předpokládáno - beton byl vybourán a odvezen k uložení a likvidaci. Zemní práce dle předpokládaného stavu v PD - méněpráce.

Vícepráce spočívají ve:

- a) výměně poškozených betonových obrubníků v celém rozsahu chodníku a opravě podkladní vrstvy v celém rozsahu
- b) přeložení žulových obrubníků v křižovatce u přechodu, ruční výkop sond a kabelové trasy DPP,
- c) vytýčení kabelové trasy DPP pomocí měřicího vozu,
- d) provedeno vybourání místo odkopávek při provádění zemních prací pro opěrnou zeď
- e) odvozu a likvidaci betonu,
- f) přesazení stromu mimo posunutou trasu cyklostezky,
- g) demontáži a zpětné montáži lavičky na novou pozici v parku,
- h) prodloužení záboru, DIR a dopravního značení.

## III. Změna čl. IV Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. Odst. 2 Smlouvy se mění takto:

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Cena dle Smlouvy bez DPH:                     | 4 025 662,39 Kč |
| DPH 21 %:                                     | 845 389,10 Kč   |
| Cena dle Smlouvy vč. DPH:                     | 4 871 051,49 Kč |
| Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:      | - 70 545,95 Kč  |
| DPH 21%:                                      | - 14 814,65 Kč  |
| Cena méněprací dle Dodatku č. 1 s DPH:        | - 85 360,60 Kč  |
| Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:      | 593 728,18 Kč   |
| DPH 21%:                                      | 124 682,92 Kč   |
| Cena víceprací dle Dodatku č. 1 s DPH:        | 718 411,10 Kč   |
| Cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH: | 4 548 844,62 Kč |
| DPH 21%:                                      | 955 257,37 Kč   |
| Cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 s DPH:   | 5 504 101,99 Kč |

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne:

18. 11. 2020

V Jazlovicích dne:

za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.:


Za K S F spol.




prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.  
místopředseda představenstva



spol. s r.o.  
Zděbradská  
251 01 Říčany  
DIČ: CZ4  
Tel.: 323 6  
e-mail: ksf@ksf.cz



Zbyněk Krejčí  
jednatel společnosti



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Kód: 4154/500

**Stavba:** Cyklo Modřany – Libuš, úsek K Dolům – Na Havránce, č. akce 2950178

Místo: ul. K Dolům

Datum: 30.06.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Projektant: AGA - Letiště, s.r.o.

Uchazeč: K S F spol. s r.o.

Zpracovatel:

### Rozpočet

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]    Cena s DPH [CZK]

### Náklady stavby celkem

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| SO 100 | Komunikace a zpevněné plochy - vícepráce |
| SO 100 | Komunikace a zpevněné plochy - méněpráce |



spol.  
Zděl  
251 0  
DIČ: CZ45800995  
Tel.: 323 637 352  
e-mail: ksf@ksf.cz