

## Harmonogram stavby : CBA\_SO019 St.úpravy administrativního objektu

Zhotovitel : Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.  
 Petra Bezruče 489/II  
 39201 Soběslav

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	prosinec 2020				leden 2021				únor 2021				březen 2021				duben 2021				květen 2021				červen 2021			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>64100701</b>	<b>CBA_SO019 St.úpravy administrativního objektu</b>	<b>01.12.20</b>	<b>30.06.21</b>	<b>33 305 776</b>																												
<b>CBA 019</b>	<b>Bourání</b>	<b>01.12.20</b>	<b>31.12.20</b>	<b>1 377 219</b>																												
96	Bourání konstrukcí	01.12.20	31.12.20	1 377 219																												
<b>CBA 019</b>	<b>Nové konstrukce</b>	<b>01.12.20</b>	<b>30.06.21</b>	<b>15 466 833</b>																												
2	Základy a zvláštní zakládání	07.12.20	31.12.20	2 973																												
3	Svislé a kompletní konstrukce	04.01.21	31.03.21	884 007																												
4	Vodorovné konstrukce	25.01.21	31.03.21	1 464 927																												
6	Úpravy povrchu, podlahy	25.01.21	18.06.21	1 760 530																												
9	Ostatní konstrukce, bourání	01.03.21	25.06.21	796 755																												
99	Staveništní přesun hmot	01.12.20	30.06.21	67 493																												
711	Izolace proti vodě	07.12.20	31.12.20	496 439																												
712	Živičné krytiny	07.12.20	29.01.21	354 390																												
713	Izolace tepelné	14.12.20	31.03.21	705 057																												
762	Konstrukce tesařské	07.12.20	29.01.21	333 934																												
763	Dřevostavby	01.03.21	31.05.21	2 369 385																												
764	Konstrukce klempířské	04.01.21	29.01.21	385 218																												
766	Konstrukce truhlářské	01.03.21	25.06.21	2 506 312																												
767	Konstrukce zámečnické	01.02.21	18.06.21	1 769 698																												
771	Podlahy z dlaždic a obklady	01.02.21	31.03.21	388 983																												
776	Podlahy povlakové	01.04.21	18.06.21	668 607																												
777	Podlahy ze syntetických hmot	03.05.21	31.05.21	58 319																												
781	Obklady keramické	01.03.21	30.04.21	256 522																												
784	Malby	03.05.21	25.06.21	197 284																												
<b>CBA 019</b>	<b>ZTI</b>	<b>04.01.21</b>	<b>31.05.21</b>	<b>2 129 891</b>																												
720A	Areálová venkovní kanalizace	04.01.21	31.05.21	887 578																												
721	Vnitřní kanalizace	04.01.21	31.05.21	377 087																												
722	Vnitřní vodovod	04.01.21	31.05.21	865 226																												
<b>CBA 019</b>	<b>Vytápění</b>	<b>04.01.21</b>	<b>11.06.21</b>	<b>1 023 107</b>																												
730	Ústřední vytápění	04.01.21	11.06.21	1 023 107																												
<b>CBA 019</b>	<b>VZT</b>	<b>01.03.21</b>	<b>11.06.21</b>	<b>3 010 045</b>																												
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	01.03.21	11.06.21	3 010 045																												
<b>CBA 019</b>	<b>MaR</b>	<b>01.04.21</b>	<b>18.06.21</b>	<b>1 182 288</b>																												
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	01.04.21	18.06.21	1 182 288																												
<b>CBA 019</b>	<b>Sílnoproud</b>	<b>04.01.21</b>	<b>18.06.21</b>	<b>3 080 229</b>																												
M21	Elektromontáže	04.01.21	18.06.21	3 080 229																												
<b>CBA 019</b>	<b>Slaboproud + EPS</b>	<b>01.04.21</b>	<b>25.06.21</b>	<b>2 657 642</b>																												
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	01.04.21	25.06.21	2 657 642																												
<b>CBA 019</b>	<b>EPS</b>	<b>01.04.21</b>	<b>18.06.21</b>	<b>779 251</b>																												
M222	EPS	01.04.21	18.06.21	779 251																												
<b>CBA 019</b>	<b>Parter - venkovní úpravy</b>	<b>15.03.21</b>	<b>30.06.21</b>	<b>1 033 271</b>																												
465	Venkovní úpravy,okapový chodník	15.03.21	30.06.21	1 033 271																												
<b>CBA 019</b>	<b>VRN</b>	<b>01.12.20</b>	<b>30.06.21</b>	<b>1 566 000</b>																												
VRN	VRN	01.12.20	30.06.21	1 566 000																												
<b>Cena za měsíc</b>					2 577 307				2 772 329				3 250 111				6 683 497				7 099 797				6 819 262				4 103 474			
<b>Cena za čtvrtletí</b>					2 577 307				12 705 937												7 099 797				18 022 532							
<b>Cena za rok</b>					33 305 776																											