



TSKRP00AHNXW

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Schoellerova x Za Tratí, č. akce 2970381, Praha 9 – vypracování PD a zajištění IČ“

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/162/A

č. smlouvy zhotovitele: 030/2018

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Peter Urbánek, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

(dále též „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PRO-CONSULT s.r.o.

se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7

IČO: 26509172

DIČ: CZ26509172

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 86644

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č.ú.: 2900601994/2010

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 281952664/0300

zastoupena: Petrem Coufalem, jednatelem

(dále též „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě č. A/3/18/4020/162 ze dne 15.01.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. V. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu nutnosti změny konceptu navrženého řešení předmětné křižovatky v návaznosti na vydání nesouhlasného stanoviska ze strany Správy železnic, státní organizace, s navrhovaným řešením. V souladu s ČSN 73 6380 čl. 5.2.1. je požadován posun hranice křižovatky na 30m od pásma přejezdu. Dalším požadavkem je úprava dopravního značení hlavní komunikace a koordinace s výhledovým zdvoukolejněním a elektrizací tratě. Akce byla projednána se všemi dotčenými orgány státní správy a s ohledem na výše uvedené je nutno stávající řešení přepracovat a znovu zajistit celou inženýrskou činnost, tedy projednání se všemi DOSS.

Rozpis víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Ukončení plnění: do 31.01.2021

2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle SoD bez DPH:	680.500,- Kč
DPH 21%:	142.905,- Kč
Původní cena dle SoD vč. DPH:	823.405,- Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	330.000,- Kč
DPH 21%:	69.300,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	399.300,- Kč

Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH:	1.010.500,- Kč
DPH 21%:	212.205,- Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	1.222.705,- Kč

2. Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy se nemění.

V. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Rozpis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: **24. 11. 2020**

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**



prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
118

Za PRO-CONSULT s.r.o.:

pro-consult s.r.o.

Jankovcova 1055 / 13
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 26509172 | DIČ: CZ26509172

PRO-CONSULT s.r.o.



Petr Coufal
jednatel

Příloha č. 1: Rozpis víceprací

Nabídková cena byla vypočtena dle UNIKA z [redacted] pro náročnosti III - střed.
C_{III,11,0, střed} [redacted]

A) Úprava společné dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR/DSP)

[redacted]

Cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena s DPH

[redacted]

B) [redacted] ÚP/DSP

Cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena s DPH

[redacted]

Rekapitulace ceny (A+B)

A) Úprava dokumentace DUR/DSP

B) Inženýrská činnost

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

pro-consult s.r.o.

Jankovcova 1055 / 13
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 26509172 | DIČ: CZ26509172

PRO-CONSULT s.r.o.

[redacted]

PROCONSULT