

Změnový list

Název díla: projektová dokumentace Rekonstrukce trakční měnirny Výškovice"	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne číslo smlouvy objednatele a číslo smlouvy zhotovitele		
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradová 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava	DOD20191317
Zhotovitel:	Sdružení ve společnost „EGEAS“ (ELTODO, a.s. a Energovod CZ, a.s.)	
Přílohy:	Počet paré:	Příjemce:
1) Stanovisko ke změnovému listu Zhotovitele	1 x	Objednatel
2) Stanovisko ke změnovému listu Objednatele	1 x	Zhotovitel
3) Stanovisko ke změnovému listu Autorský dozor (AD)	1 x	Autorský dozor (AD)
4) Oznámení Zhotovitele ze dne 26.3.2020 o problémech s dodávkou transformátorů a návrh řešení (opatření)		
5) Vyjádření subdodavatele ze dne 23.3.2020 k problematice s dodávkou transformátoru		
5) Vyjádření výrobce transformátoru (spol. TESAR) ze dne 3.7.2020		
6) zdůvodňovací harmonogram		

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
V průběhu realizace díla nastaly vlivem pandemie COVID19 (vyšší moc) problémy s dodávkou transformátorů ze strany Zhotovitele, resp. jeho podzhotovitele a výrobce transformátorů (italská spol. TESAR). Zhotovitel informoval Objednatele o těchto skutečnostech dne 26.3.2020 spolu s návrhem řešení vzniklé situace spočívající v pokračování prací na díle s využitím stávajících transformátorů. Dne 28.4.2020 došlo z důvodu nedodání transformátorů k přerušení stavebních prací zápisem do stavebního deníku. Opětovné zahájení prací bylo od dne 13.6.2020 00:00 hodin. Doba epidemického ohrožení měla vliv na realizaci díla a dodavatelské termíny.

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	přerušení prací na dobu 45 dní a dokončení a předání díla k datu 10.7.2020
Dopad na PD	-
Ostatní ujednání	-

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Sdružení ve společnost „EGEAS“				
Autorský dozor (AD):	OHL ŽS, a.s.				
Projektový manažer specialista odboru investice	Dopravní podnik Ostrava a.s.				
Vedoucí odboru dopravní cesta	Dopravní podnik Ostrava a.s.				
Vedoucí střediska trakční měnirny	Dopravní podnik Ostrava a.s.				
Úsek technického ředitele (TR)	Dopravní podnik Ostrava a.s.				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.				

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce trakční měřirny Výškovice	Příloha č. 1	Číslo změnového listu: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -		

Stanovisko Zhotovitele ke změnovému listu - viz příloha č. 4 - Oznámení Zhotovitele ze dne 26.3.2020

útvár technického ředitele

■ Příloha č. 2 ke změnovému listu č. 1 stavby „Rekonstrukce trakční měnirny Výškovice“

V průběhu realizace stavby vypukla celosvětová pandemie COVID-19, která měla dopady i na realizaci předmětné stavby „Rekonstrukce trakční měnirny Výškovice“.

Smluvní termín pro dokončení a předání Díla Objednateli byl do 68 kalendářních dnů od zahájení montážních prací. Stavba byla zahájena 16.3.2020 a termín pro dokončení a předání Díla připadal na 22.5.2020.


Koncem měsíce března informoval Zhotovitel Objednatele o problémech s dodávkou transformátorů, které měl zajištěny subdodavatelsky u italského výrobce společnosti Tesar s.r.l.

V důsledku zpoždění dodávky transformátorů byl termín pro dokončení a předání Díla posunut na 10.7.2020, tedy o 49 dní oproti původnímu termínu 22.5.2020.

Na základě předloženého změnového harmonogramu, který reflektuje dopady pandemie COVID-19 na realizaci díla, akceptuji prodloužení termínu pro realizaci díla.

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 19. 6. 2020



STANOVISKO AUTORSKÉHO DOZORU

Stavební akce:


Rekonstrukce měniřny Výškovice

Stanovisko autorského dozoru:


K věci prodloužení termínu realizace díla, způsobenému zdržením dodávky trakčních transformátorů prohlašuji, že vzniklou situaci nebylo možné řešit změnou dodavatele.

Tyto transformátory se vyrábějí až po objednání, nejsou tedy na skladě a termín dodání bývá okolo 12 – 15 týdnů. Došlo by tedy ještě k výraznějšímu zdržení.

V Brně dne 17.8.2020



Podpis



Dopravní podnik Ostrava a.s.

K rukám **Ing. Daniela Moryse, MBA**
Předsedy představenstva

Poděbradova 494/2
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

V Praze dne 26.03.2020

Věc : Smlouva o dílo č. DOD 20191372 ze dne 19.11.2019

Vážený pane předsedo,

obracíme se Vás ve věci Smlouvy dílo, číslo objednatele DOD 20181372 ze dne 19.11.2019 (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností **Dopravní podnik Ostrava a.s.**, IČO 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, jakožto objednatelem (dále jen „Objednatel“ nebo „DPO“) a zhotovitele Sdružení ve společnost „EGEAS“ společností **ELTODO, a.s.**, IČO: 452 74 517, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, a **Energovod CZ, a.s.**, IČO 04155637, se sídlem se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, (dále jen „Zhotovitel“ nebo „EGEAS“), jejímž předmětem bylo provedení stavby pod názvem „Rekonstrukce trakční měničny Výškovice“ (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“).

Dle čl. IV. Smlouvy má být Dílo provedeno tak, že

- přípravné práce mají být zahájeny okamžikem nabytí účinnosti této smlouvy;
- montážní práce představující vlastní výměnu technologií trakční měničny Výškovice, tj. zejména převzetí staveniště, demontování stávající technologie a instalování a montáž nově dodané technologie a provedení stavebních úprav a prací na stavebním objektu měničny vynucených výměnou technologie) mají být zahájeny dne 16. 3. 2020, nikoliv však dříve než po uplynutí 14 týdnů ode dne zahájení přípravných prací;
- a Dílo má být dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků má do 68 kalendářních dnů od zahájení montážních prací (dále jen „Termín plnění“).

Byť bylo Dílo ze strany Zhotovitele zahájeno v dohodnutém termínu, tedy okamžikem účinnosti této Smlouvy, rovněž montážní práce byly zahájeny v termínu dle odsouhlaseného harmonogramu prací, dne 23.03.2020 obdržel Zhotovitel přípis od společnosti EL-INSTA ENERGO s.r.o., se sídlem Žižkova 427, 664 62, Hrušovany u Brna, IČO 283 56 861, (dále jen „El-Insta Energo“), která je subdodavatelem transformátorů TESAR pro výše uvedenou Stavbu ze dne 23.03.2020, ze kterého mimo jiné vyplývá, že :

„Vzhledem k aktuální situaci s pandemií koronaviru v Evropské Unii a specificky v Itálii Vám musíme oznámit, že nebudeme v dohledné době schopni dodat uvedené objednané zboží dle Vaší objednávky č. 2419220822_MOV_transformatory_ELINSTA_ENERGO_20191220.

Italský výrobce transformátorů společnost TESAR, omezuje dle nařízení vlády výrobu. Totéž se týká jeho klíčových subdodavatelů materiálů pro stavbu transformátorů – jádra, vodiče, apod.

Nejhorší varianta předpokládaného zpoždění je 1 až 2 měsíce.

Současně Vám oznamujeme, že pracujeme na logistice – dopravě pomocného transformátoru 100kVA, který by měl být v průběhu 14. nebo 15. týdne dodán na stavbu.“

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že dodávku transformátorů TESAR, se kterou počítá schválená projektová dokumentace Díla, nebude možné zrealizovat z důvodu omezení dodávek výrobce transformátorů společnosti TESAR - Trasformatori Elettrici speciali Applicazioni in Resina, se sídlem v Itálii, město Arezzo, Toskánsko, což je důsledkem pandemie koronaviru a opatření státu v souvislosti s jeho šířením. V době uzavření smlouvy nebylo vůbec možné předvídat, že taková situace nastane.

U jiného dodavatele tyto transformátory TESAR není možné zajistit a dodávka obdobných, resp. srovnatelných transformátorů (provedení, kapacita, výkon, rozměry, hlučnost, atd.) od jiného výrobce by znamenala s největší pravděpodobností minimálně stejný časový posun, protože se jedná u tohoto typu transformátoru o zakázkovou výrobu s termínem dodání cca 3 měsíce a zároveň i s ohledem na to, že jiný potenciální výrobce takového typu transformátoru se nachází též v obdobně zasažených státech Evropy mimo Českou republiku.

S ohledem na skutečnost, že máme zájem nadále pokračovat a dokončit realizaci Díla a nepodlehnout v současné době běžně používanému postupu oznámení o nemožnosti splnění závazku, vyvinuli jsme spolu s Vašimi pracovníky řešení, které si Vám níže dovolujeme předložit.

Zhotovitel bude dále pokračovat na realizaci díla dle dohodnutého harmonogramu prací s tím, že namísto transformátorů TESAR budou využity stávající transformátory, které lze dle vyjádření Vašich pracovníků a projektanta zatím využít, a v okamžiku, kdy budou předmětné transformátory ze strany výrobce, resp. subdodavatele, dodány, provede zhotovitel jejich výměnu za transformátory stávající. V této souvislosti si Vám dovolujeme sdělit, že toto řešení bude vyžadovat provizorní řešení spočívající v napojení stávajících transformátorů na novou technologii dodávanou v rámci stavby, nicméně přeložené řešení dle našeho názoru umožní fungování trakční měřírny XXIV Výškovice, a to bez nutnosti tuto stavbu zastavit, což je, jak věříme, neoptimálnější a nejkonstruktivnější přístup.

Jelikož však výše uvedeným postupem dojde ke změně způsobu realizace Díla, bude třeba uzavřít dodatek ke Smlouvě, kterým bude dodávka a instalace transformátorů TESAR odložena do doby jejich dodávky od výrobce, resp. subdodavatele společnosti EL-INSTA ENERGO, nejpozději však do 30.06.2020 s tím, že posunutí termínu dodávky a instalace předmětných transformátorů nebude znamenat prodloužení s plněním Díla.

Zdvořile žádáme o odsouhlasení tohoto postupu a sdělení nám tohoto. Následně bychom co nejrychleji (s ohledem na shora uvedený termín) zpracovali a předložili Vám návrh příslušného dodatku k odsouhlasení.

V úctě





Žižkova 427, 664 62 Hrušovany u Brna, ČR
registrace KS v Brně, oddíl C, vložka 63324

EL-INSTA ENERGO s.r.o.

IČO:28356861; DIČ:CZ28356861

Tel.: +420 777 550 189, +420 776 748 239

www.el-insta.cz; el-insta@el-insta.cz




Novodvorská 1010/14

142 00 Praha 4

Člen skupiny ELTODO, a.s.



Věc: posun termínu dodávky transformátorů TESAR pro akci DPO Výškovice – měnírna

Vážený pane 

Vzhledem k aktuální situaci s pandemií koronaviru v Evropské Unii a specificky v Itálii Vám musíme oznámit, že nebudeme v dohledné době schopni dodat uvedené objednané zboží dle Vaší objednávky č. 2419220822_MOV_transformatory_EL-INSTA_ENERGO_20191220.


Italský výrobce transformátorů společnost TESAR, omezuje dle nařízení vlády výrobu. Totéž se týká jeho klíčových subdodavatelů materiálů pro stavbu transformátorů – jádra, vodiče, apod. Nejhorší varianta předpokládaného zpoždění je 1 až 2 měsíce.

Současně Vám oznamujeme, že pracujeme na logistice – dopravě pomocného transformátoru 100kVA, který by měl být v průběhu 14. nebo 15. týdne dodán na stavbu.

Děkují za pochopení a velice se omlouváme za vzniklou situaci, za kterou bohužel nemůžeme.

O aktuální situaci Vás budeme pravidelně informovat, v případě že se objeví nová skutečnost.

V Hrušovanech u Brna 23.3.2020



Aleš Karban – jednatel společnosti EL-INSTA ENERGO s.r.o.



A company of R&S

Tesar S.r.l.
Località Chiaveretto, 37/B
I-52010 Subbiano - AR
T +39 0575 3171
F +39 0575 317201
info@tesar.eu
www.the-rsgroup.com

TO WHOM THIS MAY CONCERN

DATE 3/07/2020

OBJECT: Delivery of 3x1100 kVA transformers – Our OC 2020.10.0028

Dear Sir,

By this letter, Tesar would like to clarify the reasons behind the delayed delivery of the above mentioned transformers.

As known, due to spread of COVID19, many countries in Europe and all around the world have put in place extraordinary measures to contrast the virus.

The Italian government, starting from 9th of March, decided to stop all the unnecessary activities in the country.

Even though Tesar has always been allowed to operate, many other companies which are part of our supply chain have been forced to stop their activities. In short time, we had to deal with the lack of components and raw material required for transformers production.

Unfortunately, this situation had an impact in our copper suppliers as well, which were not able anymore to complete the ongoing orders. We tried to outsource the material from different suppliers and different countries, but for what concern the copper conductors required for your transformers it was not possible to find any alternative supplier.

Only after 4th of May, when the Italian government decided to terminate the lockdown, we restarted to receive the raw material from the companies which were not authorized to work during lockdown.

We apologize for any trouble caused by the delayed delivery, which was determined by reason of force majeure.

We remain at your disposal for any additional information you may need.

Best regards,



We guarantee energy

