

**DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PROJEKT
STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5892/2017

ISPROFOND: 5523520016

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 17 353 208

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 (dále také jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

1. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se na základě pokynu Objednatele dohodly na změně názvu zakázky této Smlouvy. Nový název zakázky této Smlouvy zní:

„Výstavba elektrodispečinku Pardubice v rámci OŘ HK.“

- 1.2 Dále se smluvní strany na základě pokynu Objednatele dohodly na změně Smlouvy spočívající ve změně termínu plnění harmonogramu postupu prací.

- 1.3 Důvodem shora uvedené změny je požadavek na vypracování dokumentace DSP, bez PDPS podle vyhlášky č. 146/2008 Sb. (aktuální znění platné od 1. 12. 2018), o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb Ministerstva dopravy, stanovené podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistit soupis prací formou popisu výkonu a funkce.

- 1.4 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Úprava harmonogramu plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla:

- 5. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – předání DSP(bez PDPS)+EH k připomínkám

Termín dodání - bude dokončeno do 6. měsíců od vydání pokynu objednatel k dokončení projektu stavby po schválení ZP na CK MD(CK MD schváleno 18. 6. 2020, pokyn z 3. 7. 2020 převzat 15. 7.2020), předpokládaný termín 15. 1.2021

Fakturace v rozsahu 1 299 360 Kč

- 6. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – předání kompletní dokumentace DSP(bez PDPS)+EH se zapracovanými připomínkami včetně podání žádosti o stavební povolení. Soupis prací bude proveden formou popisu výkonu a funkce, bude provedeno vypracování podkladů pro „Zadávací dokumentaci“ pro další stupeň PDPS+R.

Termín dodání - bude dokončeno do 2. měsíců od ukončení připomínkového řízení (T předání předpoklad do 1. 5. 2021)

Fakturace v rozsahu 866 240 Kč

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat

- 1.5 S ohledem na shora uvedené skutečnosti dochází také k úpravě specifikace díla, která je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy

- 2.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 5.11.2020

V Praze dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa: SPLNĚNO

Předmět díla v rozsahu – předání záměru projektu (ZP) včetně EH stavby po připomínkách

Termín dodání - bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od zahájení plnění.**

Fakturace v rozsahu 509 900,- Kč

2. dílčí etapa: SPLNĚNO

Předmět díla v rozsahu - předání projektu stavby k připomínkám

Termín dodání - bude dokončeno a předáno do 15. 02.2 019 (odsouhlasení ZP)

Fakturace v rozsahu 84 000, Kč

3. dílčí etapa: SPLNĚNO

Předmět díla v rozsahu – předání aktualizace záměru projektu (ZP) včetně EH stavby k připomínkám

Termín dodání - bude dokončeno a předáno **do 31. 1. 2020.**

Bez fakturace

4. dílčí etapa: SPLNĚNO

Předmět díla v rozsahu – předání aktualizace záměru projektu (ZP) včetně EH stavby se zpracovanými připomínkami

Termín dodání - bude dokončeno do 1. měsíce od ukončení připomínkového řízení

Fakturace v rozsahu 125 000,- Kč

5. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – předání DSP(bez PDPS)+EH k připomínkám

Termín dodání - bude dokončeno do 6. měsíců od vydání pokynu objednatele k dokončení projektu stavby po schválení ZP na CK MD(CK MD schváleno 18. 6. 2020, pokyn z 3. 7. 2020 převzat 15. 7.2020), termín plnění činí do **15. 1.2021**

Fakturace v rozsahu 1 299 360,- Kč

6. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – předání kompletní dokumentace DSP(bez PDPS)+EH se zpracovanými připomínkami včetně podání žádosti o stavební povolení. Soupis prací bude proveden formou popisu výkonu a funkce, bude provedeno vypracování podkladů pro „Zadávací dokumentaci“ pro další stupeň PDPS+R.

Termín dodání - bude dokončeno **do 2. měsíců od ukončení připomínkového řízení** (předpoklad plnění do 1. 5. 2021)

Fakturace v rozsahu 866 240,- Kč

7. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby - předpokládaná doba délky realizace: v průběhu roku 2021 až 2023 (22 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).

Fakturace - cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě.

Projektovou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě.

Projektovou dokumentaci je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování jednostupňové dokumentace ve stupni projekt stavby DSP (bez PDPS) s názvem „**Výstavba elektrodispečinku OŘ HK**“ a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.

Součástí plnění je:

- zpracování záměru projektu (ZP) včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné železniční stavby, pokud nebude ZP schválen CK, PS nebude realizován.
- zpracování projektu stavby včetně zajištění výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

Dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 146/2008 Sb. (aktuální znění platné od 1. 12. 2018).

Tímto Dodatkem č4 k SoD dochází k úpravě specifikace vypracování projektu (P) uvedených ve všeobecných technických podmínkách VTP/P/05/17 bod 1.2.2 je nahrazen textem:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), resp. obsahově shodná **Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)**, je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, resp. pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona [Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,], která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 2 a 3 Směrnice GŘ č. 11/2006 [Směrnice GŘ č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, č.j.: 13 511/06-OP, s účinností od 30. 6. 2006, v platném znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů,] v nezbytném rozsahu. - zajištění kompletních dokladů pro vydání územního rozhodnutí nebo souhlasu a stavebního povolení, včetně zpracování žádostí

Zpracování projektu stavby bude zhotoveno v dílčích etapách včetně dokladů potřebných pro stavební povolení, zahájení realizace stavby (případných změn), zpracování dokumentů koordinátor BOZP pro stavby železnice dle z.č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP a zajištění autorského dozoru v rozsahu Specifikace rozsahu autorského dozoru. Zpracování projektu stavby se uvažuje, včetně interního projednání na SŽDC a ČD, projednání s dotčenými orgány, cizími správci inž. sítí, vlastníky pozemků (smlouvy o věcném břemeni, nájemní, dočasné zábory) – dokladová část projektu.

2. Součástí předmětu plnění je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu, či jiných obdobných smluv dle §86 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 503/2006 Sb. se všemi vlastníky všech dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání územního rozhodnutí či jiného rozhodnutí dle stavebního zákona.
3. Součástí díla je i podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně zajištění splnění dodatečných požadavků stavebního úřadu v územním řízení, nebo jiné formy (územní souhlas, vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle § 15) dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a

- stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel).
4. Součástí předmětu plnění je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu, či jiných obdobných smluv dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění se všemi vlastníky všech dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně zajištění splnění dodatečných požadavků stavebního úřadu v stavebním řízení.
 5. Název stavby uvedený v čl. 3. Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat při označení projektové dokumentace.
 6. Projektová dokumentace bude odpovídat „Pravidlům pro přípravu a financování investičních staveb hrazených z veřejných prostředků“, která byla vydána pod č. j. 54/2003-103-INF dne 2. června 2003 Ministerstvem dopravy ČR.
 7. Součástí předmětu plnění je i projednání projektu dle OP a VTP a zapracování všech připomínek z připomínkového řízení.
 8. Nákladová část projektové dokumentace bude zpracována na předepsaných formulářích dle Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, č.j. : 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM ze dne 14.7.2017 (účinnost 1.8.2017)s tím, že musí být plně respektován Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních staveb v platném znění a analogický třídník pozemních komunikací včetně příslušných technických specifikací. Shora uvedené třídníky jsou k dispozici na stránkách <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/>.
 9. Součástí předmětu plnění je i soupis stavebních prací a výkaz výměr, zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., soupis prací bude proveden formou popisu výkonu a funkce a bude provedeno vypracování podkladů pro „Zadávací dokumentaci“ pro další stupeň PDPS+R
 10. Součástí dokumentace bude ES prohlášení o ověření subsystému, jehož přílohou bude kopie prozatímního (dílčího) stanoviska o ověření subsystému vydaného notifikovanou osobou, v souladu s nařízením vlády č.133/2005 v platném znění a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/57ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství ve znění Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009.
 11. Zpracovaný projekt bude respektovat podmínky schvalovacího protokolu vydaného Objednatel - odborem investičním.
 12. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity investic projektů železniční infrastruktury, platných od 22. 5. 2013, ve znění Prováděcích pokynů k „Metodice pro hodnocení ekonomické efektivity a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“ verze 12/2015. Tyto prováděcí pokyny včetně aktuálních CBA tabulek jsou k dispozici na <http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html>. V případě zpracování ekonomického hodnocení staveb pro odbavení cestujících je k dispozici „Obecná metodika multikriteriální analýzy pro hodnocení efektivity projektů staveb a zařízení pro pohyb a čekání cestujících v rámci železničních stanic a železničních zastávek“, uvedená na stránkách <http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html>.
 13. Projektová dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80,81 a 83 Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí

dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění. V souladu se Směrnicí SŽDC č. 20 budou v samostatné položce uvedené mimo položkový propočet jednotlivých SO/PS ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových propočtech SO/PS a které zahrnují:

- a) Realizační dokumentace stavby,
- b) Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření skutečného provedení a dodání geometrických plánů,
- c) Vybudování vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě
- d) koordinátor BOZP v realizaci,
- e) ekologický dozor v realizaci pokud je vyžadován

- 14.** Specifikace rozsahu autorského dozoru je součástí Všeobecných technických podmínek - projekt stavby VTP/P/05/17.
- 15.** Součástí předmětu plnění Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy stavby, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Specifikace činnosti koordinátora BOZP je součástí Všeobecných technických podmínek - projekt stavby VTP/P/05/17.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1229278

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 513cc4c7-d823-439f-96ea-e0ec83a6a44d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2020 10:10:00



0f1442e4-4f45-4566-a0e0-8d0ab9bab0fb