



TSKRP005KR70

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Štěrboholská spojka (G), Praha 10 č. akce 999167 – SO103 a SO 181 - II

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/018/1

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2139-841/TC/21/19/06

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

(dále též jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

zastoupena: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát

email pro účely fakturace: fakturace.oblast.praha@strabag.com

(dále též jako „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/19/4220/018 ze dne 21.5.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 1 Smlouvy (Soupis víceprací a méněprací), která je součástí tohoto Dodatku.

Jedná se o následující změny:

Vícepráce a méněpráce:

Demolice stávající vozovky v km 0,050 - 0,882

Při odstraňování stávající konstrukce vozovky ve staničení km 0,050 - 0,882 byla zjištěna větší tloušťka odstraňovaného asfaltového souvrství, než bylo předpokládáno v PDPS, která vycházela z provedených lokálních sond. Tloušťka skutečně zastižených asfaltových konstrukcí byla v průměrné mocnosti 28 cm. Celková plocha demolice pak dle skutečnosti činí 8 417,500 m².

Úprava napojení drenáží na stávající přípojky opravovaných UV

Po odhalení stávajících přípojek UV a jejich kontrole vůči nové výškové úrovni zemní pláně muselo být napojení odvodnění pláně vozovky drenážemi trubkami provedeno přímo do vlastní přípojky přes kameninovou odbočku tak, aby bylo zajištěno odvodnění drenážemi v dostatečné hloubce pod úrovní zemní pláně. Kdyby se k tomuto řešení nepřistoupilo, nebyla by pláň vozovky odvodněna v dostatečné hloubce a mohla by hrozit její degradace vlivem zvodnění.

Dále byla provedena ochrana přípojek obetonováním a doplnění drenážní trubky ke každé druhé přípojce k odvedení srážkových vod do drenáží při realizaci druhé strany komunikace.

Pročištění příkopu

Po provedení kamerových prohlídek UV bylo zjištěno, že většina vyústění přípojek do odvodňovacího příkopu je silně zanesena. Bylo proto nutné vyčištění příkopu podél celé stavby v délce 825 bm a šířce cca 4 m pro zajištění funkčnosti odvodnění vozovky.

Zlepšení Aktivní zóny částečnou výměnou

Na základě geologického průzkumu a zhodnocení akreditované laboratoře TPA po odstranění stmelенých a nestmelенých vrstev bylo zjištěno, že zachycené zeminy v podloží nelze zlepšit. Na základě dalších výsledků zkoušek zemin bylo nutno vyměnit nevhodnou zeminu v aktivní zóně vozovky nakupovaným materiálem potřebných vlastností, který byl následně zlepšen hydraulickými pojivy.

Oprava přípojek UV

Na základě kamerových prohlídek přípojek k UV byl zjištěn jejich lokální špatný stav (praskliny, posuny ve spojích, střepy). Na základě zhodnocení kamerových výstupů byla nutná oprava nejhorších míst vložkováním na přípojkách č. 10 a č. 33 a provedení dalšího následného kamerového průzkumu po provedení prací.

Doplnění geotextilie rozhraní 1. a 2. etapa

Bylo nutné doplnění geotextilie na podélném rozhraní 1. a 2. etapy konstrukční vrstvy šterkodrtě 0/32 ve staničení km 0,025 - 0,882 (délka 857 m a šířka 2,5 m) tak, aby byla vrstva do geotextilie

zabalena a došlo k její ochraně a zabránění vypadávání po demolici a odtěžení 2. etapy rekonstrukce.

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti při zadání zakázky předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky) tak, jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	68 479 731,40 Kč
DPH 21%:	14 380 743,49 Kč
Původní cena vč. DPH:	82 860 474,99 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	12 026 372,84 Kč
DPH 21%:	2 525 538,30 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	14 551 911,14 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	-1 080 673,49 Kč
DPH 21%:	226 941,43 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	- 1 307 614,92 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	79 425 430,75 Kč
DPH 21%:	16 679 340,46 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	96 104 771,21 Kč

2. Celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. odst. 4, věta druhá Smlouvy, se mění takto:

Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání

Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za STRABAG a.s.

Prof. Ing. Karel
Pospíšil Ph.D.

10510046
Datum: 2020.11.23 16:53:46 +01'00'

Ing. Michael
Procházka

email=michael.prochazka@strabag.com
Datum: 2020.11.23 13:08:38 +01'00'

Ing. Michael Procházka
na základě plné moci

Filip
Hájek

Filip Hájek
Datum: 2020.11.23
15:22:07 +01'00'

Ing. Jan
Černý

ou=841.2719,
email=jan.cerny@strabag.com

Ing. Jan Černý
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(134)

Soupis více-méně prací

Název stavby: Štěrboholská spojka (G), Praha 10, č. akce 999167 – SO 103 a SO 181 – II.

Označení dílčí změny	Kapitola více-méně prací	Cena celkem vícepráce [Kč]	Cena celkem méněpráce [Kč]
A	Demolice stávající vozovky v km 0,050 - 0,882		
B	Úprava napojení drenáží na stávající přípojky opravovaných UV		
C	Pročištění příkopu		
D	Zlepšení AZ částečnou výměnou		
E	Oprava přípojek UV		
F	Doplnění geotextilie rozhraní 1. a 2. etapa		

CELKEM MÉNĚ NEBO VÍCE PRÁCE BEZ DPH ☐

CELKOVÝ NÁRUST BEZ DPH ☐

CELKOVÁ ZMĚNA ZÁVAZKU BEZ DPH ☐

CENA ZA DÍLO DLE SoD BEZ DPH ☐