

Změnový list

Název díla: projektová dokumentace PD – Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: DOD20190306	Číslo změnového listu: 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne	číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradová 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava	DOD20190643
Zhotovitel:	MR Design CZ s.r.o.	
Přílohy: Podrobný popis změn.	Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis: Dle uzavřené smlouvy o dílo měla být projektovaná dokumentace zpracována v rozsahu dle přiložené studie řešení. Vzhledem k tomu, že studie vykazovala nesrovnalosti (dispozice, zakládání...), které objevily detailní průzkumy došlo k přehodnocení původního návrhu. Součástí změny je také návrh systému zakládání, kdy na místo původní injecktáže byla zvolena forma mikropilot, která by měla uspořit nemalé náklady. Detailní popis změn viz příloha.

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Změna nebude mít vliv do harmonogramu.
Dopad na PD	změna studie - uprava stavebního řešení hlavního objektu, uprava statického řešení hlavního objektu , , uprava řešení zpevněných ploch, komunikací , parkovacích stání.
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	330 400,00	10,86%	330 400,00
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	-	-	-	-

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	MR Design CZ s.r.o.	xxx			
Projektový manažer specialista odboru investice	DPO a.s.	xxx			
Vedoucí dboru dopravní cesta	DPO a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	xxx			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

PŘÍLOHA Č.1.

Oddíl	Navýšení projekčních prací	důvod	hodinová sazba	počet hodin	navýšení ceny
stavební řešení zpevněné plochy	zrušení podélných parkovacích míst - dle původní studie nevyhovovala normě - úprava parkovacích míst – dle původní studie nevyhovovalo normě - změna zpevněných ploch v přední části objektů – úprava řešení	dle původního řešení navržená parkoviště nevyhovovala normě ČSN 73 6056	800 Kč	57	45 600 Kč
statické řešení - zakládání obou přístaveb	úprava zakládání nových přístaveb (mikropiloty -) s ohledem na stávající založení - slevnění řešení – založení mimo stávající základové pásy – nebude nutné zakládat komplikovanou metodikou Ischebek Titan	původně navrhované řešení ekonomicky nevhodné , technologicky neproveditelné s ohledem na stávající infrastrukturu - inženýrské sítě.	800 Kč	28	22 400 Kč
stavební , statické řešení - oprava nosného systému objektu autoškoly a vrátnice	- oprava a doplnění původního řešení dilatace přístavby objektu vrátnice	chybné původní řešení z hlediska založení nové přístavby	800 Kč	27	21 600 Kč
stavební , statické řešení	- oprava nosného systému novostaveb	kombinace systému obvodové nosné stěny a vnitřních nosných sloupů	800 Kč	33	26 400 Kč
stavební, statické řešení	oprava okenních otvorů ve stávajícím objektu i v nových přístaveb- rozměry okenních otvorů z původní studie jsme nemohli ponechat stejné z důvodu narušení statiky objektu	původní studie nerespektovala stávající nosný systém obvodových stěn	800 Kč	33	26 400 Kč
stavební řešení	úprava dispozic 1.PP - nová místnost server, strojovna – výměňkové stanice , horkovod, obsluha výměníku , sklady úprava dispozic 1.NP	původní studie 1PP nezahrnovala	800 Kč	39	31 200 Kč
stavební řešení	- změna umístění šaten ženy, muži včetně sociálního zázemí- stávající objekt - změna umístění kulturní místnosti- stávající objekt - nové zázemí pro kuchaře- stávající objekt - nové řešení odpočívárny, kulturní místnosti - doplnění úklid komory - úprava vstupu do autoškoly - úprava denní místnosti řidičů- nová přístavba	dispoziční nejasnosti a chyby	800 Kč	73	58 400 Kč
stavební řešení	úprava dispozic 2.NP - změna sociálního zázemí muži- stávající objekt - zrušení serveru (nyní v 1.PP)- stávající objekt - úprava místnosti pro zdravotnici- stávající objekt - úprava zázemí šatny lektori- stávající objekt	dispoziční nejasnosti a chyby	800 Kč	69	55 200 Kč
stavební řešení	úprava dispozic 3.NP - nová místnost stravování pro studenty autoškoly - úprava kanceláří odbory, spisovna	dispoziční nejasnosti a chyby	800 Kč	38	30 400 Kč
stavební řešení	úprava nové přístavby vrátnice, autoškoly zrušení v 2.NP střešního okna	drahé a účelově nedomyšlené a bezvýznamné řešení	800 Kč	16	12 800 Kč

Celková cena za průzkumy a projekční práce

330 400 Kč