

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Č. j.: VS-152401-11/ČJ-2020-800750-VERZAK
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 3. 2020,

č. j.: VS-47651-2/ČJ-2020-800020-SP ředitel věznice vrchní rada plk. Mgr. Jiří Schneider

adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právní osoba – při výkonu působností v oblasti veřejné správy se

Vězeňská služba nepovažuje dle zákona č. 235/20014 Sb. za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

SASASTAV GROUP s.r.o.

se sídlem Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava,

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka

72923, kterou zastupuje při jednáních ve věcech technických oprávněný zástupce Ondřej

Šafrán, jednatel společnosti.

IČO: 06685633

DIČ: CZ06685633

Bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě č.j.: VS-152401-11/ČJ-2020-800750-VERZAK:

II.

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je písemná žádost zhotovitele ze dne 19. 11. 2020 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 13. 10. 2020 č.j.: VS-152401-11/ČJ-2020-800750-VERZAK, uzavřené na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Ostrov – oprava oplocení“ (dále jen „smlouva“). **Dodatek má spočívat v prodloužení lhůty pro zhotovení díla o 5 dní.**

2. Zhotovitel svou žádost o prodloužení lhůty pro zhotovení díla bez uplatnění sankcí plynoucích ze smlouvy odůvodnil tím, že pro opravu oplocení bylo nutné žárově zinkovat kari

sítě. Zmíněnou činnost pro zhotovitele prováděla firma [REDACTED], [REDACTED]. Tato firma se potýkala s karanténou (covid – 19), díky čemuž došlo k pozinkování sítí se zpožděním. Časová prodleva s pozinkováním způsobila, že zhotovitel není schopen dodržet smluvní termín ukončení díla.

3. Žádost byla posouzena objednatelem ve spolupráci s TDS. Bylo konstatováno, že důvody uvedené zhotovitelem pro prodloužení lhůty pro zhotovení díla jsou objektivní a požadovaná délka prodloužení lhůty k předání díla je adekvátní zjištěnému stavu.

4. Objednatel dále konstatoval, že požadovaný termín plnění díla nebyl hodnotícím kritériem ve veřejné zakázce „Ostrov – oprava oplocení“.

5. Na základě výše uvedeného objednatel konstatuje, že se jedná o změnu závazku ze smlouvy k předmětné veřejné zakázce spočívající v prodloužení lhůty pro předání díla, kterou lze akceptovat, a to i z hlediska případné aplikace příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna smlouvy

Na základě skutečností uvedených v Čl. II tohoto dodatku, se shora uvedená smlouva v platném znění, se souhlasem obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XIX. odst. 4 smlouvy mění takto:

V čl. IV. „Doba a místo plnění“ se původní text 2. věty odst. 1 nahrazuje následujícím textem:

„..... . Dokončené dílo specifikované v čl. III. smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli protokolárně nejpozději do **35 kalendářních dnů** od data zahájení realizace díla.“

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že jim v souvislosti s dohodnutým prodloužením termínu předání díla nevznikla žádná škoda ani jiná újma, kterou by mohly spravedlivě požadovat po druhé smluvní straně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.
4. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostrově dne: 19.11.2020
Č.j.: VS-152401-25 /ČJ-2020-800750-VERZAK

V Opavě dne: 19.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Jiří Schneider
ředitel Věznice Ostrov

Ondřej Šafrán
jednatel společnosti