

Dodatek č. 10

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018

"Rekonstrukce budovy "D"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“


a


CL-EVANS s.r.o.


se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1913/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu " Rekonstrukce budovy "D", dne 18.01.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, dne 26.03.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 a dne 26.06.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 3, dne 26.8.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 4, dne 07.01.2020 smluvní strany uzavřely dodatek č. 5, dne 20.03.2020 smluvní strany uzavřely dodatek č. 6, dne 03.06.2020 dodatek č. 7, dne 11.08.2020 dodatek č. 8 a dne 01.10.2020 dodatek č. 9 (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se napravují chyby v položkách dodatečně zjištěné ve změnovém listu č. 7, který je přílohou dodatku č. 7 smlouvy a ve změnovém listu č. 9, který je přílohou dodatku č. 9 smlouvy. Rozsah nápravy je uveden ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem nedochází ke změně ceny díla. Cena díla (ve znění dodatku č. 9 smlouvy) činí 298.350.086,33 Kč bez DPH, tj. 361.003.604,46 Kč včetně DPH.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: ZL č. 10, rozpočet.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.76/VI/20/RK ze dne 10.11.2020 .

V Liberci dne 24.11.2020

V České Lípě dne 19.11.2020

.....

Martin Půta

hejtman

.....



jednatel

.....



jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Číslo OZ: 10		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.			
Investor:	Liberecký kraj	Datum: 14.10.2020		
Název akce: Rekonstrukce budovy „D“				
Způsob odeslání / předání datum: 14.10.2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, ÚRS 2018- II, ÚRS 2019- I, ÚRS 2020- I			
na jinou část smlouvy:				
10.162. Narovnání chyb z předchozích změnových listů				
<p>V již uzavřeném změnovém listu č. 7 (změna 7.106), který je součástí dodatku č. 7 byly objeveny chyby. Jedná se o část ZL106.36 změnové listu číslo 106, kde byla chybně použita specifikace položky (K1..1.N05.10 – Nouzové svítidlo OUTDOOR 3x1W LED IP66) včetně jednotkové ceny. Nyní dochází k dorovnání rozdílu v jednotkových cenách a ceně celkem včetně správného popisu položky (1..1.N05.01 Nouzové svítidlo stropní corridor optic 1W LED) dle změnového listu ZL 19.4.</p> <p>Další odhalená chyba se objevila také ve změnovém listu č. 7 (změna 7.106), který je součástí dodatku č. 7. A to konkrétně v ZL106.26, kde byla chybně použita specifikace položky (K024 - LED svítidlo přisazené 39W) včetně jednotkové ceny. Ve výše zmíněném ZL byl proveden odpočet, který nekoresponduje se smlouvou o dílo, kdy v rozpočtu SoD je uveden počet 4ks. Správně měl být odpočet 49ks který je uveden ZL106.26 z položky K030 – LED svítidlo přisazené 35W z SoD. Nyní dochází k dorovnání rozdílu v jednotkových cenách a ceně celkem včetně správného popisu položky.</p> <p>Stejná chyba se objevila také ve změnovém listu č. 9, který je součástí dodatku č. 9. Jedná se o část změnu 155.13 a 155.16 kde opět došlo k chybě použité položce projektantem (K024 - LED svítidlo přisazené 39W), kdy výsledkem byl odpočet nad rámec kusů SoD. Odpočet svítidel v počtu 155.13 – 8ks a 155.16 – 5ks měl být odečítán z jiné položky, a to konkrétně z položky K027 – LED svítidlo přisazené 38W. Položka K024 neumožňuje odpočet v tomto znění nad rámec SoD. Nyní dochází k dorovnání rozdílu v jednotkových cenách a ceně celkem včetně správného popisu položky.</p> <p>V již uzavřeném změnovém listu číslo 155, který je součástí dodatku č. 9 byly objeveny chyby. Jedná se o část 155.12, kde došlo k chybě odpočtů a přípočtů z SoD a předešlých změnových listů. Konkrétně se jedná o položky K053 – Rozvodnice IP65, se svodičem bleskových proudů 3+1 a proudovým chráničem 25A/2/30mA a K054.N02 – Montážní práce. V SoD u této položky byl uveden počet 1ks v 73.6 došlo k přípočtu 2ks, v 155.12 došlo k odpočtu 2ks a v neposlední řadě byly z této položky opět chybně odečteny 2ks v 155 N4. Součtem odpočtů a přípočtů bylo dosaženo záporné hodnoty u množství. Nyní dochází k dorovnání rozdílu chybně odečteného 1ks včetně montážních prací.</p> <p>Další odhalená chyba ve změnovém listu číslo 155, který je součástí dodatku č. 9. Jedná se o část ZL155 N8, v tomto změnovém listě došlo k dvojitmu odpočtu položky 14.2 Ovladač pro plátno a to</p>				

konkrétně v 155.5 -3ks a v 155 N8 -4ks v SoD je množství 4 ks. Nyní dochází k dorovnání rozdílu chybně odečtených 3 ks této položky.

Tento změnový list upřesňuje a narovnáva chybně uvedené a popsané položky z již dříve uzavřených změnových listů a dodatků.

Výše součtové chyby:

- 170 049,86 Kč bez DPH

170 049,86 Kč bez DPH

celkem: 0,00 Kč bez DPH

Oznámení vydává: **CL-EVANS s.r.o.**

Příloha:

- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: 20181022-ZL - Rekonstrukce budovy D ZL162

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zhotovitele:

Datum:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20181022-ZL-DOD10
Stavba: Rekonstrukce budovy D

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	26768607
CL-EVANS s.r.o.		DIČ:	CZ26768607
Projektant:		IČ:	27714870
STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o.		DIČ:	CZ27714870
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181022-ZL-DOD10

Stavba: Rekonstrukce budovy D

Místo: Datum: 14.10.2020

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: STATIKA – DYNAMIKA,
s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
ZL162	Narovnání chyb z předchozích změnových listů	0,00	0,00
ZL162 A	PŘÍPOČTY - Narovnění chyb ze změnových listů	170 049,86	205 760,33
ZL162 B	ODPOČTY - Narovnění chyb ze změnových listů	-170 049,86	-205 760,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy D

Objekt:

ZL162 - Narovnání chyb z předchozích změnových listů

Soupis:

ZL162 A - PŘÍPOČTY - Narovnání chyb ze změnových listů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2020

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o.

IČ:

27714870

DIČ:

CZ27714870

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

170 049,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 049,86	21,00%	35 710,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

205 760,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy D

Objekt:

ZL162 - Narovnání chyb z předchozích změnových listů

Soupis:

ZL162 A - PŘÍPOČTY - Narovnání chyb ze změnových listů

Místo:

Datum:

14.10.2020

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

STATIKA –
DYNAMIKA, s.r.o.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

170 049,86

D2 - Svítidla

111 684,32

D4 - Trubky, krabice, příchytky

56 391,06

D5 - Instalační přístroje

1 974,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy D

Objekt:

ZL162 - Narovnání chyb z předchozích změnových listů

Soupis:

ZL162 A - PŘÍPOČTY - Narovnání chyb ze změnových listů

Místo:

Datum: 14.10.2020

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

STATIKA –
DYNAMIKA, s.r.o.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

170 049,86

D	D2	Svítidla					111 684,32
1	K	1..1.N05.10	Nouzové svítidlo OUTDOOR 3x1W LED 360 lm IP66 for central battery non-addressable white color	ks	8,000	2 713,43	21 707,44
Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> odpočet ze změnového listu číslo ZL106.36							
2	K	K024	LED svítidlo přisazené s leštěnou mřížkou 39W	ks	62,000	1 451,24	89 976,88
	VV		narovnání zl 155.13				
	VV		8		8,000		
	VV		narovnání zl 155.16				
	VV		5		5,000		
	VV		narovnání zl 106.26				
	VV		49		49,000		
	VV		Součet		62,000		
D	D4	Trubky, krabice, příchytky					56 391,06
3	K	K053	Rozvodnice IP65, se svodičem bleskových proudů 3+1 a proudovým chráničem 25A/2/30mA, pro napojení kabelových rozvodů prostupujících do venkovního prostředí	ks	1,000	18 428,45	18 428,45
Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> odpočet ze změnového listu číslo ZL155.12							
4	K	K054.N02.08	Montáž trubek, krabic a příchytěk	ks	1,000	37 962,61	37 962,61
Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> odpočet ze změnového listu číslo ZL155.12							
D	D5	Instalační přístroje					1 974,48
5	K	14..2	Ovladač pro plátno	ks	3,000	658,16	1 974,48
Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> odpočet ze změnového listu číslo ZL155.N8							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy D

Objekt:

ZL162 - Narovnání chyb z předchozích změnových listů

Soupis:

ZL162 B - ODPOČTY - Narovnání chyb ze změnových listů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2020

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o.

IČ:

27714870

DIČ:

CZ27714870

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-170 049,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-170 049,86	21,00%	-35 710,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-205 760,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy D

Objekt:

ZL162 - Narovnání chyb z předchozích změnových listů

Soupis:

ZL162 B - ODPOČTY - Narovnání chyb ze změnových listů

Místo:

Datum:

14.10.2020

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

STATIKA –
DYNAMIKA, s.r.o.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-170 049,86

D0.2 - Přípočty

-12 998,00

D3 - Svítidla

-12 998,00

D2 - Svítidla

-135 131,32

M - Práce a dodávky M

-21 920,54

21-M - Elektromontáže

-21 920,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy D

Objekt:

ZL162 - Narovnání chyb z předchozích změnových listů

Soupis:

ZL162 B - ODPOČTY - Narovnání chyb ze změnových listů

Místo:

Datum: 14.10.2020

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

STATIKA –
DYNAMIKA, s.r.o.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-170 049,86

D	D0.2		Přípočty				-12 998,00
D	D3		Svítlidla				-12 998,00
1	K	1..1.N05.01	Nouzové svítidlo stropní corridor optic 1W LED 150 lm IP41 for central battery nonaddressable white color	ks	-8,000	1 624,75	-12 998,00
P			<i>Poznámka k položce: □ tento odpočet měl být správně uvedený v zl106.36</i>				
D	D2		Svítlidla				-135 131,32
3	K	K027	LED svítidlo přisazené s krytem 38W	ks	-13,000	1 511,13	-19 644,69
VV			narovnání odpočtu ze zl 155.13				
VV			-8		-8,000		
VV			narovnání odpočtu ze zl 155.16				
VV			-5		-5,000		
VV			Součet		-13,000		
2	K	K030	LED svítidlo přisazené s mléčným krytem 35W	ks	-49,000	2 356,87	-115 486,63
P			<i>Poznámka k položce: □ tento odpočet měl být správně uvedený v ZL106.26 □</i>				
D	M		Práce a dodávky M				-21 920,54
D	21-M		Elektromontáže				-21 920,54
4	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	-16,494	1 329,00	-21 920,54