

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. objednatel 2019-24/ ze dne 14.02.2019
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby

„Výstavba přechodů pro chodce – Revoluční třída v Novém Bydžově“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Nový Bydžov**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [redacted]
b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencil, Odbor investic a rozvoje,
tel: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **MATEX HK s.r.o.**
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Martin Žítek, jednatel společnosti, tel: [redacted]
b) kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vítězslav Jánků, PhD., MPA, [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Článek III. Předmět smlouvy

Dodatkem č. 3 se doplňuje:

- 3.5. Tímto dodatkem číslo 3 smlouvy o dílo se doplňuje dohodnutý předmět díla dle čl. III smlouvy o dílo ze dne 14.02.2019 o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatel též zrealizovat „více a méně práce“ dle změnových listů a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č 1 tohoto dodatku č. 3.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

- ZL 01_vícepráce u Penny
- ZL 02_vícepráce u sokolovny
- ZL 03_VRN méněpráce

Článek IV. Cena díla

Dodatkem č. 3 se mění:

2. Cena za dílo specifikované v článku III. smlouvy, provedené dle podmínek smlouvy, byla stanovena na dohodu smluvních stran, na základě nabídky zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z výzvy a tímto dodatkem č. 3 a to ve výši:

Celková cena bez DPH:	2 075 764,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	Změna termínu
Cena dle Dodatku č. 2	Změna termínu
Cena dle Dodatku č. 3	93 857,52 Kč
Celková cena bez DPH	2 169 621,52 Kč
DPH z celkové ceny:	455 620,52 Kč
Celková cena včetně DPH:	2 625 242,04 Kč

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

Dodatkem č. 3 se doplňuje:

- 14.9. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.02.2019 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnost uveřejněním v Registru smluv.
- 14.10. Smluvní strany se dohodly, že město Nový Bydžov bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 14.11. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevhodných podmínek.
- 14.12. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

- Změnový list 01-03 a oceněný soupis prací

V Novém Bydžově dne 16.11.2020

V Hradci Králové dne 16.11.2020

Objednatel: Město Nový
Ing. Pavel Louda, starosta

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Martin Žítek, jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 01

Název projektu: **Výstavba přechodů pro chodce – Revoluční třída v Novém Bydžově**

Zhotovitel:

MATEX s.r.o.Se sídlem: Kladská 181, 503 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Objednatel:

Město Nový Bydžovse sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

16.11.2020

Předmět změny: ZL 01_vícepráce u Penny

Změnový list řeší vyúčtování prací na přechodu pro chodce před Penny.





Při realizaci stavby bylo zjištěno hloubkové uložení stávajícího kanalizačního řádu. Provozovatelem kanalizace bylo provedena oprava rozpadlé kanalizace a osazena odbočka. Hloubkové uložení potlaku tím výškově vycházelo do konstrukce komunikace II/327, která je v místě potlaku tvořena štěrkopískem.

Je-liž potlak nebylo možné realizovat, bylo přijato náhradní řešení, realizace kanalizace a chráničky pro VO překopem po polovinách vozovky. Kanalizační potrubí a chráničky VO byly uloženy do obsypu a ochrana zajištěna cementovou stabilizací.

Uliční vpusti jsou umístěny dle geodetického vytyčení nových spádů komunikace. Obdobně bylo nutné výškově řešit napojení sjezdu pro PENNY a KIK. Z toho vyplývá větší rozsah asfaltových ploch.

Méněpráce jsou potlaky pro kanalizaci DN 200 a pro VO DN 150 mm.

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
- 37 600,00 Kč	59 298,37 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
21 698,37 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
	
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 02

Název projektu: **Výstavba přechodů pro chodce – Revoluční třída v Novém Bydžově**

Zhotovitel:

MATEX s.r.o.Se sídlem: Kladská 181, 503 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Objednatel:

Město Nový Bydžovse sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

12.11.2020

Předmět změny: ZL 02_vícepráce u sokolovny









Změnový list řeší vyúčtování prací na přechodu pro chodce u sokolovny.

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že nové výškové uspořádání vyžaduje dodatečně provést dva nové silniční vtoky, včetně zásahu do komunikací, chodníků napojení do stávající kanalizace.




Při realizaci bylo zjištěno, že stropní konstrukce stávající vodárenské šachty neumožňuje realizaci vodících pásků z důvodu nedostatečné tloušťky konstrukčních vrstev nad tímto stropem. Vodící páska byla nahrazena vodorovných dopravním značením.

Při realizaci zajištěna únosnost vjezdu do čp. 232 a do ulice U Hřiště cementovou stabilizací.

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněprací bez DPH: - 5 265,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 79 424,15 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 74 159,15 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: Za objednatele:  Datum: 	Za zhotovitele:  Datum: 
Za autorský dozor:  Datum: 	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 03
Název projektu:	Výstavba přechodů pro chodce – Revoluční třída v Novém Bydžově	
Zhotovitel:	MATEX s.r.o. Se sídlem: Kladská 181, 503 03 Hradec Králové IČ 25968807, DIČ CZ25968807	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	16.11.2020	
Předmět změny:	ZL 03_VRN - méněpráce	
<p>Změnový list řeší odpočet realizační dokumentace stavby. Stavba byla realizována dle DSP a na základě výškových korekcí při vytyčení stavby oprávněným geodetem</p>		
Přílohy změnového listu: rozpočet		

Cena méněpráci bez DPH: - 2 000,00 Kč	Cena vícepráci bez DPH: ----- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 2 000,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  D
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka: 
Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Výstavba přechodů pro chodce - Revoluční třída v N.Bydžově

JKSO

Dodatek č. 3

EČO

Místo

IČO

Objednatel

Město Nový Bydžov

269247

Projektant

Ing. Tomáš Rak

74156179

Zhotovitel

Matex HK s..r.o.

25968807

Zpracoval

Ing. Novatný J.

13564081

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

16.11.2020

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	13 537,30	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	59 826,16	9 Bez pevné podl.	0,00	14 VRN 2	0,00
3 PSV	Dodávky	633,88	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	580,58	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 VRN 5	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		74 577,92	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		19 279,60	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH		93 857,52	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	93 857,52	19 710,08
Cena s DPH		113 567,60	

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Výstavba přechodu pro chodce - Revoluční třída v N.Bydžově - odatek č. 3

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Místo: Revoluční třída, Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 16.11.2020

měněpráce vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
-----	---------	--------------	-------------	--------------	------------

D1	Dodatek č. 1	93 857,52	0,00	19 710,08	113 567,60
ZP_01	Více práce - U Penny	21 698,37	0,00	4 566,66	26 265,03
ZL_02	Více práce u sokolovny	74 159,15	0,00	15 573,42	89 732,57
ZL_03	VRN - měněpráce	-2 000,00	0,00	-420,00	-2 420,00

Celkem 93 857,52 0,00 19 710,08 113 567,60

Cena bez DPH	Cena bez DPH
--------------	--------------

-44 865,00	138 722,52
-37 600,00	59 298,37
-5 265,00	79 424,15
-2 000,00	0,00

-44 865,00 138 722,52

kontrolní součet

93 857,52

absolutní hodnota


183 587,52

cena dle SOD

2 075 764,00

% změny

8,84



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba přechodů pro chodce - Revoluční třída v N. Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Více práce - U Penny

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Místo: Revoluční třída, Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

1			Zemní práce				3 234,40
12	R	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypatinou se zhutněním	M3	7,000	130,00	910,00
13	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypatinou bez prohození, uloženu do 3 m	M3	2,850	504,00	1 436,40
14		58337308	šterkopisek frakce 0/2	T	2,400	370,00	888,00

11			Přípravné a přidružené práce				9 935,29
1	R	113151115R00	Fréz. živice krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 6cm	M2	34,160	95,00	3 245,20
2	R	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	9,450	100,00	945,00
3	R	97908112R00	Připíatek k odvozu za každý další 1 km	T	9,450	4,00	37,80
4	R	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	T	9,450	339,00	3 203,55
5	R	979990112R00	Popíatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	T	3,780	350,00	1 323,00
6	R	V	Popíatek za skládku - kameni	T	5,367	220,00	1 180,74

141			Protlačování podchodových štol				-28 000,00
28	R	14173IM	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	-8,000	3 500,00	-28 000,00

4			Vodorovné konstrukce				2 625,00
15	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskou	M3	2,500	1 050,00	2 625,00

5			Komunikace pozemní				8 520,00
26	R	567153115	Podklad ze směsi stíselené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 300 mm	M2	12,000	710,00	8 520,00

56			ploch				14 262,00
23	R	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+.do 3 m.tl. 7 cm	M2	15,000	870,00	13 050,00

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

0,00	3 234,40
910,00	1 436,40
888,00	

0,00	9 935,29
3 245,20	945,00
37,80	
3 203,55	
1 323,00	
1 180,74	

-28 000,00	0,00
------------	------

0,00	2 625,00
2 625,00	

0,00	8 520,00
8 520,00	

0,00	14 262,00
13 050,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna přechodu pro chodce - Revoluční třída v N.Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Více práce - U Penny

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Místo: Revoluční třída, Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 16. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

24	R	564851111R00	Podklad ze štěrkovití po zhuštění tloušťky 15 cm	M2	12,000	101,00	1 212,00
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

Kryty štěrkových a živých pozemních

7	R	573111113R00	Postřik živý infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	10,500	28,00	294,00
8	R	577131111R00	Beton asfalt, ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	M2	34,160	570,00	19 471,20
25	R	57321111112	Postřik živý spojovací z asfaltu 1,5 kg/m2	M2	34,160	28,00	956,48

Doplňující konstrukce a práce na pozemních

30	R	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2	KUS	-2,000	1 240,00	-2 480,00
----	---	--------------	---	-----	--------	----------	-----------

91 komunikací a zpevněných plochách

M46	R	460300201RT5	Protláčení otvoru strojně do D150 mm	M	-8,000	890,00	-7 120,00
-----	---	--------------	--------------------------------------	---	--------	--------	-----------

Zemní práce při montáži

							Celkem
							-21 698,37

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

							1 212,00
--	--	--	--	--	--	--	----------

57 komunikací a zpevněných ploch

7	R	573111113R00	Postřik živý infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	10,500	28,00	294,00
8	R	577131111R00	Beton asfalt, ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	M2	34,160	570,00	19 471,20
25	R	57321111112	Postřik živý spojovací z asfaltu 1,5 kg/m2	M2	34,160	28,00	956,48

Doplňující konstrukce a práce na pozemních

30	R	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2	KUS	-2,000	1 240,00	-2 480,00
----	---	--------------	---	-----	--------	----------	-----------

91 komunikací a zpevněných plochách

M46	R	460300201RT5	Protláčení otvoru strojně do D150 mm	M	-8,000	890,00	-7 120,00
-----	---	--------------	--------------------------------------	---	--------	--------	-----------

Zemní práce při montáži

							Celkem
							-37 600,00

kontrolní součet

59 298,37

21698,37

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba přechodu pro chodce - Revoluční třída v N.Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Více práce u sokolovny

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Místo: Revoluční třída, Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 16. 11. 2020

měněpráce
vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

2	R	113107620R00	Odstraňní podkladu nad 50 m ² ,kam.drcené II,20 cm	M2	2,500	42,70	106,75
3	R	113151115R00	Fréz.zřivč krytu pl.do 500 m ² ,pruh do 75 cm,II,6cm	M2	2,500	95,00	237,50
4	R	979081121R00	Odvoz suťi a vybour: hmot na skládku do 1 km	T	0,725	100,00	72,50
5	R	979081121R00	Připátek k odvozu za každý další 1 km	T	0,725	4,00	2,90
6	R	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	T	0,725	339,00	245,78
7	R	979990103R00	Popátek za skládku suťi - beton	T	0,725	250,00	181,25
8	R	979990112R00	Popátek za skládku suťi-obal.kam.-asfalt do 30x30	T	0,240	350,00	84,00
9	R	V	Popátek za skládku - kamení	T	0,725	220,00	159,50
2,5						2,500	

4	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	0,900	1 050,00	945,00
4						945,00	945,00

24	R	567123114	"dělka"šifka"výška podkladního lože 10,0*0,9*0,1	A24	0,900		
46	Z21	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) II 150 mm	m2	61,400	314,00	19 279,60
5						19 279,60	19 279,60

46	Z21	567123114	Nová dlažba ve vjezdu čp. 232		29,4		
			Stabilizace v ul. U Hřiště		32		
			Součet		32,000		
					61,400		
10	R	57311113R00	Posítk živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m ²	M2	2,500	28,00	70,00
11	R	577131111R00	Beton asfalt, ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	M2	2,500	570,00	1 425,00
57						1 495,00	1 495,00

Kryty štěrkových a živýchých pozemních komunikací a zpevněných ploch

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

2	R	113107620R00	Odstraňní podkladu nad 50 m ² ,kam.drcené II,20 cm	M2	2,500	42,70	106,75
3	R	113151115R00	Fréz.zřivč krytu pl.do 500 m ² ,pruh do 75 cm,II,6cm	M2	2,500	95,00	237,50
4	R	979081121R00	Odvoz suťi a vybour: hmot na skládku do 1 km	T	0,725	100,00	72,50
5	R	979081121R00	Připátek k odvozu za každý další 1 km	T	0,725	4,00	2,90
6	R	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	T	0,725	339,00	245,78
7	R	979990103R00	Popátek za skládku suťi - beton	T	0,725	250,00	181,25
8	R	979990112R00	Popátek za skládku suťi-obal.kam.-asfalt do 30x30	T	0,240	350,00	84,00
9	R	V	Popátek za skládku - kamení	T	0,725	220,00	159,50
2,5						2,500	

4	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	0,900	1 050,00	945,00
4						945,00	945,00

46	Z21	567123114	Nová dlažba ve vjezdu čp. 232		29,4		
			Stabilizace v ul. U Hřiště		32		
			Součet		32,000		
					61,400		
10	R	57311113R00	Posítk živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m ²	M2	2,500	28,00	70,00
11	R	577131111R00	Beton asfalt, ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	M2	2,500	570,00	1 425,00
57						1 495,00	1 495,00

46	Z21	567123114	Nová dlažba ve vjezdu čp. 232		29,4		
			Stabilizace v ul. U Hřiště		32		
			Součet		32,000		
					61,400		
10	R	57311113R00	Posítk živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m ²	M2	2,500	28,00	70,00
11	R	577131111R00	Beton asfalt, ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	M2	2,500	570,00	1 425,00
57						1 495,00	1 495,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba přechodu pro chodce - Revoluční třída v N. Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Více práce u sokolovny

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Místo: Revoluční třída, Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 16. 11. 2020

měněpráce
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

42	R	592162116.A	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 bílá	KUS	-39,000	70,00	-2 730,00
8 295,00							

41	R	596245041R00	Kladení dlažby tl. 8 cm do lože z betonu C 20/25 XF3 (-13,75-4,00)/0,25 nahrazena nástikem přídlažba z důvodu nedostatečného krytí vodárenské sítě	M2	-4,875	520,00	-2 535,00
-5 265,00							

44	R	592451170	Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní (-13,75-4,00)*0,5 nahrazena nástikem přídlažba z důvodu nedostatečného krytí vodárenské sítě	M2	9,000	510,00	4 590,00
4 590,00							

43	R	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	M2	9,000	230,00	2 070,00
12	R	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm předložení chodníku u sokolovny - návaznost na nově osazené zahradní obrubníky	M2	30,000	230,00	6 900,00
9 000							

44	R	592451170	Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní (-13,75-4,00)*0,5 nahrazena nástikem přídlažba z důvodu nedostatečného krytí vodárenské sítě	M2	9,000	510,00	4 590,00
4 590,00							

39	711	711161273	Provedení izolace proti zemi vlhkosti svíse z nopové fólie nopová fólie u čp. 232	m2	13,000	55,50	721,50
1 214,46							

40	283	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm 13 * 1,2	m2	15,600	31,60	492,96
15 180,20							

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

42	R	592162116.A	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 bílá	KUS	-39,000	70,00	-2 730,00
-5 265,00							

41	R	596245041R00	Kladení dlažby tl. 8 cm do lože z betonu C 20/25 XF3 (-13,75-4,00)/0,25 nahrazena nástikem přídlažba z důvodu nedostatečného krytí vodárenské sítě	M2	-4,875	520,00	-2 535,00
-2 535,00							

44	R	592451170	Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní (-13,75-4,00)*0,5 nahrazena nástikem přídlažba z důvodu nedostatečného krytí vodárenské sítě	M2	9,000	510,00	4 590,00
4 590,00							

43	R	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	M2	9,000	230,00	2 070,00
12	R	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm předložení chodníku u sokolovny - návaznost na nově osazené zahradní obrubníky	M2	30,000	230,00	6 900,00
9 000							

44	R	592451170	Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní (-13,75-4,00)*0,5 nahrazena nástikem přídlažba z důvodu nedostatečného krytí vodárenské sítě	M2	9,000	510,00	4 590,00
4 590,00							

39	711	711161273	Provedení izolace proti zemi vlhkosti svíse z nopové fólie nopová fólie u čp. 232	m2	13,000	55,50	721,50
1 214,46							

40	283	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm 13 * 1,2	m2	15,600	31,60	492,96
15 180,20							

0,00 **15 180,20**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba přechodu pro chodce - Revoluční třída v N. Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Více práce u sokolovny

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Místo: Revoluční třída, Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 16. 11. 2020

méněpráce
vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

25	R	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněně gumovým kroužkem otevřený vyklop sklon do 20 % DN 160	M	6,000	138,00	828,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

" délka 6 A26							
26		28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x100mm SN4	M	6,300	210,00	1 323,00

A26 6,0*1,05 " délka*žitravně							
27	R	877310310	Montáž kolén na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pínostěnných DN 150	KUS	2,000	221,00	442,00

A27 2 " délka							
28		28617162	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150	KUS	2,000	225,00	450,00

A28 2 " délka							
29	R	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	KUS	2,000	1 080,00	2 160,00
33		WVN.RF740006	LITNOVÁ DEŠŤOVÁ MRŽ 600/D400 - 420x620	KUS	2,000	4 988,60	9 977,20

9 " délka							
34	R	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	M	13,750	14,40	198,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání 198,00							

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 17 435,00							
15	R	915491212R00	Osazení vodícího proužku do lože zpětně osazení vodícího proužku u dopravních OV a ukončení komunikace do ul. U Hřiště	M	7,000	1 300,00	9 100,00

7 " délka							
16	R	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového s optrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku)	M	7,000	230,00	1 610,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

25	R	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněně gumovým kroužkem otevřený vyklop sklon do 20 % DN 160	M	6,000	138,00	828,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

" délka 6 A26							
26		28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x100mm SN4	M	6,300	210,00	1 323,00

A26 6,0*1,05 " délka*žitravně							
27	R	877310310	Montáž kolén na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pínostěnných DN 150	KUS	2,000	221,00	442,00

A27 2 " délka							
28		28617162	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150	KUS	2,000	225,00	450,00

A28 2 " délka							
29	R	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	KUS	2,000	1 080,00	2 160,00
33		WVN.RF740006	LITNOVÁ DEŠŤOVÁ MRŽ 600/D400 - 420x620	KUS	2,000	4 988,60	9 977,20

9 " délka							
34	R	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	M	13,750	14,40	198,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání 198,00							

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 17 435,00							
15	R	915491212R00	Osazení vodícího proužku do lože zpětně osazení vodícího proužku u dopravních OV a ukončení komunikace do ul. U Hřiště	M	7,000	1 300,00	9 100,00

7 " délka							
16	R	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového s optrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku)	M	7,000	230,00	1 610,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba přechodů pro chodce - Revoluční třída v N. Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: Více práce u sokolovny

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Místo: Revoluční třída, Nový Bydžov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
17	R	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	M3	2,690	2 500,00	6 725,00	
							Celkem	74 159,15

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 16. 11. 2020

měněpráce
vícepráce

Cena celkem	Cena celkem
6 725,00	79 424,15

-5 265,00

kontrolní součet 74 159,15

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba přechodu pro chodce - Revoluční třída v N.Bydžově

Objekt: Dodatek č. 3

Část: VRN - méněpráce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Místo: Revoluční třída, Nový Bydžov

Datum: 16. 11. 2020

Zpracoval: Ing. Novotný J.

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

10	R	999_RDSVD	Realizační dokumentace stavby	B. SOU	-1,000	2 000,00	-2 000,00
----	---	-----------	-------------------------------	--------	--------	----------	-----------

ORN Vedlejší rozpočtové náklady

-2 000,00

Cena celkem	-2 000,00
-------------	-----------

-2 000,00

Cena celkem	0,00
-------------	------

Celkem

-2 000,00

-2 000,00

0,00