

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-44882-6/ČJ-2020-1400MN (dále jen „dodatek č. 3“) uzavřené dne 2. 7. 2020 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“ a „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: plk. Ing. Liborem Krejčířikem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických:

RNDr. Josef Kaštil, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku,
tel. 974 761 590

Vladimír Blaho, stavební skupina, tel. 974 761 584

Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. 974 761 582

Radim Kunc, ekonomické oddělení Jeseník, tel.: 974 773 240

Ivana Šponerová, problematika BOZP, tel. 974 761 571

Ing. Kateřina Nemravová, problematika požární ochrany,
tel.: 974 761 573

Ing. Bc. Barbora Soukupová, problematika vodního a odpadového
hospodářství, životního prostředí, el. energie, tel. 974 761 577

E-mail: krpm.osm.osnm.stav@pcr.cz

IČO: 720 51 795

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20931881/0710

ID datové schránky: 6jwhpv6

(dále jen „objednatel“)

Technický dozor stavebníka:



a

Zhotovitel: I-Therm, spol. s r.o.
Sídlo: Přerovská 678/45, 783 71 Olomouc-Holice
Zastoupená:

Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

IČO: 60323825

DIČ: CZ 60323825

Číslo účtu: 180073978/0300 ČSOB a.s.

ID datové schránky: 33ic37w

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11799
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 Smlouvy, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ v celkové výši 312 008,53 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 114V172000032 ze dne 22. 10. 2020, a tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena za zhotovení díla a Článek IV. odst. 1 Smlouvy zní nově následovně:

Článek IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazů výměr“.

Celková cena díla:


Cena díla dle SoD bez DPH:	2 914 724,60 Kč
Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH:	257 858,29 Kč
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 3 bez DPH:	3 172 582,89 Kč
Sazba DPH dle SoD (21 %):	612 092,17 Kč
Vícepráce sazba DPH (21 %):	54 150,24 Kč
Celková sazba DPH dle SoD a dodatku č. 3:	666 242,41 Kč
Celková cena díla dle SoD s DPH	3 526 816,77 Kč
Vícepráce dle ZL č. 1 s DPH:	312 008,53 Kč
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 3 s DPH:	3 838 825,30 Kč

II.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Dodatek č. 3 nabývá **platnosti** dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 3 nabývá **účinnosti** dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3 v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Olomouci
Za objednatele


23-11-2020



PŘÍLOHY:

V Olomouci dne:
Za zhotovitele

23-11-2020



1. Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122000032 ze dne 22.10.2020(kopie)

Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 114V17200 0032

KŘP Omk - ÚO Jeseník, Moravská 780/4 - modernizace plynové kotelny

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle smlouvy	98 725,24
z toho:	
a) dokumentace stavby	77 440,-
b) inženýrská činnost - TDS	3 135,24
c) autorský dozor	18 150,-
d) ostatní - koordinátor BOZP	0

2. Realizace stavby

Celkové náklady podle smlouvy	3 526 816,77
z toho:	
a) stavební část	3 526 816,77
b) nestavební movitá část akce	0
c) neinvestiční náklady	0

II. Navrhované změny stavby

1.

Při demontáži a montáži ventilů a armatur bylo zjištěno, že je potřeba tyto vyměnit v celém rozsahu díla a to i s částí konstrukcí a rozvodného potrubí. Při revizi tlakového dávkovacího systému VDZ 205 HDO bylo zjištěno, že se jedná o již zastaralý typ, na který nejsou náhradní díly, a nemohla být zaručena případná servisní oprava, tudíž bylo rozhodnuto toto dodat nové a namontovat a spustit s celkovou rekonstrukcí kotelny.

Celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):

přípočty k ceně díla.....	+ 466 313,43
vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....	+ 13,22 %
odpočty z ceny díla.....	- 154 304,90
vyjádření odpočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....	- 4,38 %
celkový vliv na změnu ceny díla.....	+ 312 008,53
vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SoD.....	+ 8,84 %

2. Pro objektivní posouzení změny ceny díla byly vzaty v úvahu změnové listy č. 1.

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 1 nebyly při uzavírání SoD součástí předmětu plnění ani její ceny. Jejich provedení zajistí správnou funkci realizované stavby.

IV. Členění změn podle důvodů

2. Nepředvídatelné stavební práce

c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)

Vícepráce dle ZL č. 1 (bez DPH).....	257 858,29
DPH 21 %.....	54 150,24
Celkem (vč. DPH).....	312 008,53
Vyjádření připočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....	8,84 %

V. Závěr

Celková cena díla ve výši 3 526 816,77 Kč vč. DPH se navyšuje o 312 008,53 Kč vč. DPH. Oprávněnost navýšení ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č. 1. Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:

Investiční referent OSNM

Vladimír Blaho

podpis: ...

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Ředitel krajského ředitelství

plk. Mgr. Tomáš Landsfeld

podpis: ...

Datum: 22. 10. 2020

