

## Skatepark Satalice

**Start date:** 30 Lis 2020**Due date:** 31 Bře 2021

Předmět úkolu	Začátek	Datum dokončení	Harmonogram prací																	
			Listopad			Prosinec 2020			Leden 2021				Únor 2021			Březen 2021			Duben 2021	
			48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Skatepark Satalice	30 Lis 2020	31 Bře 2021	[Blue bar from 30.11.2020 to 31.03.2021]																	
<input type="checkbox"/> Předání staveniště	30 Lis 2020	30 Lis 2020	[Green dot on 30.11.2020]																	
<input type="checkbox"/> Zemní a zahradnické práce	30 Lis 2020	04 Pro 2020	[Green bar from 30.11.2020 to 04.12.2020]																	
<input type="checkbox"/> Vytyčení obvodu plochy	07 Pro 2020	10 Pro 2020	[Green bar from 07.12.2020 to 10.12.2020]																	
<input type="checkbox"/> Příprava překážek D3.1 (Radius) a D3.2 (Skočka)	10 Pro 2020	15 Pro 2020	[Green bar from 10.12.2020 to 15.12.2020]																	
<input type="checkbox"/> Betonáž překážek D3.1 (Radius) a D3.2 (Skočka)	16 Pro 2020	18 Pro 2020	[Green dot on 16.12.2020]																	
<input type="checkbox"/> Hutnění podkladu	04 Led 2021	06 Led 2021	[Green dot on 04.01.2021]																	
<input type="checkbox"/> Pokládka Geotextilie	07 Led 2021	08 Led 2021	[Green dot on 07.01.2021]																	
<input type="checkbox"/> Betonáž podlahy	11 Led 2021	12 Úno 2021	[Purple bar from 11.01.2021 to 12.02.2021]																	
<input type="checkbox"/> Technologická přestávka	15 Úno 2021	28 Úno 2021	[Green bar from 15.02.2021 to 28.02.2021]																	
<input type="checkbox"/> Montáž prefabrikovaných překážek	01 Bře 2021	05 Bře 2021	[Green bar from 01.03.2021 to 05.03.2021]																	
<input type="checkbox"/> Montáž zámečnických prvků	01 Bře 2021	05 Bře 2021	[Green bar from 01.03.2021 to 05.03.2021]																	
<input type="checkbox"/> Obklad dřevem	08 Bře 2021	12 Bře 2021	[Green bar from 08.03.2021 to 12.03.2021]																	
<input type="checkbox"/> Sadové úpravy a repase vstupu	08 Bře 2021	12 Bře 2021	[Green bar from 08.03.2021 to 12.03.2021]																	
<input type="checkbox"/> Vyklizení staveniště a úklid plochy	15 Bře 2021	19 Bře 2021	[Green bar from 15.03.2021 to 19.03.2021]																	