

Změnový list č. 2

Předmět díla:	III/1851 Staňkov - Výtušská			
Objekt:	objekt SO 101 - komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň Město Staňkov, náměstí T.G.Masaryka 35, 345 61 Staňkov			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň			
Projektant:	Ing. Jaroslav Rojt, Vodní 27, 34 01 Domažlice			
Popis změny: Na základě pochůzky po odfrézování části I, byla za účasti TDS a AD projektanta určena místa k lokální sanaci včetně místa před železničním přejezdem, vyrovnávky ze ŠD a vyrovnávky z asfaltového betonu ve staničení km 0,075 - 0,238. Vzhledem k většímu rozsahu poškození silnice v úseku mezi silnicí III/18323 a III/1851 (rýhy po starých opravách vozovky, po překopecích, drobné výtluky atp.), objednatel požadoval prodloužení opravy krytu až ke křižovatce se silnicí III/18323. Položkový rozpočet je tvořen kompletně z existujících položek rozpočtu náležících k pracem ve výše uvedeném staničení. Z důvodu prodloužení chodníku (mimo tuto smlouvu o dílo) na základě požadavku zástupce města Staňkov, byla prodloužena kabelová chránička z HDPE až do KÚ. Z důvodu nemožnosti provedení uliční vpusti UV 2, byla tato vpust odečtena. Veškeré změny budou řešeny dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo. Veškeré změny se týkají SO objednatelů č. 1, pro objednatelů č. 2 se rozsah prací ani jejich cena nemění.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle § 4 odst. § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		292 144,59 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	61 350,36 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		353 494,96 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		11 650 000,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		12 401 847,25 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		12 693 991,84 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		15 359 730,13 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-45 413,48 Kč	292 144,59 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	337 558,07 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel č. 1:			
	Objednatel č. 2:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 2			