

„Stavební úpravy chodníku v ulici Dukelských hrdinů“

ZMĚNOVÝ LIST č. 1	Datum předložení zhotovitelem	14.10.2020
Méněpráce a vícepráce	Datum schválení objednatelem	19.10.2020
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	██████████	
Zhotovitel	TS Slaný s.r.o. Nejtкова 1709, 274 01 Slaný	

Změnový list předkládá:	TS Slaný s.r.o.	
Charakter změny:	Změna vzdálenosti napájecího kabelu-změna odběrového místa, změna výložníku, odstranění starého betonového valu u lamp VO, přesun lampy VO, odstranění živého plotu	
Objekt	Chodník v Dukelských hrdinů	

Popis změny: Nový výkop pro připojení nasvícení přechodu v ulici Dražkovická od rozvodné skříně křižovatka Dražkovická a Jungmannova na místo cca 90bm, navýšení 1 svítícího bodu u lampy umístěné v chodníku parku – nahrazeno dvouvýložníkem – (1x výložník,1x svítidlo), u všech lamp VO bylo třeba odstranit původní betonové valy do hloubky cca 40cm, z důvodu vyčnívání betonu nad povrch, přesun lampy o 2m proti PD. Odstranění živého plotu po celé délce chodníku.

Zdůvodnění změny:

Vícepráce: U nasvícení přechodu v ulici Dražkovická nebylo možno postupovat dle PD a připojit nasvícení protlakem pod ulicí z důvodu špatného stavu stávajícího podzemní vedení VO (v současnosti zde je funkční jen 1 fáze), Na KD byla schválena změna PD u lampy umístěné ve střetu chodníků, aby došlo i nasvícení chodníku do parku – náhrada jednoramenného výložníku za dvouramenný + navýšení 1 svítidla, při KD bylo schváleno odstranění původního betonu u lamp VO v hloubce cca 40cm – aby nevyčníval beton nad povrch. Aby byla zachována linie světelných bodů bylo nutno přesunout 1 lampu cca o 2 m z parku do realizovaného chodníku Duk. hrdinů. Veškeré změny byly odsouhlaseny na jednotlivých KD.

Finanční dopad změny vícepráce	Navýšení
	+79771,83 bez DPH
Finanční dopad změny méněpráce	Snížení
	bez DPH
Změna ceny ke schválení:	+ 79771,83 bez DPH

Stanovisko technického dozoru:

Vyjádření zhotovitele:Podpis: 

Razítko:

Datum: 19.10.2020

Technický dozor objednatele:

Změnu doporučuji schválit:



Razítko:

Datum: 19.10.2020

Autorský dozor:

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

Razítko:

Datum:

Objednatel:

Změnu schvaluji



Razítko:

Datum: 19.10.2020