

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0765/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/49718: VELKÝ OŘECHOV

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupení: xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 09. 10. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0765/18 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dne 06. 03. 2019 dodatek č. 1, dne 07. 02. 2020 dodatek č. 2, dne 28. 06. 2020 dodatek č. 3 a dne 28. 08. 2020 dodatek č. 4 k této smlouvě (uvedená smlouva ve znění jejich dodatků č. 1, 2, 3 a 4 dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 5 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Dodatek č. 5 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran. Jeho předmětem je změna termínů dílčích částí díla a změna termínu předání veškerých povolení.

Zdůvodnění:

- po vydání společného povolení bylo zjištěno, že v návaznosti na dodatečné úpravy v technickém řešení stavebního objektu řešeného obcí toto neobsahuje všechny stavbou dotčené pozemky,
- dne 04. 09. 2020 požádal zhotovitel PD o změnu stavby před dokončením pro doplnění chybějících pozemků. Řízení o změně stavby před dokončením bylo zahájeno po mnoha urgencích až 23. 10. 2020, ale do dnešního dne nebylo rozhodnutí vydáno.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.2,** ve znění dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS/RDS), Kontrolní rozpočet, Plán BOZP a podrobný IGP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 26. 02. 2021.*
- 3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3,** ve znění dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli veškerá Povolení (společné povolení) nejpozději do 26. 02. 2021.*

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 5 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 5 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 27. 10. 2020

V Ostravě, dne: 28. 10. 2020

.....

.....