

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 22. 4. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

zastoupená: RNDr. Alexanderem Černým, kvestorem

IČO: 70883521

DIČ: CZ70883521

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

ATELIER 2002, s.r.o.

se sídlem: Zachova 6, 602 00 Brno

zastoupená: Ing. arch. Vladislavem Vránou, jednatelem

IČO: 268 97 2700

DIČ: CZ26897270

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43975

e-mail:

kontaktní osoba: Ing. arch. Vladislav Vrána

(dále jen „Zhotovitel“)



uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 4. 2020 (dále též jen „Dodatek“), tohoto znění:

I.

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 22. 4. 2020 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele dílo, kterým se rozumí komplexní výkon projektově inženýrských činností pro akci s názvem „UTB – Modernizace požární bezpečnostního řešení U2“ (dále jen „dílo“).

Smluvní strany dále konstatují, že jednou z částí díla bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“). Termín pro zhotovení DPS byl smlouvou stanoven do 45 dnů ode dne účinnosti smlouvy. Termín pro zhotovení a předání DPS tak byl dne 6. 6. 2020.

Smluvní strany dále prohlašují, že zhotovitel nedodržel sjednaný termín předání DPS a ocitl se v prodlení. V souladu s čl. VIII. odst. 1 smlouvy tak objednateli v důsledku prodlení zhotovitele s termínem předání DPS vznikl nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

II.

S ohledem na objektivně nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „mimořádná situace“) zhotovitel prohlašuje, že nebyl schopen dostát svým závazkům uvedeným ve smlouvě a dodržet termín pro předání DPS.

III.

S odkazem na výše uvedenou mimořádnou situaci se tak smluvní strany dohodly následovně:

- 1) Objednatel v důsledku mimořádné situace specifikované v čl. II tohoto dodatku nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s předáním DPS za období od 7. 6. 2020 do 27. 8. 2020.
- 2) V návaznosti na výše uvedené se dále smluvní strany dohodly na změně doby plnění díla a to tak, že termín pro vypracování DPS byl dohodou smluvních stran stanoven do 27. 8. 2020.
- 3) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnost okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 26. 10. 2020

Ve Zlíně dne 26. 10. 2020

za zhotovitele

Ing. arch. Vladislav Vrána
jednatel

ATELIER / 2002
s.r.o.
Zachova 6, 602 00 Brno
DIČ: CZ26897270

za objednatele /

RNDr. Alexander Černý
kvestor

Opověď	Datum
PO/OO	26. 10. 2020
EO	26. 10. 2020
Věcně	26. 10. 2020
Správce rozpočtu	26. 10. 2020