

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0779/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/496: KLADNÁ-ŽILÍN

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 09. 11. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0779/18 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ k níž následně dne 04. 11. 2019 uzavřely dodatek č. 1 a dne 26. 06. 2020 dodatek č. 2 (uvedená smlouva ve znění jejich dodatků č. 1 a 2 dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (z níže uvedených důvodů), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu plnění dílčích částí závazků Smlouvy vlivem zdlohavého řešení a průtahů ve společném územním a stavebním řízení odborem dopravy MěÚ Luhačovice. Žádost o společné povolení stavby byla podána dne 16. 03. 2020. Společné územní a stavební řízení bylo zahájeno po mnoha urgencích až 11. 09. 2020. Do dnešního dne, v návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 nebylo společné povolení vydáno. Z těchto důvodů dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.2**, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31. 03. 2021.*
- 3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3**, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 31. 03. 2021.*
- 3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 28. 10. 2020

V Ostravě, dne: 29. 10. 2020

.....

.....