




DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 29. 1. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

zastoupená: RNDr. Alexanderem Černým, kvestorem

IČO: 70883521

DIČ: CZ70883521

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a



AI – DESIGN, s.r.o.

se sídlem: Anenské náměstí 211/2, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. arch. Petrem Vágnerem, jednatelem

IČO: 26122812

DIČ: CZ26122812

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72110

e-mail:

kontaktní osoba: Ing. arch. Petr Vágner

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2020 (dále též jen „Dodatek), tohoto znění:

I.

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 29. 1. 2020 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), na základě které se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele dílo, kterým se rozumí komplexní výkon projektově inženýrských činností pro akci s názvem „UTB – Rekonstrukce a modernizace univerzitní Auly“ (dále jen „**dílo**“). Smluvní strany dále prohlašují, že spolu dne 27. 4. 2020 uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým se upravovaly termíny pro dílčí části díla.

Smluvní strany dále konstatují, že jednou z částí díla bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „**DPS**“). Termín pro zhotovení DPS byl smlouvou stanoven do 45 dnů ode dne účinnosti smlouvy, dodatkem č. 1 pak stanoven do 112 dnů od účinnosti smlouvy. Termín pro zhotovení a předání DPS tak byl dne 20. 5. 2020.

Smluvní strany dále konstatují, že jednou z částí díla bylo vypracování projektové dokumentace interiérového vybavení (dále jen „**DINT**“). Termín pro zhotovení DINT byl smlouvou stanoven do 40 dnů ode dne předání DPS. Termín pro zhotovení a předání DINT tak byl dne 29. 6. 2020.

Smluvní strany dále prohlašují, že zhotovitel nedodržel sjednaný termín předání DPS a DINT a ocitl se v prodlení. V souladu s čl. VIII. odst. 1 smlouvy tak objednatel v důsledku prodlení zhotovitele s termínem předání DPS a DINT vznikl nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

II.

S ohledem na objektivně nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „**mimořádná situace**“) zhotovitel prohlašuje, že nebyl schopen dostát svým závazkům uvedeným ve smlouvě a v dodatku č. 1 a dodržet termín pro předání DPS a DINT.

III.

S odkazem na výše uvedenou mimořádnou situaci se tak smluvní strany dohodly následovně:

- 1) Objednatel v důsledku mimořádné situace specifikované v čl. II tohoto dodatku nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s předáním DPS za období od 21. 5. 2020 do 1. 7. 2020 a za prodlení s předáním DINT za období od 30. 6. 2020 do 30. 10. 2020.
- 2) V návaznosti na výše uvedené se dále smluvní strany dohodly na změně doby plnění díla a to tak, že termín pro vypracování DPS byl dohodou smluvních stran stanoven do 1. 7. 2020 a termín pro vypracování DINT do 30. 10. 2020.
- 3) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnost okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 7. 10. 2020

[Redacted signature]

za zhotovitele

Ing. arch. Petr Vágner

jednatel AI - DESIGN, s.r.o.

Anenské nám. 2, 110 00 Praha 1

T: 226 200 820

M: 724 004 705

IČO: 26122812 DIČ: CZ26122812

Ve Zlíně dne 26. 10. 2020

[Redacted signature]

za objednatele

RNDr. Alexander Černý

kvestor

Odpovídá	Datum
PO/OO	
EO	
Věcně	
Správce rozpočtu	

[Redacted signature]