

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/202/2019 "Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

Integra stavby a. s.

se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec

IČO: 25014391

DIČ: CZ25014391

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Turek, statutární ředitel

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 43-3778870297/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 955

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.8.2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatel pod č. OLP/202/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „*Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu*“ a ke které uzavřely smluvní strany dne 5. 10. 2020 dodatek č. 1 (dále jen „*smlouva*“).
2. Objednatel prohlašuje, že uzavření dodatku není v rozporu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.



Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se s ohledem na současnou epidemiologickou situaci a na základě prohlášení zhotovitele uvedeného v příloze tohoto dodatku dohodly na prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 332 dnů od předání a převzetí staveniště."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 354 dnů od předání a převzetí staveniště".

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Oznámení výskytu okolností vyšší moci v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 a žádost o prodloužení termínu pro provedení díla, b) Čestné prohlášení, c) Zdůvodnění žádosti o oznámení výskytu okolností vyšší moci.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 90/VI/20/mRK ze dne 18. 11. 2020.

V Liberci dne 24. 11. 2020

V Liberci dne 19. 11. 2020

.....
Martin Půta, hejtman

.....
Ing. Petr Turek, statutární ředitel



Liberecký kraj

U Jezu 642/2a

460 01 Liberec

V Liberci 26.10.2020

Smlouva o dílo č. OLP 202/2019 - stavba „III_2904 Oldřichov v Hájích humanizace průtahu“

Oznámení výskytu okolností vyšší moci v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 a vyhlášeným nouzovým stavem

Vážení,

v návaznosti na postupující výskyt pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „**Pandemie**“) a související nařízení exekutivních orgánů Vám oznamujeme, dle čl. IX.7., že tyto okolnosti negativně ovlivňují provádění prací, zvýší Cenu za dílo a/nebo zpozdí provádění Díla.

Pandemii lze považovat za Vyšší moc, neboť ji žádná Strana nemůže ovládat, Strany proti ní nemohly učinit žádná opatření před uzavřením Smlouvy, Strany se jí nemohly po jejím vzniku vyhnout ani ji překonat a nelze ji v podstatné míře přičíst ani jedné ze Stran.

V návaznosti na výše specifikované události a okolnosti související s **Pandemií Vám tímto Zhotovitel ve smyslu výše citované Smlouvy o dílo dává oznámení o události nebo okolnosti zakládající Vyšší moc, kterou je Pandemie.**

V důsledku popsané Události nelze provádět práce v plánovaném rozsahu a čase. Událost negativně ovlivňuje provádění prací, komplikuje nasazení kapacit z důvodu zachování distance, dochází k výpadkům v dostupnosti výrobních kapacit jak vlastních, tak subdodavatelských vlivem onemocnění nebo karantény a také k výpadkům dostupnosti materiálů včetně Věcí určených pro dílo. Celá skutečnost tak zvyšuje Cenu za dílo a zpožďuje provádění Díla.

S ohledem na skutečnost, že do uplynutí Termínu pro dokončení stavební prací (stavby) a pro Předání a Převzetí stavby zbývá **necelých 35 kalendářních dnů**, je evidentní, že jakýkoliv výše uvedený výpadek fatálně ovlivní postup a dokončení Stavby.

S ohledem na již aktuálně vznikající negativní časové a finanční dopady Události Zhotovitel tímto v souladu s výše citovanou Smlouvou o dílo oznamuje Objednateli nároky na zvýšení Ceny za dílo, prodloužení Termínu pro dokončení stavební prací (stavby) a pro Předání a Převzetí stavby, prodloužení Termínu pro předání dokladů.

Na konkretizaci případných změn v postupu realizace Díla v důsledku Události je Zhotovitel připraven s Objednatelům stavby spolupracovat. Podrobnou kvantifikaci (vyčíslení) oznámených Nároků navrhuje Zhotovitel předložit Objednateli Správci stavby do 28 dnů od ukončení Události.

S přátelským pozdravem

Ing. Petr Turek, statutární ředitel

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a

460 01 Liberec

V Liberci 03.11.2020

Čestné prohlášení

Společnost INTEGRA stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, Liberec 33 - Machnín, 460 01, IČO: 25014391

tímto prohlašuje,

že údaje uvedené v dopise ze dne 26.10.2020, jehož předmětem bylo oznámení výskytu okolnosti vyšší moci v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 a žádost o prodloužení termínu pro provedení díla na stavbě „III/2904 Oldřichov v Hájích humanizace průtahu“,

odpovídají skutečnosti.

Část zaměstnanců společnosti INTEGRA stavby a.s. a jejich subdodavatelů, kterých je nutně třeba k výkonu prací na výše uvedené stavbě, je v současné době v pracovní neschopnosti nebo jim byla nařízena karanténa, a to v souvislosti s onemocněním Covid-19.

S pozdravem

Ing. Petr Turek

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a

460 01 Liberec

V Liberci 16. 11. 2020

Smlouva o dílo č. OLP 202/2019 - stavba „III/2904 Oldřichov v Hájích humanizace průtahu“

Oznámení výskytu okolnosti vyšší moci v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 a vyhlášeným nouzovým stavem

Re: Váš dopis ze dne 10. 11. 2020

Vážení,

obdrželi jsme výše citovaný dopis jako reakci na náš dopis zaslaný dne 26. 10. 2020 v návaznosti na postupující výskyt pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „**Pandemie**“) a související nařízení exekutivních orgánů a jejich stav na naši, výše uvedenou stavbu.

K vašemu požadavku ohledně konkretizace situace sdělujeme následující:

- V naší společnosti byly v období 11.10.2020 – 15.11.2020 nakaženi koronavirem 3 pracovníci, kteří realizují výše uvedenou stavbu.
- Dále do karantény bylo v období 5.10.2020 – 15.11.2020 umístěno dalších 5 lidí podílejících se na výstavbě této akce. Do karantény byly umístěny z důvodu nemoci blízkých rodinných příslušníků ze společné domácnosti.

Jednalo se o pozice strojník na rypadle, strojník na graderu a řidiči, které vyžadují zvláštní kvalifikaci a není možné je jednoduše nahradit.

Ihned po nástupu 2. vlny Pandemie a následného enormního šíření nákazy a na základě výše uvedených skutečností jsme byli nuceni upravit pracovní čety tak, aby nepracovali ve větším počtu. Důvodem byla eliminace možného rozšíření virového onemocnění, kde rozšíření nákazy do celého týmu zhotovitele by znamenalo kompletní ochromení výstavby na všech našich probíhajících stavbách a nemalé starosti pro nás i všechny investory. Úprava pracovních čet (zúžení počtu zaměstnanců) přinesla negativní komplikace v podobě dílčích faktorů, které stále zdržují práce a po jednotlivých dnech posouvají plánované termíny dokončení jednotlivých milníků v námi nastaveném harmonogramu prací.

Z totožného důvodu, tzn. probíhající Pandemie, dochází na této stavbě k prodlužení s dodávkou materiálů a dalších subdodavatelských činností, které se na výstavbě této akce podílejí. Pro dokreslení situace sdělujeme, že v posledních týdnech během výstavby nastaly níže uvedené komplikace:

- dochází k prodloužení s dodávkou kameniva (šterkodrtí) a to kvůli omezeným výrobním kapacitám v kamenolomu a u dopravce, což nám neumožňuje realizovat plánované denní objemy prací. Zdržení vyvolané touto příčinou je min. 1 týden.
- u dodavatele žulových obrubníků došlo z důvodu Pandemie k omezení výroby, což mělo za následek výpadek dodávky obrub, osazených po celé délce trasy. Tím byl zastaven plynulý postup stavby na dobu min 10 dní.
- subdodavatel živichých vrstev vozovky společnost EUROVIA CS a.s. měl v říjnu 2020 některé pracovníky nakažené, případně v karanténě, což způsobilo posun veškerých plánovaných termínů pokládky živice na podzim 2020 a konkrétně na naší stavbě došlo celkově k prodlevě o min. 9 dnů.

Mimo výše uvedené skutečnosti způsobené Pandemií se pár dní před smluvním termínem dokončení stále objevují i nové nepředvídatelné skutečnosti technického rázu, jako např. skrytá studna v nové trase silnice, které je nutné řešit. To bohužel také nepřispívá ke zrychlení postupu výstavby.

Ujišťujeme Vás, že každodenně se snažíme výše citované potíže řešit úpravou harmonogramu, novou koordinací prací, najímáním nových subdodavatelů, dopravou materiálů z jiných, vzdálenějších lokalit, apod. I přes toto snažení však dochází k tomu, že celý postup stavby se posouvá o několik dnů a reálně hrozí, že stavba nebude dokončena do smluvního termínu. V současné době do konce smluvního termínu stavby zbývá 14 dní a veškeré rezervy, které jsme měli, jsou nyní bohužel vyčerpány a jakákoliv akcelerace již není možná. Pro úplnost uvádíme, že pro Liberecký kraj realizujeme v tomto roce další 3 stavební akce (Vysoké nad Jizerou, Mříčná, cyklostezka Bílý Kostel), u nichž o prodloužení termínu nežádáme, jelikož nechceme nastalé situace rozhodně zneužívat.

Na jaře 2020, kdy stavbu ovlivnila 1. vlna Pandemie, jsme problémy s tím spojené nijak neprezentovali, neboť do dokončení stavby zbývalo více než 6 měsíců a věděli jsme, že zdržení dokážeme dohnat. Nyní, kdy do uplynutí Termínu pro dokončení stavební prací (stavby) a pro Předání a Převzetí stavby zbývá opravdu několik málo dnů, již není reálná jakákoliv akcelerace. Termíny pro pokládku konstrukčních vrstev a živice, následné osazení dopravního značení, zábradlí, svodidel (většina činností je subdodavatelských) a zprovoznění je naplánováno „na podzimní dny“ a každý posun či komplikace má fatální dopady do celkového termínu plnění.

Věřte, že celá situace nás také netěší a přináší nám značně zvýšené finanční náklady. Jsme si plně vědomi toho, že Pandemie přináší i Libereckému kraji nemalé starosti, výdaje a nižší daňové příjmy do rozpočtu kraje. Proto uvádíme, že zvýšené finanční náklady nenárokujeme a ani jsme toto nikdy neměli v úmyslu. Žádáme o posun Termínu pro dokončení stavební prací (stavby) a pro Předání a Převzetí stavby tak, abychom měli čas stavbu řádně a kvalitně dokončit. **Chceme zdůraznit, že tento požadovaný posun neznamená, že stavba nebude letos zprovozněna. Plně si uvědomujeme, že nezprůjezdnění této silnice na zimní období by pro občany i pro investora stavby znamenalo nemalé komplikace.** I přes fakt, že stavba byla soutěžena tak, že po celou dobu výstavby (310 dní) bude realizována za úplné uzavírky, jsme z důvodu eliminace komplikací a většího dopravního komfortu zejména pro občany frýdlantského výběžku realizovali v roce 2019 celkem 117 dní za částečné uzavírky. **Proto zdůrazňujeme, že nadále platí, že silnici na zimní období zprůjezdníme. Dojde k tomu co nejrychleji, ihned po dokončení bezpečnostních prvků komunikace, nutných k zprovoznění, a to nejpozději k 5.12.2020.**

V celkovém důsledku to tedy znamená posun zprovoznění oproti původnímu předpokladu v řádu několika dnů oproti smluvnímu termínu a posun celkového Termínu pro dokončení stavební prací (stavby) a pro Předání a Převzetí stavby o max. 22 dnů tak, aby dokončovací práce mohly být provedeny ve větším klidu, řádně a v nejvyšší kvalitě. Pro objasnění celé situace uvádíme, že součástí akce je výstavba chodníků, jejímž investorem je obec Oldřichov. Termín pro dokončení této akce je 15. 12. 2020 – tzn. že i po zprůjezdění silnice budou v úseku probíhat stavební práce na obecní akci.

Věříme, že toto vysvětlení je pro Vás srozumitelné a uznáte, že naše důvody jsou pádné a oprávněné. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které Vám tímto dáváme na vědomí a dále s odvoláním na čl. VII. Odstavec 5 a 6 výše uvedené Smlouvy o dílo Vás jako zhotovitel žádáme o prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací o 22 dní.

S přátelským pozdravem

Ing. Petr Turek, statutární ředitel

