

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. KHSUL 39146/2020 ZE DNE 29. 09. 2020

(dále jen „smlouva“) podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

ČR - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 71009183

Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx

osoby pověřené technickým zabezpečením: xxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“),

a

Martin Perk

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ: 87898357

DIČ: CZ7709192920

Smetanova 89, 40317 Chabařovice

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx

osoby pověřené technickým zabezpečením: xxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č.j. KHSUL 39146/2020

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 29. 09. 2020 smlouvu o dílo č.j. KHSUL 39146/2020 (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést výměnu či opravu podlahových krytin ve vybraných místnostech v budovách ÚP Litoměřice a pracoviště Ústí nad Labem. Jedná se o vystěhování vybavení kanceláří atd. a následné vrácení do původního stavu, demontáž, likvidaci stávající krytiny, opravu, přípravu a vyrovnaní podkladu, montáž nové PVC krytiny, instalaci lišt, následný úklid prostor po provedení díla, tzn. jeho uvedení do stavu před zahájením díla. Podrobná specifikace předmětu smlouvy (dále jen dílo) je uvedena v Příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.3. Důvodem uzavření dodatku je skutečnost oznámená objednateli dne 23.11.2020, že dodavatel nebude schopen dodržet dohodnutý termín dokončení stavby, který byl stanoven na 30.11.2020.

Žádost o prodloužení zhotovitel zdůvodnil současnou situací spojenou s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s

označením SARS-CoV-2 v České republice celkovou pandemickou situací Covid 19, a to jak v České republice, a tím i s narušením výroby a dodávky používaných materiálů.

1.4. Nový dohodnutý termín dokončení stavby je **15. 12. 2020**.

II.

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne 25. 11. 2020

V Ústí nad Labem dne 25. 11. 2020

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele