



Číslo objednatele: FM/239/2020/TSÚ-Pe

Číslo zhotovitele: : 09-01076a/20

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupena vedoucím střediska: **[redacted]** na základě pověření ředitele
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: **[redacted]** Ing. Radomír Vítek – vedoucí střediska Frýdek-Místek
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: **[redacted]** 1) Ing. Jiří Kozuch – VTSÚ střediska Frýdek-Místek
[redacted] 2) Ing. Tomáš Kolovrat – autorizovaný TDS
[redacted] 3) Lubor Němec – asistent TDI střediska Frýdek-Místek

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PORR a.s.
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Korespondenční adresa: Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice
Tel: **[redacted]**
Zastoupen: **[redacted]** Ing. Václavem Šafářem a Stanislavem Faranou na základě plné moci
IČO: 430 05 560
DIČ: CZ43005560
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
Bankovní spojení: **[redacted]** Raiffeisenbank a.s. – číslo účtu: 091107720/5500
Pověřen k jednání ve smlouvy: **[redacted]** Stanislav Farana
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: **[redacted]** Ing. Roman Slaný – zástupce vedoucího provozní jednotky Ostrava, **[redacted]** Petr Michálek

(dále jen „zhotovitel“)

Oprava mostu ev.č. 01149-5 Písek

II. Základní ustanovení

Při realizaci prací na stavbě „Oprava mostu ev.č. 01149-5 Písek“ definované ve smlouvě o dílo č. objednatele: FM/239/2020/TSÚ-Pe ze dne 31.8.2020 došlo při realizaci stavebních prací ke změně schválené projektové dokumentace a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu víceprací a méněprací.

Po odfrézování asfaltových vrstev na mostě byla provedena prohlídka podkladních vrstev vozovky za účasti objednatele a zhotovitele. Při frézování nikde nedošlo k odkrytí ani poškození hydroizolace na mostě. Ve štěrkových podkladních vrstvách se však nacházela lokální méně únosná místa, kde se vyskytoval jílovitý písek namísto drceného kameniva.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 27.10.2020.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 1 399,80 Kč bez DPH z původní ceny díla.

Oprava mostu ev.č. 01149-5 Písek

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	639 564,72
DPH	134 308,59
Cena vč. DPH	773 873,31

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	638 164,92
DPH	134 014,63
Cena vč. DPH	772 179,55

II.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo FM/239/2020/TSÚ-Pe ze dne 31.8.2020 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ


Ing. Sona Petřiková

V Ostravě dne 28.10.2020

Správa s
Moravskoslez
příspěvkov
středisko F
Horymírova 228

za objednatele
Ing. Radomír Vlček
Vedoucí střediska

V Ostravě dne

ORR a.s.
Pražská 3238
100 00 Praha 10, S
IČO: 43005560

za zhotovitele
Ing. Václav Šafář a Stanislav Farana
Na základě plných mocí