

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0216/20

ČÍSLLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 2020001005

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/49728: MISTRICE“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	SMO a. s.
Adresa:	Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624
IČ:	42339839
DIČ:	CZ42339839
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 2. 4. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0216/20, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49728: MISTRICE“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/49728: MISTRICE“

(dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť ve smyslu § 222, odst. 6 ZZVZ
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - hodnota všech provedených změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
- V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 ve výši 10 073 314,28 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 300 849,12 Kč bez DPH na cenu díla ve výši 10 374 163,40 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 – Silnice III/49728

Před realizací živichých vrstev není vzhledem k následkům mimořádně deštivého počasí během měsíce října možné v km 1,970 - 2,113 dosáhnout požadované únosnosti. Z toho důvodu je nutno provést odtěžení vrstvy ŠD v tl. 150 mm a realizovat vrstvu SC 8/10 stejné mocnosti na ploše 786,50 m².

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	10 374 163,40 Kč
DPH 21 %	2 178 574,31 Kč
Cena celkem vč. DPH	12 552 737,71 Kč
(slovy dvanáctmilionůpětsetpadesátdvatisícemsetřicet sedm korun českých, 71/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je soupis víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 10. 11. 2020

V Otrokovicích dne 10. 11. 2020

.....

za objednatele:

.....

za zhotovitele: