

## SMLOUVA O DÍLO

### Dodatek č. 6

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Silvií Hawerlandovou LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Telefon:</b>	727 956 453, 727 957 192
<b>E-mail :</b>	j.cermak@spucr.cz, l.hanzaloval@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	EKOS T, spol. s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	2r63dp8
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna
<b>Číslo účtu:</b>	1521409359/0800
<b>IČO:</b>	63470985
<b>DIČ:</b>	CZ63470985
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19972
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2017 smlouvu o dílo č. 592-2017-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heroltice u Jihlavy“ (dále jen „smlouva“)** na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

## **Článek I.**

### **Předmět a účel dodatku**

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu plnění dílčího fakturačního celku (dále jen „DFC“) 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“. Původní termín byl dle smlouvy o dílo a jejích dodatků stanoven na 30. 12. 2020, změna termínu se mění tímto dodatkem na 31. 3. 2021.
- 1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu epidemie onemocnění COVID-19 v České republice. V důsledku toho dne 5. 10. 2020 vyhlásila vláda ČR Usnesením č. 957 nouzový stav a tento nouzový stav Usnesením vlády č.1108 prodloužila do 20.11.2020. V rámci opatření vydala vláda Usnesením č.1078 zákaz volného pohybu a s tím související omezení shromažďování osob. Tím došlo k výraznému omezení prací na etapě 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“. Ke splnění této etapy je nutná spoluúčast vlastníků pozemků (osobní jednání projektantů KoPÚ s jednotlivými vlastníky ohledně návrhu nového uspořádání pozemků). Objednatel ani zhotovitel v době uzavírání smlouvy o dílo a jejích dodatků nemohli předvídat rozšíření onemocnění COVID-19 v České republice a následná zavedená opatření proti šíření tohoto onemocnění.

## **Článek II.**

### **Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. Smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je součástí tohoto dodatku č. 6. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.
- 2.2 V ostatních ustanovení 5.2 - 5.15 zůstává Článek V. Smlouvy beze změny.

## **Článek III.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 3.1 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 592-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017, její dodatek č. 1 ze dne 30. 7. 2018, dodatek č. 2 ze dne 24. 9. 2018, dodatek č. 3 ze dne 30. 8.2019, dodatek č. 4 ze dne 19.12. 2019 beze změny a dodatek č.5 ze dne 30. 6. 2020
- 3.2.Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.
- 3.3.Tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 6, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní a ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 26. 11. 2020

V Třebíči dne 26. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státní pozemkový úřad

---

**Ing. Aleš Tůma**  
jednatel  
EKOS T, spol, s.r.o.

---

**Ing. Libor Sedláček**  
jednatel  
EKOS T, spol, s.r.o.

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Heroltice u Jihlavy dodatek č.6

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4. Přípravné práce</b>						
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	38	1 500	57 000	30.11.2017	
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000		
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	373	800	298 400	30.04.2018	
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	156	2 300	358 800	30.07.2018	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	63	2 500	157 500	30.07.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	370	500	185 000	27.09.2018	
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	370	500	185 000	31.10.2018	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>1 247 700</b>	<b>31.10.2018</b>	
<b>3.5. Návrhové práce</b>						
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	344	1 000	344 000	30.6.2020	
3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	19	1 500	28 500		
3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	24	1 000	24 000		
3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	14	2 000	28 000		
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	344	1 000	344 000	31.3.2021	
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>788 500</b>		
<b>3.6. Mapové dílo</b>	ha	370	400	148 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele	
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>						
<b>3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	150	1 000	150 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)	
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>				<b>150 000</b>		

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 247 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	788 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	148 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 334 200 Kč</b>
DPH 21% v Kč	490 182 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 824 382 Kč</b>

V Jihlavě dne 26.11.2020

V Třebíči dne 26.11.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Aleš Tůma**

jednatel

EKOS T, spol.s.r.o

.....  
**Ing. Libor Sedláček**

jednatel

EKOS T, spol.s.r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.