

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 13/2020/Hum**  
uzavřené dne 24.9.2020 pro stavbu „Libochůvka v k.ú. Dolní Loučky“

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

Ing. Dagmar Vašíková, vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 10. 6. 2020

ve věcech technických jedná: Ing. Dagmar Vašíková, vedoucí Správy toků

tel.: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDACTED]

[REDACTED] oba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDACTED] z

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**TRS Inženýring Brno s.r.o.**

se sídlem Stojanova 372/8, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 06173888

DIČ: CZ06173888

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100498

zastoupena:

[REDACTED] vedoucím výroby, na základě plné moci ze dne 15.09.2017

ve věcech technických jedná: [REDACTED] torizovaný stavbyvedoucí

tel.: + [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisen Bank  
číslo účtu: 73481002/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla, na základě epidemie Covid-19, problematických klimatických podmínek a na nich navazujících skutečnostech. Dále proběhla změna na pozici osoby



pověřené vedením Správy toků – oblast povodí Dyje. Termín dokončení díla je posunut zejména z důvodu epidemie Covid-19 a zvýšeného vodního stavu na vodním toku. Z těchto důvodů odmítá Moravský rybářský svaz slovení rybí obsádky, čímž je prakticky znemožněno provádění dalších prací. Dalším důvodem posunu termínu je pozdního předání pracoviště zhotoviteli, tedy změnou zahájení provádění díla a nepříznivého vodního stavu na vodním toku Libochůvka. Pracoviště bylo předáno 9. 10. 2020, oproti předpokládanému termínu dle SoD 7. 9. 2020.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedenou část smlouvy o dílo č. 13/2020/Hum pro provedení díla „Libochůvka v k.ú. Dolní Loučky“ takto:

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

██████████, pověřen zastupováním funkce vedoucího Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 16.9. 2020

ve věcech technických jedná: ██████████ osoba pověřená vedením Správy toků

tel.: ██████████

██████████, technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: ██████████

Ing. ██████████, osoba pracující pod vedením TDS

tel.: ██████████

██████████ osoba pracující pod vedením TDS

tel.: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**TRS Inženýring Brno s.r.o.**

se sídlem Stojanova 372/8, Veverčí, 602 00 Brno

IČO: 06173888

DIČ: CZ06173888

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100498

zastoupena:

██████████, vedoucím výroby, na základě plné moci ze dne 15.09.2017

ve věcech technických jedná: ██████████, autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: + ██████████

bankovní spojení: Raiffeisen Bank  
číslo účtu: 73481002/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé



## II. Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 5 této smlouvy, nejpozději dne **30. 6. 2021**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

## Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 13/2020/Hum nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13/2020/Hum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 13/2020/Hum ze dne 24. 9. 2020.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V *Brně* ..... dne *20. 11. 2020* .....

Za objednatele  
Lesy České republiky, s.p.  
[redacted]  
Správa toků - oblast povodí Dyje  
[redacted]

V ..... dne *16. 11. 2020* .....

Za zhotovitele  
[redacted]  
TRS Inženýring Brno s.r.o.  
[redacted]

