

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S928/2020/161

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený:

Ing. Pavlem Kubem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice,

na základě Pověření ze dne 8. 10. 2019 uděleného Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

ve věcech technických jedná: [redacted] technický dozor stavebníka (TDS)

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Marcel Suchý

se sídlem Doubravice 104, 370 06 České Budějovice

IČO: 62527151

DIČ: [redacted]

Fyzická osoba podnikající dle Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát
města České Budějovice

ve věcech technických jedná: [redacted], autorizovaný stavbyvedoucí


tel.: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:



Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto:

IV. **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **524 595,08 Kč bez DPH**, slovy pětsetdvacetčtyřitisícpětsetdevadesát pět korun českých a osm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.


Původní cena dle smlouvy o dílo	433 140,08 Kč
Vícepráce	107 255,00 Kč
Méněpráce	15 800,00 Kč
Konečná cena	524 595,08 Kč

XIII. **Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i metadat dle zákona o registru smluv.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – rozpočet víceprací a méněprací, změnový list stavby a fotodokumentace.

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 26 -10- 2020



Marcel Suchý




Ing. Pavel Kub
ředitel KŘ České Budějovice

Rekonstrukce zatáčky LC Hraběcí - položkový rozpočet méněprací a víceprací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00
55	K	043134002R1	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové	kus	4,000	3 500,00	14 000,00
63	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	63,000	750,00	47 250,00
65	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	126,000	10,00	1 260,00
64	K	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 60 mm	m2	63,000	400,00	25 200,00
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	59,500	45,00	2 677,50
42	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	59,500	65,00	3 867,50
43	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	60,000	450,00	27 000,00
Cena celkem bez DPH							91 455,00

červeně označeny položky méněprací

černě označeny položky víceprací



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 18.11.2020		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce zatáčky LC Hrabčcí				
Zhotovitel: Marcel Suchý., IČO: 625 27 151, DIČ: CZ 7404241240				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ České Budějovice, LS Tábor				
Název akce (majetku): Rekonstrukce LS Horní Alej	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01	Stavební díly: 1, 6	
Rozšíření plochy obrusné vrstvy, není nutné kácet 3 stromy				
Zdůvodnění změny: Značné poškození vozovky nadměrným zatížením, rozšíření výměny asfaltového betonu o 63 m2. Při vytyčení staveniště bylo konstatováno, že příkop bude sveden do meliorace v přilehlém porostu z důvodu poškození kořenů stromů podél opravovaného úseku. Nedojde tedy ke klučení 3 ks pařezů. BM příkopů odpovídají PD.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Aproz K a K		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 4.12.2020	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 1 800	Bilance: + 105 455 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 107 255	
	Konečná celková cena akce po změně		538 595,08 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		538 595,08 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno: ██████████		Datum: 18.11.2020	Podp ██████████	
Zástupce objednatele - jméno: ██████████		Datum: 18.11.2020	Podp ██████████	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Výkaz výměr				
Poznámka:				

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 24.11.2020		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce zatáčky LC Hrabčí				
Zhotovitel: Marcel Suchý., IČO: 625 27 151, DIČ: CZ 7404241240				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ České Budějovice, LS Tábor				
Název akce (majetku): Rekonstrukce LS Horní Alej	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01	Stavební díly: VRN 4	
Neprovádění metrických zkoušek mocnosti obrusné vrstvy				
Zdůvodnění změny: Přítomnost TDI na stavbě				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 4.12.2020	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 14 000	Bilance: - 14 000 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		524 595,08 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		524 595,08 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum: 24.11.2020	██████████	
Zástupce objednatele - jméno:	██████████	Datum: 24.11.2020	██████████	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Poznámka:				

Vícepráce na akci zatáčka Hraběcí



