

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/175/2020

**"Školy bez bariér - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,
Jeronýmova 425/27, p.o. - stavební práce"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

MSV Liberec, s.r.o.

se sídlem Kralická 79, 464 01 Liberec 7

IČO: 61328952

DIČ: CZ61328952

osoba oprávněná podepsat dodatek: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

evidence: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7273 ze dne 30.6.1994

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/175/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "Školy bez bariér - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o. - stavební práce" (dále jen "smlouva").

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 637 854,33 Kč bez DPH, tj. 771 803,74 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	9 477 449,32 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	1 176 826,85 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	1 814 681,18 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	8 839 594,99 Kč
DPH 21%	1 856 314,95 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	10 695 909,94 Kč

- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí prací zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1 a soupis prací, dodávek a služeb.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní

objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 79/VI/20/RK ze dne 10.11.2020.

V Liberci dne 24.11.2020

V Liberci dne 16.11.2020

.....

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

.....

Jiří Kraus
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST

č. 01/2020

Název akce:	Školy bez bariér – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p.o. – stavební práce		
Reg. č. proj.:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013057		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/175/2020		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508		
Zhotovitel:	MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79/11, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČO 613 28 952		
Změnový list vystavil:		Datum:	27.10.2020

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/175/2020 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 1, zpracovaného zhotovitelem ze dne 11.10.2020.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- **v souladu s §222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je
 1. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 2. nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební prácePokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

- **v souladu s § 222 odst. 5 zákona** se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

- **v souladu s § 222 odst. 6 zákona** se nepovažuje změna,
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.



POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 6 ZÁKONA

Změna č. 1 – Přeložka ležaté kanalizace u vnějšího výtahu

Změna nastala z důvodu skryté stávající ležaté dešťové kanalizace v místě výkopu prohlubně pro výtah. Stávající ležatá dešťová kanalizace se proto musela přeložit v novém trasování potrubí a napojit na stávající areálové vedení potrubí.

Méněpráce = 0,00 Kč bez DPH; vícepráce = 122 823,85 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 5 ZÁKONA

Změna č. 2 – Zdravotechnika

Změna je odchylkou dle PD, kdy v oceněném soupise prací, dodávek a služeb chybí dodávka a montáž kombi klozetů a sprchové vpusti ve sprchách pro tělesně postižené, které jsou navrženy v projektové dokumentaci, ale nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí SOD. Dále provedena záměna odtokových sprchových žlabů z montážních důvodů a neprovedení předstěnových systémů pro závěsné WC, které není dle navrženého řešení potřebné.

Méněpráce = - 61 940,00 Kč bez DPH; Vícepráce = 60 858,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 5 ZÁKONA

Změna č. 3 – vnitřní dveře

Změna nastala z důvodu odchylky v PD, kdy nebylo počítáno s vnitřními dveřmi do hygienických zařízení, které se musely dodat a namontovat pro řádné dokončení díla k užívání. Dále došlo k záměně pouzdra posuvných dveří v hygienických zařízeních pro postižené osoby, kdy navržené pouzdro nebylo vhodné do prostředí se zvýšenou vlhkostí. Po konzultaci s konzultantkou NIPI bylo upuštěno oproti projektu od provedení úprav stávajících dveří navrženým dokováním plechy, samozavírači a stavěči dveří.

Méněpráce = - 258 400,00 Kč bez DPH; Vícepráce = 84 250,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 4 ZÁKONA

Změna č. 4 – Zdvojené podlahy

Změna nastala z důvodu požadavku provozovatele objektu. Stávající dřevěná podlahová krytina bude zbroušena a přelakována místo demontáže (při níž by došlo k poškození na ní umístěného pevně připevněného školního nábytku a vybavení, s jehož opravou nebo výměnou nebylo v PD uvažováno a vnitřní prostor uprostřed učebny výtvarné výchovy bude doplněn zdvojenou podlahou s povrchovou úpravou borovicová prkna lakovaná. Zde došlo ke snížení opravované plochy podlah.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Méněpráce = - 333 454,20 Kč bez DPH; Vícepráce = 205 462,80 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 4 ZÁKONA

Změna č. 5 – Oprava podlahy v 1.PP. ve vestibulu

Změna nastala z důvodu požadavku provozovatele objektu na zachování původního vzhledu teraco podlahy bez diagonálního přerušení dlažby, kdy toto nebylo součástí P.D. Jedná se o změnu skladby podlahy na chodbě v 1.PP. před vnitřním výtahem. Z důvodu nutnosti vést ovládání a kabeláž hydrauliky výtahu odlišně od navržené trasy z důvodu odstranění ohybů, bylo přistoupeno k vysekání rýhy pro kabeláž hydrauliky výtahu. Bylo nutné část stávající teraco dlažby vč. podkladu podlahy vybourat, provést novou hydroizolaci, novou betonovou podlahu a novou vrchní nášlapnou vrstvu z dlaždic Teraco.

Méněpráce = - 20 892,83 Kč bez DPH; Vícepráce = 128 726,60 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 5 ZÁKONA

Změna č. 6 – nové odvodnění střechy v místě nové výtahové šachty

Změna nastala z důvodu odchylky v PD. Stávající žlab z důvodu probíhající nové výtahové šachty byl přerušen a nebylo v PD řešeno nové odvodnění střešního pláště budovy.

Méněpráce = 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce = 22 815,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 5 ZÁKONA

Změna č. 7 – Záměna tvaru mikropilot pro výkop prohlubně výtah. šachty

Změna nastala z důvodu odchylky v PD. Navržené piloty měly tvar ocelový trubkový, které se v dnešní moderní době skoro již vůbec nevyskytují. Dle dohody s projektantem a dodanými potřebnými dokumenty jako je návrh nové projektové dokumentace vrtaných pilot, statický výpočet a v neposlední řadě dodržení zajištění výkopu pro výtah mikrozáporovým pažením dle zákona č. 183/2006 byl tvar pilot změněn na ocelový nosník ozn. HEB 120 délky 5,5 m a doplnění mezi nosníky výdřevou z hranolů. S ohledem na uvedenou změnu technologie HEB profily místo trubkových mikropilot byl snížen výměr oproti soupisu.

Méněpráce = - 1 055 013,77 Kč bez DPH; Vícepráce = 388 642,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.



POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

Změna č. 8 – Odpočet ochranného bednění

Změna nastala z důvodu menšího rozsahu prováděných prací na zakrytí schodiště, zábradlí a podlahových krytin u výstavby vnitřního výtahu.

Méněpráce = - 57 401,40 Kč bez DPH; Vícepráce = 0,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA

Změna č. 9 – Úprava terénu v nástupišti před výtahem

Tato změna nebyla součástí tohoto projektu, kdy nebyl řešen bezbariérový přístup do výtahu z venkovního nástupiště, kdy při vybudování nové výtahové šachty a prohlubně vznikl schod, který neodpovídal normě pro bezbariérový vstup do výtahu. Bylo dodatečně vyřešeno pomocí nájezdové rampy vydlážděné z bet. zámkové dlažby a doplnění nerezového zábradlí okolo rampy.

Méněpráce = 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce = 52 072,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA

Změna č. 10 – Podlahová krytina z PVC vnitřní rampy 5.NP.

Tato změna nebyla součástí projektové dokumentace. Projekt řešil konstrukční řešení ramp, ale nespécifikoval povrchovou úpravu podlahové krytiny v soupisu prací, dodávek a služeb. Byla vybrána podlahová krytina zátěžové PVC s protiskluzovým povrchem.

Méněpráce = 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce = 17 497,40 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

Změna č. 11 – Odpočet omítkových profilů

Změna nastala z důvodu menšího rozsahu stavebních úprav na vnitřních omítkách v objektu. Množství, které bylo uvedeno v rozpočtu k SOD, nebylo provedeno v plném rozsahu.

Méněpráce = - 6 446,25 Kč bez DPH; Vícepráce = 0,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.



POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA

Změna č. 12 – Odpočet tepelné izolace podlah

Při vybourání stávajících podlahových krytin v hygienických zařízeních bylo zjištěno, že pod krytinou se nachází vrstva betonové mazaniny, na kterou se provedla hydroizolace a tato se překryla vrstvou samonivelační, a tudíž nemuselo být řešeno zateplení podlah.

Méněpráce = - 21 132,73 Kč bez DPH; Vícepráce = 0,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA

Změna č. 13 – Zateplení svislého límce výtahové šachty výtahu V1

Změna nastala z důvodu odchylky v PD, kde bylo navrženo zakrytí mezery mezi OCK. výtahové šachty a fasády objektu školy pouze klempířským prvkem (olištování) z vnější pohledové strany. Z důvodu vzniku tepelných mostů, muselo dojít k provedení zateplení vnitřní pohledové strany pomocí extrudovaného polystyrénu a povrchové úpravy štukovou omítkou. Zde je potřeba zohlednit příplatek za velmi náročnou pracnost zateplení mezery.

Méněpráce = 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce = 93 679,20 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

Rekapitulace změn závazku:

Změna dle zákona 134/2016 Sb.					
§ 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH	Absolutní hodnota změny	% závazku ze smlouvy
odst. 4	334 189,40	- 418 194,68	- 84 00,28	752 384,08	7,94 %
odst. 5	719 813,60	- 1 375 353,77	- 655 540,17	2 095 167,37	22,11 %
odst. 6	122 823,85	- 21 132,73	101 691,12	143 956,58	1,52 %
CELKEM	1 176 826,85	- 1 814 681,18	- 637 854,33		

Přílohy: soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 1 814 681,18	1 176 826,85	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
- 637 854,33	- 133 949,41	- 771 803,74
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:		
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:
..... [redacted] [redacted] [redacted]
Datum:2020	Datum:2020	Datum:2020
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... [redacted] [redacted]	
Datum:2020	Datum:2020	



Rekapitulace - ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Gymnázium Jeronýmova Liberec

Objednatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Datum: 27. 10. 2020

Kód	Popis	Celkem bez DPH
ZMĚNA Č. 1	Přeložka ležaté kanalizace u výtahu V1	122 823,85 Kč
ZMĚNA Č. 2	Zdravotechnika	-1 082,00 Kč
ZMĚNA Č. 3	Dopočet vnitřních dveří	-174 150,00 Kč
ZMĚNA Č. 4	Zdvojené podlahy v učebně VV	-127 991,40 Kč
ZMĚNA Č. 5	Oprava podlahy v 1.PP.	107 833,77 Kč
ZMĚNA Č. 6	Odvodnění výtah.šachty V1	22 815,00 Kč
ZMĚNA Č. 7	Záměna mikropilot	-666 371,77 Kč
ZMĚNA Č. 8	Ochranné bednění	-57 401,40 Kč
ZMĚNA Č. 9	Úprava terénu v nástupišti před výtahem V1	52 072,00 Kč
ZMĚNA Č. 10	Podlahová krytina z PVC rampy	17 497,40 Kč
ZMĚNA Č. 11	Odpočet omítkových profilů	-6 446,25 Kč
ZMĚNA Č. 12	Odpočet izolace podlah	-21 132,73 Kč
ZMĚNA Č. 13	Zateplení límce výtah.šachty V1	93 679,20 Kč
Celkem bez DPH		-637 854,33 Kč

Změna č.2 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Stavba: BBŠ - Gymnázium a SOŠ Ped Jeronýmova
Objekt: 1c - BBŠ - Gymnázium a SOŠ Ped Jeronýmova

Objednatel: Liberecký kraj
 Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.
 Místo: Liberec

Zpracoval: ABC Works CZ s.r.o.,
 Datum: 27.10.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
PSV Práce a dodávky PSV							-1 082,00
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							-2 432,00
A	K	721755555	Sprchová vpusť s vodorovným odpadem vč.napojení a odizolování	kus	2,000	6 800,00	13 600,00
190	K	721212125	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm	kus	-2,000	12 220,00	-24 440,00
B	K	721140804	Demontáž potrubí litinového do DN 150	mb	6,400	185,00	1 184,00
C	K	721174046	Potrubí kanalizační KG DN 150	mb	6,400	785,00	5 024,00
D	K	721991111	Dopojení nového potrubí na stávající litinové potrubí	ks	4,000	550,00	2 200,00
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							20 350,00
214	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	2,000	5 900,00	11 800,00
E	K	725119127	Montáž klozetových mís kombi na nosné stěny	kus	3,000	2 850,00	8 550,00
726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							-19 000,00
243	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1,000	18 500,00	18 500,00
242	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	-3,000	12 500,00	-37 500,00

Změna č.3 - dopočet dveří

Stavba: BBŠ - Gymnázium a SOŠ Ped Jeronýmova
 Objekt: 1c - BBŠ - Gymnázium a SOŠ Ped Jeronýmova

Objednatel: Liberecký kraj
 Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.
 Místo: Liberec

Zpracoval: ABC Works CZ s.r.o.
 Datum: 27. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
		HSV	Práce a dodávky HSV				23 960,00
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 960,00
A	R	R1	Dodávka a montáž pouzdra Aktive standart (skryté) vč.sady pro pouzdra 900/1970 a výplně dveří včetně kování ozn.T5	kus	2,000	32 180,00	64 360,00
89	K	642942221-RT6	Dodávka a montáž posuvných dveří jednokřídle (včetně zárubně a pouzdra) ozn. T5	kus	-2,000	20 200,00	-40 400,00
		D PSV	Práce a dodávky PSV				-198 110,00
		D 766	Konstrukce truhlářské				-198 110,00
335	K	766660713	Montáž dveřních doplňků plechu okopného	kus	-160,000	115,00	-18 400,00
336	K	54915213	plech okopový nerez 915x250x0,6mm	kus	-160,000	385,00	-61 600,00
337	K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	-80,000	250,00	-20 000,00
338	K	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	-80,000	1 150,00	-92 000,00
339	K	766660718	Montáž dveřních doplňků stavěče křídla	kus	-80,000	75,00	-6 000,00
340	K	54916362	kování dveřní stavěč dveří K501 lak	kus	-80,000	250,00	-20 000,00
B	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	678,00	3 390,00
C	K	MSN.0027430.URS	dveře jednokřídle 800x1970mm	kus	5,000	3 300,00	16 500,00

CELKEM

-174 150,00

Změna č.4 - Zdvojené podlahy v učebně VV

Stavba: BBŠ - Gymnázium a SOŠ Ped Jeronýmova
Objekt: 1c - BBŠ - Gymnázium a SOŠ Ped Jeronýmova

Objednatel: Liberecký kraj
 Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.
 Místo: Liberec

Zpracoval: ABC Works CZ s.r.o,
 Datum: 27. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV -127 991,40

767 Konstrukce zámečnické -127 991,40

348	K	767541218	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s těžkým provozem z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů modulu 600 x 600 mm výšky přes 400 do 500 mm	m2	-137,040	900,00	-123 336,00
349	K	767541411	Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm	m2	-137,040	250,00	-34 260,00
350	K	60795200	Deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana Al, horní strana PVC	m2	-206,892	850,00	-175 858,20
A	R	R1	Deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy pouze spodní hrana Al, bez horní strany	m2	66,000	680,00	44 880,00
B	R	R2	Montáž pomocného roštu pod prkennou podlahu z latí tl.30mm	m2	60,000	330,00	19 800,00
C	R	R3	lať 30/50 dl.4000mm	m3	1,980	7 500,00	14 850,00
D	R	R4	Palubka borovice tl.27mm	m2	66,000	450,00	29 700,00
E	R	R5	Nátěr podlahy lakem pro dřevěné konstrukce Xyladekor	m2	197,040	190,00	37 437,60
F	R	R6	Přebroušení dřevěných podlah	m2	137,040	380,00	52 075,20
G	R	R7	Vykližení nábytku (4 os x 4 h)	NH	16,000	420,00	6 720,00

Změna č.7 - záměna mikropilot

Stavba: BBŠ - Gymnázium a SOŠ Ped Jeronýmova
Objekt: 1c - BBŠ - Gymnázium a SOŠ Ped Jeronýmova

Objednatel: Liberecký kraj
 Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.
 Místo: Liberec

Zpracoval: ABC Works CZ s.r.o.
 Datum: 27. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
1			Zemní práce				-15 783,24
12	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-23,914	550,00	-13 152,70
13	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-23,914	110,00	-2 630,54
2			Zakládání				-632 328,35
41	K	225311114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	-38,400	2 950,00	-113 280,00
42	K	225311116	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI	m	-100,000	3 050,00	-305 000,00
54	K	283111112	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m	-200,000	1 150,00	-230 000,00
55	M	14011068	<i>trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x16mm</i>	m	-210,000	1 550,00	-325 500,00
A	K	283111111	Zřízení ocelových mikropilot svislých z ocelových nosníků	m	61,600	1 650,00	101 640,00
B	M	14011061	<i>ocelový nosník HEB 120 dl. 5500 mm</i>	m	65,000	3 200,00	208 000,00
C	R	R1	Dodávka a montáž výdřevy pro mikropiloty hl.do 6m z hranolů	m2	41,800	1 890,00	79 002,00
56	K	985521111	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm	m2	-21,949	2 150,00	-47 190,35
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-18 260,18
137	K	985562313	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 8 mm	m2	-16,496	550,00	-9 072,80
138	K	985563115	Příplatek k cenám stříkaných betonů za vyztužení vláknou ocelovými objemově vyztužení přes 35 do 40 kg/m3	m3	-0,495	1 600,00	-792,00
139	K	985564112	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 6 do 8 mm	kus	-67,163	125,00	-8 395,38

Celkem :

-666 371,77

Změna č. 8 - Odpočet ochranného bednění

Stavba: BBŠ - Gymnázium a SOŠ Ped Jeronýmova

Objekt: 1c - BBŠ - Gymnázium a SOŠ Ped Jeronýmova

Objednatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Místo: Liberec

Zpracoval: ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA

Datum: 5. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8

3

Svislé a kompletní konstrukce

-57 401,40

63	K	341351311	Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení	m2	-54,668	895,00	-48 927,86
64	K	341351312	Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění	m2	-54,668	155,00	-8 473,54

Změna č. 11 - odpočet omítkových profilů

Stavba: BBŠ - Gymnázium a SOŠ Ped Jeronýmova

Objekt: 1c - BBŠ - Gymnázium a SOŠ Ped Jeronýmova

Objednatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Místo: Liberec

Zpracoval: ABC Works CZ s.r.o.

Datum: 27. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -6 446,25

73	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	-135,000	25,00	-3 375,00
74	M	55343035	profil oddělovací a ukončovací pro vnitřní omítky 10mm	m	-26,250	25,00	-656,25
75	M	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	-26,250	20,00	-525,00
76	M	55343031	profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm	m	-94,500	20,00	-1 890,00

Změna č. 12 - odpočet izolace podlah

Stavba: BBŠ - Gymnázium a SOŠ Ped Jeronýmova

Objekt: 1c - BBŠ - Gymnázium a SOŠ Ped Jeronýmova

Objednatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Místo: Liberec

Zpracoval: ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA

Datum: 5. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8

713

Izolace tepelné

-21 132,73

172	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-161,386	35,00	-5 648,51
173	M	28375907	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\rho=0,035$ tl 30mm	m2	-188,832	82,00	-15 484,22

