



S/0665/2019/IO/3

Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“

číslo veřejné zakázky:

Část 1 – kanalizace Skalice



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

číslo smlouvy objednatele: S/0665/2019/IO

číslo smlouvy zhotovitele: DZA 19010625/Ve

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. S/0665/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259 /email: rekpavel@frydekmistek.cz

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263 /email: mitura.petr@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci

IČ: 00014915

DIČ: CZ0014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s. Praha 1 / 1809071, kód 0100

ID datové schránky: bnpcf46

Kontaktní osoba ve věcech technických:

ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

stran

FRÝDEK ≈ MÍSTEK



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0667/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0667/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice.

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- v úpravě - prodloužení stoky D;
- ve vybudování nové stoky B3b;
- v provedení výtlačku V1K bezvýkopovou technologií pomocí řízeného protlaku;
- v provedení celoplošné opravy komunikace na stoce B1
- v provedení 2 ks protlaků na stoce A v DN 800

Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:

- v úpravě - zkrácení stoky B10/1, která je v dodatečných pracích nahrazena novým technickým řešením (prodloužením stoky D);
- v odpočtu veřejné části přípojky P10/8, která je v dodatečných pracích nahrazena novou stokou B3b
- odpočtu provedení výtlačku V1K výkopem v rýze, který je v dodatečných pracích nahrazen montáží bezvýkopovou technologií;
- v odpočtu původního řešení úpravy finálního povrchu na stoce B1, který je v dodatečných pracích nahrazena celoplošnou opravou komunikace
- v odečtení 2 ks protlaků na stoce A DN 600, které jsou v dodatečných pracích nahrazeny protlakem DN 800

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 3, 7, 9, 10, 14. viz příloha č. 2 dodatku č. 2.

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK
Původní cena díla	116 262 176,71	24 415 057,11	140 677 233,82
Celková cena dle dodatku č. 1	116 617 885,88	24 489 756,04	141 107 641,92
Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 2	- 3 101 265,13	-651 265,68	- 3 752 530,81
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2	4 546 173,17	954 696,37	5 500 869,54
Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 2	1 444 908,04	303 430,69	1 748 338,73

Celková cena dle dodatku č. 2	118 062 793,92	24 793 186,73	142 855 980,65
--------------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Součet veškerých dodatečných prací činí 4,77 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 1,55 %.

1.3. Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

- a) Dodatečné práce vyžádané objednatelem dle změnových listů č. 7 a 10 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tzv. přípustnou změnu deminimis, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací činí 1,52 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla.
- b) Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 3 a 14 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tzn., že zadavatel postupoval dle zpracované projektové dokumentace, nicméně až realizací stavebních prací se projevily fakticky odchylky, jak je popsáno ve změnových listech, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn dodatečných a neprováděných prací činí 2,37 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla a po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku, tj. původní sjednané ceny díla dle smlouvy.
- c) Záměna stavebních prací dle změnového listu č. 9 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, jelikož se jedná o záměnu položek soupisu stavebních prací (záměna technologie pokládky potrubí namísto kopáním protlakem), která jsou kvalitativně srovnatelné a cenově stejné ve vztahu k nahrazovaným pracím.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.



5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 62. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 10.11.2020.

Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnové listy č. 3, 7, 9, 10, 14

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Ing. Václav Apolín
ředitel divize 1, Metrostav a.s.

