

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

**ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: Třinec ON – úprava nevyužitých prostor

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2544/2020**

ISPROFOND: 5003520139

SUBISPROFIN: 5813510023

a

„PS&PK PRO NÁDRAŽÍ TŘINEC“

Hlavní společník Ing. Pavel Krátký

se sídlem: 708 00 Ostrava – Poruba, Opavská 6230/29a,

IČO: 47684577, DIČ: CZ6703200867

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy,

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Krátkým

Další společník: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

se sídlem: Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 27787443, DIČ: CZ27787443

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C 29685

zastoupena: Ing. arch. David Kotek, jednatel

Ing. arch. Jaroslav Kotek, jednatel

Korespondenční adresa: Ing. Pavel Krátký, Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava – Poruba

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: PK 20 15

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Třinec ON – úprava nevyužitých prostor**“, která byla uzavřena dne 9. 7. 2020 a nabyla účinnosti dne 10. 7. 2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 13. 11. 2020 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu a pro rozdělení 2. Dílčí etapy a to na 2a. dílčí etapu s termínem do 10. 3. 2021 a 2b. dílčí etapu s termínem do 10. 5. 2021.

Důvodem pro změnu lhůty je úprava předmětu plnění Díla s tím, že zhotovitel zajistí veškeré podklady a stanoviska dotčených orgánů pro podání žádosti o změnu stavby před jejím dokončením a podá žádosti o změnu stavby před jejím dokončením na Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc. Tato změna vznikla po projednání využití původního stále platného stavebního povolení s Drážním úřadem. Za uvedenou změnu nepožaduje zhotovitel žádné finanční plnění.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 26.11.2020

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic,
státní organizace

V Ostravě dne 19.11.2020

.....
Ing. Pavel Krátký
vedoucí společník
„PS&PK PRO NÁDRAŽÍ TŘINEC“

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

- Předmět díla v rozsahu – Předložení doplněné projektové dokumentace, výkazu výměr a ekonomického hodnocení k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **10. 11. 2020**

- **fakturováno** bude **80 %** ceny díla za zpracování PDPS

2a. dílčí etapa:

- Předmět díla v rozsahu - Předložení doplněné projektové dokumentace, výkazu výměr a ekonomického hodnocení se zpracovanými připomínkami

- bude dokončeno a předáno **do 10. 03. 2021**

2b. dílčí etapa:

- Předmět - Předložení žádosti o změnu stavby před jejím dokončením na Drážní úřad, Nerudova1, Olomouc

- bude dokončeno a předáno **do 10. 05. 2021**

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování PDPS

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **6** měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitální uzavřené + otevřené formě

PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné
- 4x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

PDPS je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné (3x autorizováno)

- 4x v digitální formě
 - 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
 - 1x v uzavřené formě (formát pdf)
- 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1234781

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b0392fec-75d5-4969-9442-40293cbff42b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.11.2020 12:18:00

