

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen občanský zákoník)

**Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – jižní část**  
**a**  
**Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – západní část**

mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Nové Město nad Metují</b>
se sídlem	náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupen:	starostou Petrem Hablem
IČO:	00272876
DIČ:	CZ00272876
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-927551/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Petr Hable, starosta
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Simona Vojnarová
E-mail:	<a href="mailto:vojnarova@novemestonm.cz">vojnarova@novemestonm.cz</a>
Telefon:	+ 420 491 419 695, 733 133 293
	Alena Čečetková
E-mail:	<a href="mailto:cecetkova@novemestonm.cz">cecetkova@novemestonm.cz</a>
Telefon:	+420 491 419 629, 731 658 052

*dále jen objednatel – na straně jedné*

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>NOVOSTAV s.r.o.</b>
se sídlem	Koutníková 404/20, 503 01 Hradec Králové- Platiště nad Labem
Zastoupený:	■■■■■, jednatelem
IČ:	45539006
DIČ:	CZ 45539006
Bankovní spojení:	ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu:	1034616/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	■■■■■, jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	■■■■■

Společnost je zapsána v OR, vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1840 ze dne 7.4. 1992

*dále jen zhotovitel – na straně druhé*

I.  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 05.02.2020 na akci „**Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – západní část**“ zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. V čl. III odst. 3.6 se z důvodů, které nebyly způsobeny ze strany zhotovitele, upravuje termín dokončení díla, neboť zhotovitel nemohl ve sjednaném termínu zahájit realizaci stavby z toho důvodu, že v celém úseku stavby byla prováděna společností ČEZ Distribuce a.s. přeložka podzemního kabelového vedení. Práce na přeložce byly dokončeny koncem měsíce září 2020. Dále zde probíhaly práce na úpravě nivelety sítí společností CETIN a.s.. Tyto práce byly dokončeny v říjnu 2020.

Čl. III odst. 3.6 se upravuje takto:

Termín dokončení díla Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – jižní část je:  
**květen 2021**

Termín dokončení díla Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – západní část je:  
**červen 2021**

2. V čl. IV. odst. 4.1 se upravuje cena za provedení díla o vícepráce a méněpráce a článek IV. odst. 4.1 zní takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle dodatku č. 1:

Stavební úpravy komunikace – jižní část	
Bourání, kanalizace	55.768,94 Kč
Přeložka STL plynovodu	62.205,00 Kč
Oprava plotových stříšek	98.765,44 Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>- 177.337,55 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	39.401,83 Kč

Stavební úpravy komunikace - západní část	
Zásyp výkopů po pokládce sítí elektro a CETIN	141.178,15 Kč
<u>Zásyp výkopů po pokládce sítí CETIN konec úseku</u>	<u>4.753,19 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	145.931,34 Kč

Cena dodatku č.1 bez DPH	185.333,17 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>38.919,97 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	224.253,14 Kč

Celková cena díla:	
Stavební úpravy komunikace - jižní část	3.108.917,48 Kč
Stavební úpravy komunikace – západní část	4.559.366,97 Kč.
Dodatek č. 1 – jižní část	39.401,83 Kč
Dodatek č. 1 – západní část	145.931,34 Kč
Cena bez DPH celkem	7.853 617,62 Kč
Sazba DPH:21%	1.649 259,70 Kč
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>9.502.877,32 Kč</b>

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
  - oceněný soupis prací pro vícepráce (oprava plotových stříšek, bourání kanalizace, přeložka STL plynovodu)
  - oceněný soupis prací pro méněpráce
  - oceněný soupis prací pro vícepráce – zásyp výkopů po pokládce telekomunikačních sítí a sítí nn a vn (CETIN a.s. a ČEZ Distribuce a.s.)
5. Tento dodatek ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 52-3023/20 ze dne 16.11.2020

V Novém Městě nad Metují dne 23.11.2020

v Hradci Králové dne 25.11.2020

.....  
Petr Hable v. r.,  
starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
[ ]  
jednatel společnosti  
NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové