

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem
„Most ev. č. 2708-1 přes Panenský potok včetně opěrné zdi v Pertolticích“

Číslo smlouvy objednatele: 2019120/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „objednatel“)

a

CSW Projekt CZ s.r.o.

se sídlem: Na Větrníku 1603/39, 162 00 Praha 6

IČO: 28991613

DIČ: CZ28991613

zastoupená Ing. Tomášem Částkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2220742339/0800

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158382

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 2708-1 přes Panenský potok včetně opěrné zdi v Pertolticích“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti; **nejpozději do 440 od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.**
3. Dne 4. 11. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 4. 11. 2020 o posun smluvního termínu pro činnost uvedenou v odst. 2. Z této žádosti, která reaguje na okolnosti objektivně nastalé v průběhu provádění díla, zejména, že žádost o vydání

stavebního povolení bylo zažádáno koncem července 2020, všechna potřebná vyjádření byla k žádosti o stavební povolení doložena. Dne 9. 9. 2020 byl oznámen nový požadavek Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody, na doplnění projektové dokumentace o úpravy pro pohyb vydry. Stavební řízení bylo přerušeno do 15. 9. 2020, ovšem do tohoto data nebylo možné projektovou dokumentaci patřičně upravit z kapacitních důvodů a následně došlo k zastavení celého řízení. Celou žádost o stavební povolení je potřeba podat znovu. Vzhledem k dispozici mostu (překonávaný větší vodní tok bez úpravy koryta) je nutné do návrhu doplnit samostatné konstrukce v souladu s požadavky předpisů „Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy, Metodická příručka, EVERNIA s.r.o.“ a „Vydra a doprava, Příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční, Metodika AOPK ČR“. V současné době probíhá úprava projektové dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům výše uvedených předpisů. Tyto úpravy (včetně předběžného odsouhlasení orgánem ochrany životního prostředí) budou provedeny do konce roku 2020, následně bude znovu zažádáno o vydání stavebního povolení.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

Ustanovení čl. IV. odst. 1 pátá odrážka se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 605 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne _____

Praha dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička
ředitel

za **CSW Projekt CZ s.r.o.**

Ing. Tomáš Částka
jednatel