

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0150/20

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „OZ“) na akci

SILNICE I/35: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, PŘIPOJOVACÍ PRUH KRHOVÁ

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupení: xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 12. 03. 2020 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0150/20 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů dílčích částí plnění Smlouvy vlivem průtahů při projednávání návrhu technického řešení na akci připravovanou společností SPRÁVA ŽELEZNIC, s. o. řešící rekonstrukci přílehlého železničního přejezdu P7412 na silnici III/05720 před obcí Krhová. Tato akce úzce souvisí s připravovanou PD „Silnice I/35: Valašské Meziříčí, přípojovací pruh Krhová“. Vlivem provázání projektů a jiných návazností (zajišťování pozemků obcí Krhová) došlo k průtahům při vydávání kladného stanoviska SPRÁVY ŽELEZNIC, s. o., které bylo vydáno po urgencích až 19. 10. 2020. Na základě tohoto stanoviska je možné získat závazné stanovisko DRÁŽNÍHO ÚRADU Olomouc, které do dnešního dne ještě nebylo vydáno. Bez tohoto závazného stanoviska není možné podat žádost o vydání společného povolení. V návaznosti na vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CVV-2 lze předpokládat zdržení ve vydání společného povolení a nabytí právní moci, vč. předání orážené projektové dokumentace. Z výše uvedených důvodů dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých dílčích částí závazků ze Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.2**, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 26. 02. 2021.*
- 3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3**, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 26. 02. 2021.*
- 3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 10. 11. 2020

V Ostravě, dne: 9. 11. 2020

.....

.....