

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,

IČ: 659 93 390,

zastoupená [REDACTED], provozním ředitelem

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.4 Smluvních podmínek

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

**Sdružení firem:**

**OREK Consulting s.r.o. a IDESTA s.r.o.**

se sídlem:

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha a Mydlářka 1969/12, 160 00 Praha

IČ: 29141826 a 04066201,

Zastoupený: [REDACTED]

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.5 Smluvních podmínek

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“),

spolu uzavírají tento

### **DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: 19ZA-003037

ze dne 9. 9. 2020

(dále jen „**Dodatek**“).

#### **Preambule**

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 9. 9. 2020 Smlouvu o dílo č. 19ZA-003037 na plnění veřejné zakázky s názvem „**DO Oprava zádržného systému a zábradlí na mostech DO 183,184,185,217**“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“).
- (B) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky byl vládou ČR ode dne 5. 10. 2020 vyhlášen nouzový stav (dále jen „**Nouzový stav**“).
- (C) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Pod-článku 4.1.4 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva

spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 10.3 a 10.5 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro dokončení, konkrétně:

- (i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo zejména, ale nikoli výlučně, ke snížení výrobní kapacity všech členů sdružení (značný počet zaměstnanců nemocných nebo v karanténě), díky této situaci se značně prodloužila i lhůta zinkování zábradelního systému (dále jen „**Událost č. 1**“); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Objednateli dopisem ze dne 24. 11. 2020, časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení;

Zhotovitel kvantifikoval své nároky související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 24. 11. 2020 tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje (a) prodloužení Doby pro dokončení **do 28. 2. 2021**.

- (D) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 žádné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Vypořádání časových nároků.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 **MÁ** výhradně tento časový nárok a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí: (i) nárok na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.9 a 7.3 Smluvních podmínek **3 měsíce** (vše dále jen „**Přiznaný časový nárok**“).

V tomto směru se Smluvní strany tímto dohodly, že

- (i) Doba pro dokončení se prodlužuje o **3 měsíce** (tj. do **28. 2. 2021**).

2. Finanční nároky.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 **NEUPLATNIL** a **NEMÁ** vůči Objednateli žádné Finanční nároky.

3. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

- 3.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a Objednatel s tímto souhlasí.
- 3.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků souvisejících s Událostí č. 1 a Objednatel s tím souhlasí.
- 3.3. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 3.1 až 3.2 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát

se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatel. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

4. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

5. Steinopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dva (2).

6. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomylnosti.

V Praze dne

**Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ředitel provozního úseku

**Zhotovitel:**

**OREK Consulting s.r.o. a IDESTA**

**S.r.o.:**

Digitally signed by \_\_\_\_\_  
DN: c=CZ, o=OREK Consulting s.r.o., ou=1, cn=\_\_\_\_\_  
SerialNumber=P753295  
Reason: I am the author of this document  
Location  
Date: 2020.11.26 14:51:22  
Foxit Reader Version 9.0.1

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Jednatelé společností

Digitally signed by \_\_\_\_\_  
DN: c=CZ, o=IDESTA s.r.o., ou=1, cn=David Hlušička,  
SerialNumber=P765637  
Reason: I am the author of this document  
Location  
Date: 2020.11.26 15:28:00  
Foxit Reader Version 9.0.1

\_\_\_\_\_