

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 21/I,N/956355,751631/6,75
název akce: Folknářský potok, ř. km 0,990 – 1,520 vč. PP
uzavřené dne: 14.10.2019

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s.p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

HYDROPROGRESS, s.r.o.

sídlo: Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno

IČO: 04449461

DIČ: CZ04449461

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brno, oddíl C, vložka 89961

Statutární orgán: Martin Pavlík, jednatel

zastoupený: Martin Pavlík

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 8926442001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Folknářský potok, ř. km 0,990 – 1,520 vč. PP“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo včetně víceprací činí **343 000,- Kč**.

II.

Z důvodu vyšší moci, nařízení Vlády ČR a vyhlášení krizové situace (v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID – 19) a tudíž časově náročnějšímu zpracovávání projektové dokumentace, se posouvá termín odevzdání bodů:

- a) *zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb, orgánů a organizací a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby **nejpozději do 30.11.2020***
- b) *dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků **nejpozději do 30.11.2020***
- c) *uzavření všech kupních smluv a projednání "smluv - souhlas s údržbou a opravou", v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků, zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ **nejpozději do 15.12.2020***
- d) *dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby **nejpozději do 30.04.2021***
- e) *uzavření všech potřebných "smluv - souhlas s údržbou a opravou" pro potřeby dočasných záborů a následné zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby **nejpozději do 31.08.2021***

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

24 - 11 - 2020

V Teplicích dne

V Brně 9.11.2020


.....
Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.


.....
Martin Pavlík
jednatel
HYDROPROGRESS, s.r.o.

