



S/0482/2020/IO/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

079/100/2020/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,
za které jedná: Ing. Peter Mikulénka, vedoucí investičního odboru
IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Bankovní spojení/číslo účtu : Komerční banka a.s./928-781/0100

ID datové schránky : w4wb9s

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petr Mítura – technik investičního odboru

e-mail : mitura.petr@frydek-mistek.cz, tel. 558 609 263

Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru, tel. 558 609 268

e-mail: rek.pavel@frydek-mistek.cz, tel. 558 609 259

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem tř. 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
za kterou právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

Tel: 558 443 211

e-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozu Technická správa

email: [redacted]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k č. S/0482/2020/IO ze dne 30. 07. 2020 k veřejné zakázce „Retenční nádrž – ul. Nad Stadionem“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0482/2020/IO ze dne 30. 07. 2020 následujícího rozsahu:

1.1. Původní článek 2. **Předmět a rozsah plnění** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- zvýšení rozsahu zemních prací;
- prodloužení trubního vedení.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 1. viz příloha č. 1.

1.2. Původní článek 4. **Cena a platební podmínky** se upravuje:

Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK
Původní cena díla	125 997,49	26 459,47	152 456,96
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	53 717,04	11 280,58	64 997,62
Celková cena dle dodatku č. 1	179 714,53	37 740,05	217 454,58

2. Závěrečná ujednání

- Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy dodatku č. 1:

příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Ing. Peter Mikulenka,
vedoucí investičního odboru

Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva