

Z M Ě N O V Ý L I S T

č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 9.9.2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Uherské Hradiště, J.E.Purkyně 365, PSČ 686 68
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420
jejímž jménem jedná: MUDr. Petr Sládek – ředitel a místopředsedou představenstva
IČO: 276 60 915
DIČ: CZ27660915
na straně jedné
dále také jen objednatel

a

LISONĚK, s.r.o.

Uherský Brod, Stolářská 491, PSČ 688 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27706
jejímž jménem jedná: Ing. Josef Lisoněk - jednatel
IČO: 253 45 168
DIČ: CZ25345168
na straně druhé
dále také jen zhotovitel

uzavřeli tento

z m ě n o v ý l i s t

Článek I.

Změny

Na základě článku SOD č. 6. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavce 6.6
Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování, objednatel rozšiřuje předmět plnění o
úpravu drážek v podlaze pro osazení zárubní, o úpravy na elektroinstalaci a vzduchotechnice
a o požadavky na rozšíření rozsahu prací u slaboproudu a ZTI.

Článek II.

Oceněný soupis

Cena změny celkem je 449 936,43 Kč - viz. příloha č.1

Článek III Popis změn

ZMĚNA Č.1: DRÁŽKY PRO ZÁRUBNĚ

Změna v části ASŘ obsahuje nutné práce pro technologicky správné osazení zárubní vnitřních nově instalovaných dveří.

Je třeba tyto zárubně osadit pod horní hranu stávajících hotových podlahových konstrukcí – vyřezání drážek a zpětné zapravení pro osazení prahové spojky nebylo součástí soupisu prací v projektové dokumentaci.

Cena změny je ve výši [REDAKCE] Kč.

ZMĚNA Č.2: VZDUCHOZECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Změna v oddíle Vzduchotechnická zařízení obsahuje práce montáže nutné pro realizaci zjištění nad rámec projektové dokumentace. Projektová dokumentace u části rozvodů – větve rozvodu navazující na stávající m.č. OA.14, OA.16, předpokládala, že bude tento rozvod ponechán bez úpravy. Při realizaci bylo zjištěno, že část tohoto rozvodu bude nutné demontovat z důvodu dodržení technologického postupu a přístupu při realizaci požárního obkladu stropu. Proto bylo v rámci pravidelných kontrolních dnů stavby rozhodnuto o demontáži a následné zpětné montáži tohoto rozvodu.

Cena změny je ve výši [REDAKCE] Kč.

ZMĚNA Č.3: SLABOPROUD

Změna v oddíle SLP obsahuje souhrn požadavků objednatele na rozšíření rozsahu prací v oddíle Slaboproud. Jedná se o tyto vícepráce: přemístění datového rozvaděče RACK z místnosti 0A.23 do vedlejší místnosti 0A.22, rozšíření počtu datových zásuvek (o 21 ks) do jednotlivých místností, doplnění přívodu do strojovny VZT pro MaR za účelem napojení vzduchotechnické jednotky do centrálního dispečinku VZT budovy a výměna analogové kamery u venkovních vrat za IP kameru včetně přívodu a propojení do SK.

Cena změny je ve výši [REDAKCE] Kč.

ZMĚNA Č.4: ELEKTROINSTALACE

Změna v oddíle Elektroinstalace obsahuje práce a dodávky nutné pro technicky a technologicky správné provedení instalací ve vztahu k požadavkům na provedení požárního obkladu stropní konstrukce a tras rozvodů a jejich průchodů konstrukcemi.

Po provedení demontáže původní tepelné izolace stropní konstrukce bylo zjištěno, že obnažené stávající trasy silnoproudých rozvodů elektroinstalace jsou v rozporu s technologickými podmínkami pro montáž požárního obkladu stropní konstrukce. Objednatel bylo rozhodnuto o demontáži této části rozvodů a následně bylo třeba provést nové kabelové rozvody po povrchu instalovaného požárního obkladu stropní konstrukce.

Změna rovněž obsahuje požadavky objednatele na doplnění podružné rozvodnice kvůli nedostatečné rezervě ve stávající rozvodnici a doplnění protipožárních příchytok u rozvodů nouzového osvětlení.

Provedení původních elektroinstalace bylo skryto pod tepelnou izolací, bylo v rozporu s předpoklady projektové dokumentace a nebylo zřejmé.

Cena změny je ve výši [REDAKCE] Kč

ZMĚNA Č.5: ZTI

Změna v oddíle ZDRAVOTECHNIKA obsahuje požadavky objednatele na doplnění rozvodů a koncových prvků zdravotnětechnické instalace v místnosti č.OA.28 a změnu standardu provedení hydrantových skříní.

Cena změny je ve výši [REDACTED] Kč

Přílohy:

Oceněný soupis prací

Podpisový list

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Brodě dne

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

MUDr.Petr Sládek – ředitel a místopředseda představenstva

LISONĚK, s.r.o.

Ing. Josef Lisoněk - jednatel