



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: S-506/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost SWIETELSKY – SILNICE GROUP

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

Společník č. 1 – správce

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

jejímž jménem jedná Ing. Rastislav Sůľovský, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED

č. smlouvy: S21-053-0005

Společník č. 2

SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

jejímž jménem jedná Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva

(každý samostatně na základě VoR)

č. smlouvy: 20 14 010

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 17.04.2020 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/112 Domašín - Zdislavice**“ (dál jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení, odst. 15.14. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

Zhotovitel na pokyn města Vlašim, kvůli zajištění dostupnosti okolních nemovitostí, byl nucen práce zetapizovat nad rámec předpokladů, což způsobilo zdržení 75 dní. Dále pak na základě nečekaných událostí ve formě zastižení jiného podloží, než předpokládal projekt, došlo ke zdržení 42 dní (těchto 42 dní je zahrnuto v celkové změně termínu plnění o 75 dní).

Článek 4. Doba a místo plnění, odst. 4.1. Smlouvy se z toho důvodu mění následovně:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **31 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli, nejpozději však do **června 2023**.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Praze dne:

Dodavatel:

Společnost SWIETEL SKY – SILNICE GROUP a.s.

Společník č. 1 – správce:

SWIETEL SKY stavební s.r.o.

Ing. Rastislav Súl'ovský, vedoucí OZ DS STŘED

V Praze dne:

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Společník č. 2:

SILNICE GROUP a.s.

Ing. Karel Rypl, předseda představenstva