

Dodatek č.1

ke smlouvě č. 02PT-005983 ze dne 15.02.2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D10 MÚK Kosmonosy – DSP, IČ pro SP, SP, VD-ZDS, AD
uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb
pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Sdružení NOVA

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným:

bankovní spojení:
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 15.02.2019 Smlouvu o poskytování služeb na „D10 MÚK Kosmonosy – DSP, IČ pro SP, SP, VD-ZDS, AD“ (dále jen „Smlouva“).

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I – Předmět smlouvy, čl. II – Cena za dílo a čl. III – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Článek I – Předmět smlouvy

Objednatelům byly vzneseny nové požadavky na úpravu PD během projednání konceptu DSP. Jedná se o prověření varianty výstavby, kdy se provede výstavba mostních objektů SO 201 a SO 202 zároveň. Úprava má vazbu na nový návrh etapizace - zjednodušení výstavby a zkrácení doby výstavby ze 43měsíců na 39 měsíců. Dalším aspektem je uzavření sjezdu z Ml. Boleslavi na Turnov pouze v jedné stavební sezóně.

Úpravou musí dojít k přepracování:

- ✓ Průvodní zprávy
- ✓ Přehledná situace
- ✓ Koordinační situace
- ✓ Geodetický koordinační výkres
- ✓ Bilance zemních prací
- ✓ Situace ve všech souvisejících SO
- ✓ Způsob odvodnění souvisejících vodohospodářských SO
- ✓ SO 101 Úprava stávající dálnice D10
- ✓ SO 101.2 Armovaný svah v km 45,885 – 46,300
- ✓ SO 110 MÚK Kosmonosy
- ✓ SO 170 Provizorní komunikace
- ✓ SO 180 Dopravní opatření
- ✓ SO 231 Demolice stávajícího nadjezdu
- ✓ Zásady organizace výstavby
- ✓ HMG
- ✓ Geodetická dokumentace
- ✓ Odhad stavebních nákladů

Článek II – Cena za dílo

Dílčí část ceny se navyšuje o 399 000,- Kč

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
7 576 100,-	1 590 981,-	9 167 081,-
<i>(navýšen)</i> 399 000,-	83 790,-	482 790,-
7 975 100,-	1 674 771,-	9 649 871,-

Článek III – Doba a místo plnění

Termín dokončení: **01/2021**

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
✓ Rozpis ceny služeb
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2020.11.25
11:56:33 +01'00'

Datum: 2020.11.24
08:26:18 +01'00'

Příloha č.1 – Rozpis ceny služeb

Popis činnosti	Předpokládaný počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena
----------------	---------------------------	-----------------------	------

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH	399 000 Kč
DPH 21%	83 790 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH	482 790 Kč