



TSKRP005KRCB

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rek. ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1“

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/027/1

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2146-841/TC/21/20/11

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí odd. přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, technik odd. přípravy a realizace investic

(dále též jako „Objednatel“)

#### 2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č. ú.: 112071233/0300

zastoupena: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát

email pro účely fakturace: [fakturace.oblast.praha@strabag.com](mailto:fakturace.oblast.praha@strabag.com)

(dále též jako „Zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/5900/027 ze dne 11.6.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 1 Smlouvy (Soupis víceprací a méněprací), která je součástí tohoto Dodatku.

Jedná se o následující změny:

### Vícepráce

#### 1. Oprava stočky kanalizace v ulici Koněvova

Na základě požadavku společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., bylo nutno provést opravu kanalizační stočky, která byla po odtěžení zemní pláně v kolizi s nově budovanými konstrukcemi komunikace v podloží vozovky.

#### 2. Sanace podloží vozovky

Po demolici stávajícího souvrství vozovky bylo v etapě mezi ulicemi Prokopova a Rokycanova na základě nevyhovujících zkoušek a kontroly geologem stavby nutno sanovat aktivní zónu vozovky ve větším rozsahu než předpokládala projektová dokumentace.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

### 1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	118 493 642,99 Kč
DPH 21%:	24 883 665,03 Kč
Původní cena vč. DPH:	143 377 308,02 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	2 195 416,63 Kč
DPH 21%:	461 037,49 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	2 656 454,12 Kč

<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>120 689 059,62 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>25 344 702,52 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>146 033 762,14 Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

#### IV.

### Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

#### 1. Čl. V. odst. 4, věta druhá Smlouvy, se mění takto:

Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [fakturace@tsk-praha.cz](mailto:fakturace@tsk-praha.cz). Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

#### V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za

využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací
  - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne **27. 11. 2020**

V Praze dne

**Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

**Za STRABAG a.s.**

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

na základě plné moci

[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řešovka 773/8, 110 00 PRAHA 1  
103

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(134)

# Soupis více-méně prací

Název stavby: Rekonstrukce ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1“

Označení dílčí změny	Kapitola více-méně prací
A	Oprava stočky kanalizace v ulici Koněvova
B	Sanace podloží vozovky

CELKEM MÉNĚ NEBO VÍCE PRÁCE BEZ DPH

CELKOVÝ NÁRUST BEZ DPH

CELKOVÁ ZMĚNA ZÁVAZKU BEZ DPH

CENA ZA DÍLO DLE SoD BEZ DPH