



TSKRP008K3CK

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

„Bucharova, Praha 13, č. akce 13 058“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/98/1

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2142-841/TC/21/19/19

I. **Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš, technik přípravy a realizace oprav

(dále též jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

zastoupena: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát

email pro účely fakturace: fakturace.oblast.praha@strabag.com

(dále též jako „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/19/4230/98 ze dne 15.10.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele spočívající v neprovedení prací, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 1 Smlouvy (Soupis víceprací a méněprací), a která je součástí tohoto Dodatku

Dále se jedná o prodloužení doby výstavby o 30 dní z důvodu koordinace stavebních prací s akcemi investorů Pražské vodovody a kanalizace, a.s. stavby "0231-010-19_O. 5 ks VŠ v ul. Bucharova"(oprava stávajících kanalizačních šachet hornickým způsobem do hloubek 2 až 14m) a Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. stavby „Oprava silničního mostu nad stanicí metra Nové Butovice“ (oprava mostu včetně izolačního souvrství pod vozovkou a chodníky v ulici Bucharova) Jedná se o následující změny:

Vícepráce

1. Napojení na stávající již opravené chodníky

Prodloužení opravy chodníků k pracovním spárám již opravených chodníků v rámci jiné stavební akce, tak aby mezi stavbami nezůstal neopravený povrch.

2. Nové zábradlí křižovatky

Z důvodu špatného stavu zábradlí na křižovatkách s Bucharovou ulicí bylo nutné toto zábradlí nahradit novým trubkovým. Stávající stav zábradlí již neumožňoval jeho demontáž a zpětnou montáž, a to z důvodu bezpečnosti chodců.

3. Změna dopravního značení na základě nově vydaného „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze“

Z důvodu změn dopravního značení požadovaných ze strany příslušného dotčeného orgánu - odboru Pozemních komunikací a drah Magistrátu hl.m. Prahy - na doplnění cyklo pruhů a pyktogramů v rámci stavby došlo k doplnění dopravního značení dle tohoto vyjádření.

4. Změna etapizace DIO (Dopravně inženýrské opatření)

Z důvodu požadavků ze strany příslušného dotčeného orgánu - odboru Pozemních komunikací a drah Magistrátu hl.m. Prahy, městské části Praha 13 a Policie ČR na etapizaci výstavby, která neodpovídá původnímu záměru dle DZS (původně 4. etapy výstavby) a koordinace stavby s dalšími stavebníky (Pražské vodovody a kanalizace, a.s., , Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.) je stavba rozdělena do 24 etap. Z tohoto důvodu vznikly větší náklady na projednávání etapizací DIO, na úpravy SSZ a na dopravní značení během jednotlivých etap a jejich přestavby.

5. Drenáž - odvodnění vozovky

Po odstranění konstrukčních vrstev vozovky v místě sanace a zhodnocení zemní pláně bylo nutno doplnit odvodnění pláně vozovky drenáží.

6. Rektifikace kanalizačních poklopů trhovou metodou

Z důvodu zatížení komunikace Bucharova autobusovou a automobilovou dopravou, je nutno kanalizační šachty vyrovnat až po pokládce obrusné vrstvy vytržením.

Více a méněpráce

7. Větší mocnost stávající asfaltové vrstvy chodníků

Při demolici asfaltových vrstev chodníku byla zjištěna větší mocnost asfaltové vrstvy chodníků oproti zadání. Z tohoto důvodu bylo nutné navíc odstranit a zlikvidovat větší množství asfaltů. Naopak zároveň vznikla úspora v množství zemních prací.

Méněpráce

8. Zmenšení plochy opravy chodníků v dobrém stavu

Po prohlídce stavby došlo ke zmenšení plochy opravy chodníků mezi ulicí Petržílkova a bus zastávkou Nové Butovice z důvodu dobrého stavu a plánovaných nabíjecích stanic v dalších letech.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 6 Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. 4. Smlouvy (Doba plnění)

1. Čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se v části „lhůta pro provedení stavebních prací“ mění takto:

Lhůta pro provedení stavebních prací: 188 kalendářních dní od zahájení realizace stavebních prací.

2. Ostatní ustanovení čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	49 868 428,39 Kč
DPH 21%:	10 472 369,96 Kč
Původní cena dle Smlouvy vč. DPH:	60 340 798,35 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	5 939 223,37 Kč
DPH 21%:	1 247 236,91 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	7 186 460,28 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 1 453 600,80 Kč
DPH 21%:	- 305 256,17 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	- 1 758 856,97 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	54 354 050,96 Kč
DPH 21%:	11 414 350,70 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	65 768 401,66 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy zůstávají beze změny.

V.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. 6. odst. 6.3 Smlouvy se mění takto:

6.3 Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
- a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
- b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 27. 11. 2020

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[Redacted signature]

Karel Pospíšil

[Redacted signature]

Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/3, 110 00 PRAHA 1
70

V Praze dne

Za STRABAG a.s.

[Redacted signature]

Ing. Michael Procházka
na základě plné moci

[Redacted signature]

Ing. Jan Černý
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(134)

Soupis více-méně prací

Název stavby: **Bucharova, Praha 13, č. akce 13 058**

Označení dílčí změny	Kapitola více-méně prací	Cena celkem vícepráce [Kč]	Cena celkem méněpráce [Kč]
A	Napojení na stávající již opravené chodníky		
B	Větší mocnost stávající asfaltové vrstvy chodníky		
C	Nové zábradlí křižovatky		
D	Změna DZ na základě nového stanovení MHMP		
E	Změna etapizace DIO		
F	Drenáž - odvodnění vozovky		
G	Rektifikace kanalizačních poklopů trhovou metodou		
H	Vynechání opravy chodníků ve velmi dobrém stavu		

CELKEM MÉNĚ NEBO VÍCE PRÁCE BEZ DPH

CELKOVÝ NÁRUST BEZ DPH

CELKOVÁ ZMĚNA ZÁVAZKU BEZ DPH

CENA ZA DÍLO DLE SoD BEZ DPH

CENA ZA DÍLO SE ZMĚNAMI BEZ DPH