



S/0666/2019/IO/1

Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“

číslo veřejné zakázky: P19V00000122

Část 2 – kanalizace Chlebovice



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. S/0666/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259 /email: rekpavel@frydekmistek.cz

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263 /email: mitura.petr@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

společníci společnosti označované názvem „**Společnost pro Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**“

Vedoucí společník a správce společnosti – IMOS Brno a.s.

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněn jednat ■■■■■■■■■■ vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření ze dne 15. 10. 2018

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka 2211

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB, a.s., č.ú.: 17018733/0300

ID datové schránky: 562eh6n

Kontaktní osoba ve věcech technických:



a

Společník - VHS stavby a.s.

se sídlem Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava

zastoupena Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva a ■■■■■■■■■■ členem představenstva

FRÝDEK ≈ MÍSTEK



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



IČ: 251 83 052

DIČ: CZ25183052

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka 4147

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0666/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „**Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**“ – **část 2 – kanalizace Chlebovice** následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0666/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 2 – kanalizace Chlebovice.

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- ve zvýšení objemu zemních prací stoky E;
- v osazení 7 ks plastových šachet na stokách A a B-10 namísto původních betonových;
- v osazení nové lomové šachty na stoce A;
- v navýšení objemu bourání AB vrstvy komunikace (živičného podkl.) na stokách A a A-2;
- ve změně skladby podkladních vrstev opravované rýhy komunikace v trase stoky A – nahrazení penetračního makadamu kamenivem stabilizovaným cementem
- ve změně položek výkopových prací, zásypového materiálu a opravy komunikace v trase stoky B-10 souvisejících s provedením kanalizace v komunikaci
- v úpravě šachty Š158 stoce C

Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:

- v odpočtu osazení 7 ks betonových šachet, které jsou v dodatečných pracích nahrazeny plastovými šachtami
- odpočtu hloubení rýh v kamenivu, který je v dodatečných pracích nahrazen odstraněním živičného podkladu;
- v odpočtu penetračního makadamu v opravované ráze komunikace v trase stoky A, který je v dodatečných pracích nahrazen kamenivem stabilizovaným cementem;
- v odečtení příslušných položek výkopu, zásypů a uvedení pozemku do původního stavu pro realizaci stoky B-10 v zeleni, které jsou v dodatečných pracích nahrazeny položkami pro provedení v komunikaci

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1, 4, 5, 6, 7, 8 a 12 viz příloha č. 1 dodatku.

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:





	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK
Původní cena díla	67 573 198,84	14 190 371,76	81 763 570,60
Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 1	-781 924,23	-164 204,09	-946 128,32
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	1 432 900,60	300 909,13	1 733 809,73
Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 1	650 976,37	136 705,04	787 681,41
Celková cena dle dodatku č. 1	68 224 175,21	14 327 076,80	82 551 252,01

Součet veškerých dodatečných prací činí 2,12 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 0,96 %.

1.3. Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

- a) Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 1, 5, 6 a 12 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tzn., že zadavatel postupoval dle zpracované projektové dokumentace, nicméně až realizací stavebních prací se projeví fakticky odchylky, jak je popsáno ve změnových listech, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn dodatečných a neprováděných prací činí 2,56 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla a po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku, tj. původní sjednané ceny díla dle smlouvy.
- b) Záměna stavebních prací dle změnového listu č. 7 naplňuje přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, jelikož se jedná o záměnu položek soupisu stavebních prací (záměna kameniva stabilizovaného cementem namísto penetračního makadamu), která jsou kvalitativně srovnatelné a cenově stejné ve vztahu k nahrazovaným pracím.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.





2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 63. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 24.11.2020.

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12

příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*RNDr. Michal Pobucký, DiS.
primátor*

*za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva*

*za VHS stavby, a.s.
Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva*

*za VHS stavby, a.s.
[redacted]
člen představenstva*

