

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PT-006281

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem:

Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO:

61853267

DIČ:

CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku:

vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
31260

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 24.9.2019 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „**D0 – v úseku MÚK Satalice – MÚK Chlumecká TS a vyhodnocení vlivu na ŽP**“, ISPROFIN: 500 155 0003 (dále jen „**Smlouva**“).

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění a IV. Cena za poskytování služeb, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem k tomu, že dosud není k dispozici základní podklad, t.j. finální stanovení dopravních intenzit, se smluvní strany dohodly, že ustanovení článku III. Doba plnění se mění v Příloze č.2 pol. 3. a 5.–12. (hodnocení vlivů na životní prostředí) a vzhledem k rozšíření předmětu plnění o hodnocení více stavů v souvislosti se zohledněním nového uspořádání MÚK Chlumecká dochází také k úpravě ceny podle čl. IV. Cena za poskytování služeb, která zohledňuje vícepráce s tím spojené.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části III. Doba a místo plnění odst.3.2 Smlouvy se mění u položek 5. – 11. a nyní zní následovně:

Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby pol. 1., 2. a 4. přílohy 2 nejpozději do 30.11.2020 a služby pol. 3, 5-12. nejpozději do 3 měsíců od obdržení podkladů o dopravních intenzitách.

- 1.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení článku část IV. Cena za poskytování služeb odst. 4.1. se mění doplněním pol. 5.a. v příloze a nyní zní následovně:

Cena služeb

Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb dle základní Smlouvy bez DPH	Zvýšení ceny Služeb dle Dodatku č.1 bez DPH	DPH	Celková cena Služeb včetně DPH
958 200,00 Kč	60 800,00 Kč	213 990,00 Kč	1 232 990,00 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

18 -11- 2020

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

24.11.2020

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

Celkem bez DPH				1 019 000,00
DPH 21%				213 990,00
Celkem vč. DPH				1 232 990,00